

DODATEK č. 13

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 283-2015-523101 ze dne 11.5.2015
na zpracování díla Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdonice**

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav
Ing. Pavla Rýpalová, referentka pobočky
Sídlo pobočky: Nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Tel. xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: breclav.pk@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001 / 0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.
sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč
zastoupený: jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
Tel. / Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 2r63dp8
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1521409359/0800
IČ: 63470985
DIČ: CZ 63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS Brno, C 19 972

dále jen „zhotovitel“

I.

Smluvní strany se dohodly z důvodu potřeby změny obvodu KoPÚ na změně smlouvy spočívající ve zpracování nového dílčího fakturačním podcelku na změnu obvodu KoPÚ na základě požadavku Obce Tvrdonice spočívající v novém samostatném dílčím fakturačním celku 3.1.7. Změna představuje **vícepráce v částce 71 550,00 Kč bez DPH**.

Dle dohody obou stran je termín na vyhotovení změny obvodu pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdonice navržen do 20. listopadu 2021.

Dále na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. §37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům se mění článek VI. Cena za provedení díla, odst. 6.1. následovně:

1.Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	1 869 550,00
2.Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 082 100,00
3.Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	335 700,00
4.Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	420 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	3 707 350,00
DPH 21% v Kč	778 543,50
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 485 893,50

II.

Smluvní strany se dohodly z důvodu potřeby změny obvodu KoPÚ, potřeby grafické identifikace velkého množství věcných břemen dle podkladů katastrálního úřadu dodaných kompletně až v srpnu 2021 a potřeby jejich zákresu do vlastnických parcel, dále z důvodu nově zapisovaných pozemků v dobývacím prostoru do KN, které ještě nejsou katastrálním úřadem dokončeny, dále z důvodu potřeby řešení přeložení větrolamu VT15, původně umístěného v souladu s územním plánem, které se ale ukázalo jako nereálné z důvodů umístění vedení plynu, ropy a elektrických sítí a stanovení ochranných pásem a rovněž s ohledem na situaci v sousední obci Hrušky, která je silně poškozena tornádem, kdy obec Hrušky i 35 občanů obce vlastní pozemky v k.ú. Tvrdonice a v současné době není možné ani vhodné žádat je o jednání ve věci návrhu KoPÚ; na změně termínu plnění fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků v k vystavení následovně:

FC 3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - termín plnění do 31.08.2022 (stávající termín 30.10.2021)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Brně dne: 17.9.2021

V Třebíči dne: 17.9.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro JmK

.....
Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel

Příloha k dodatku č. 13: Položkový výkaz činností

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Příloha k dodatku č. 13 - KoPÚ v k.ú. Tvrdonice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000,00	7/2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000,00	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	1 040	500	520 000,00	10/2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 040	200	208 000,00	21.11.2016
	Vodohospodářská studie	ha	40	2 000	80 000,00	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	229	2 000	458 000,00	31.3.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	ha	100	2 000	200 000,00	31.3.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1040	300	312 000,00	30.6.2017
3.1.7.	Dokumentace ke změně obvodu KoPÚ	ks	1	71 500	71 550,00	20.11.2021
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč					1 869 550,00	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1019	400	407 600,00	31.08.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	25	1 000	25 000,00	31.08.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3,5	5 000	17 500,00	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 000	40 000,00	31.08.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	500	27 500,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 000	15 000,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1019	500	509 500,00	31.08.2022
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	10 000	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 082 100,00	
3.3.A.	Mapové dílo k neřešeným pozemkům	ha	100	300	30 000,00	30.11.2018
3.3.B.	Mapové dílo	ha	1019	300	305 700,00	do 6 měsíců od nabytí PM 1.R

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				335 700,00	
3.4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM Vytýčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	1050	400	420 000,00	do 3 měsíců od výzvy PÚ, nejpozději do konce roku následujícího po roce , v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				420 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	1 869 550,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 082 100,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	335 700,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	420 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	3 707 350,00
DPH 21% v Kč	778 543,50
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 485 893,50