

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo III/12934 Brunka, most ev. č. 12934-1; opakovaná výzva

ze dne 04. 05. 2021

Číslo smlouvy objednatele:


Číslo smlouvy zhotovitele: **S22-073-0027**

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Město Humpolec

se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

zastoupený:  a

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: 

IČO: 00248266

DIČ: CZ00248266

(dále jen „**Objednatel**“)


a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: 

zastoupený: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: 

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo číslo zhotovitele S22-073-0027 ze dne 04. 05. 2021, spočívající v prodloužení termínu předání a převzetí staveniště z důvodu kolize probíhající uzavírky silnice III/12934 v souvislosti s další akcí objednatele III/12934 Horní Rápotice – Kaliště v době plánovaného termínu předání staveniště k akci **III/12934 Brunka, most ev. č. 12934-1**.

2.2. Z výše uvedeného důvodů se mění smluvní ujednání o termínu předání a převzetí staveniště takto:

4.4. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy**, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

se ruší a nahrazuje ujednáním:

4.4. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část), včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat, **prvním pracovním dnem** následujícím po ukončení uzavírky III/12934 Horní Rápotice - Kaliště.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

V Humpolci



SWIETELSKY stavební s.r.o.
ředitel závodu MOSTY

starosta



SWIETELSKY stavební s.r.o.
výrobní ředitel

místostarosta