



Změnový list č. 5 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)

V průběhu realizace stavby „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“ (dále jen „CDT“) bylo zjištěno, že v rozpočtu objektu SO 101 až SO 150 chybí položka pro vyztužení příčných dilatačních spár cementobetonového krytu (dále jen „CB kryt“) kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm, a vyztužení podélných dilatačních spár kotvami průměru 20 mm, délky 800 mm včetně distančních žebříčků pro uchycení kluzných trnů a kotev.

Změnový list č. 6 (§ 222 odst. 7, ZZVZ)

Na základě nevyhovujících parametrů únosnosti zemní pláně prokázané statickými zatěžovacími zkouškami v místě komunikací z CB krytu je nutno přistoupit k sanaci podloží zemní pláně zpevněných ploch, a to v mocnosti 500 mm vrstvou štěrkodrti 0/63. Tímto řešením dojde ke sjednocení vlastností aktivní zóny a dosažení požadovaných hodnot únosnosti.

Změnový list č. 7 (§ 222 odst. 6, ZZVZ)

V části SO 7.2.4 Elektroinstalace pro objekt zázemí CDT byly doplněny chybějící položky ve výkazu výměr vyplývající z požadavků norem, dále kabelové rozvody pro venkovní designové hodiny a venkovní kameru umístěnou na sloupu VO u přístřešku na kola.

Změnový list č. 8 (§ 222 odst. 6, ZZVZ)

Pro plnou funkčnost kamerového systému, který bude propojen s dohledovým centrem Městské policie v Českém Těšíně (dále jen „MP“), je nutné doplnit vyhrazenou přenosovou cestu pro přenos datového signálu, a to bezdrátovým mikrovlnným spojem. Stávající zařízení používané MP neumožňuje jiný druh datového propojení. Dále je pro plně funkční stav nutné doplnit další velkoplošnou obrazovku do dohledového centra MP, jelikož všechny stávající jsou již plně obsazené.

Změnový list č. 9 (§ 222 odst. 6, ZZVZ)

Před zahájením přeložky vodovodu byla vytýčena nová trasa vodovodu, plynovodu a VO, přičemž bylo zjištěno, že jsou v kolizi a nelze je realizovat v projektované trase. Z tohoto důvodu byly upraveny trasy přeložek, při které došlo ke zkrácení celkové délky trasy vodovodu, ale bylo nutné doplnění 4 ks kolen 45° a 1 ks zabezpečení konce potrubí v armaturní komoře při přepojení přeložky na stávající řad. Dále byly během výkopu rýhy zastiženy základové konstrukce objektů z předchozí zástavby, které bylo nutno pomocí těžkých mechanizačních prostředků odstranit.

Změnový list č. 10 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)

Na základě koordinační schůzky byl zredukován počet dveřních clon ze 4 ks na 2 ks, které mají být umístěny nad vstupními dveřmi do objektu čekárny zázemí CDT.



1. Změny

1.1 Tímto Dodatkem č. 2 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla smlouvy o dílo ze dne 21. 12. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 07. 2021 a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

a) „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“

cena díla dle SoD bez DPH ve znění dodatku č. 1	82 046 839,29 Kč
vícepráce dle ZL č. 5 bez DPH	536 245,50 Kč
méněpráce dle ZL č. 6 bez DPH	- 1 564 650,00 Kč
vícepráce dle ZL č. 6 bez DPH	793 125,00 Kč
méněpráce dle ZL č. 7 bez DPH	- 13 095,84 Kč
vícepráce dle ZL č. 7 bez DPH	54 599,94 Kč
vícepráce dle ZL č. 8 bez DPH	76 109,80 Kč
méně práce dle ZL č. 9 bez DPH	- 41 082,28 Kč
vícepráce dle ZL č. 9 bez DPH	215 452,59 Kč
méně práce dle ZL č. 10 bez DPH	- 85 778,00 Kč
méněpráce dle ZL č. 5 až 10 bez DPH celkem	- 1 704 606,12 Kč
<u>vícepráce dle ZL č. 5 až 10 bez DPH celkem</u>	<u>1 675 532,83 Kč</u>
cena díla bez DPH	82 017 766,00 Kč

b) „Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN 300 přes ul. Frýdecká“

cena díla bez DPH **1 840 814,67 Kč**

c) Celková cena díla dle části 5.1 a) a 5.1 b) bez DPH **83 858 580,67 Kč**

2. Ostatní ujednání

- 2.1 Všechna ustanovení smlouvy ze dne 21. 12. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 07. 2021 pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 2, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 2.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění tohoto Dodatku č. 2.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- 2.5 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- 2.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 5:
5. Specifikace méněprací a víceprací dle Dodatku č. 2
- 2.8 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 2546/42./2/RM dne 12. 08. 2021.

V Českém Těšíně dne 31. 08. 2021

V Ostravě dne 27. 08. 2021

.....
za objednatele:
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

.....
za zhotovitele:
David Horák, ředitel divize

.....
Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize