



Dodatek č. 1


ke kupní smlouvě č. IROP1/2021 ze dne 25. 6. 2021 (dále jen **dodatek**)

I. Smluvní strany

1. Kupující

Název: Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace

Sídlo: Ostravská 1710, 73701 Český Těšín

Zastoupen: 

IČ: 72545933

DIČ: CZ72545933 (neplátce DPH)


(dále jen **kupující**)

a

2. Prodávající

Název: Baar Group s.r.o.

Sídlo: Hradská 506, 747 64 Velká Polom

Zastoupen: 

IČ: 06745342

DIČ: CZ06745342 (plátce DPH)

(dále jen **prodávající**)

II. Předmět dodatku

1. Dne 25. 6. 2021 uzavřel kupující s prodávajícím Kupní smlouvu (dále jen **smlouva**), jejímž předmětem je rekonstrukce učebny chemie a fyziky a přilehlého kabinetu v budově základní školy. Rekonstrukce spočívá v dodávce a montáži nábytku a nábytkového vybavení a provedení stavebních prací souvisejících s dodávkou (nová elektroinstalace a osvětlení, podlaha, vodoinstalační práce, úpravy stěn a stropů, zatemnění), a to v rámci veřejné zakázky „MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ OSTRAVSKÁ – DODÁVKA NÁBYTKU A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE“.

2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah smlouvy zvyšuje o práce a dodávky (vícepráce) specifikované v přílohách tohoto dodatku – změnové listy.

3. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah smlouvy snižuje o práce a dodávky (méněpráce) specifikované v přílohách tohoto dodatku – změnové listy.

4. Smluvní strany se dohodly, že cena dodávky a montáže uvedena v čl. II odst. 1 smlouvy se mění takto:

Cena bez DPH	1 739 942,50
DPH 21 %	365 387,93
Cena vč. DPH	2 105 330,43

Rekapitulace:

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Dle smlouvy	1 681 519,50	2 034 638,60
Méněpráce	-1 540,00	-1 863,40
Vícepráce	59 963,00	72 555,23
Rozdíl vícepráce-méněpráce	58 423,00	70 691,83
Dodatek (nová cena)	1 739 942,50	2 105 330,43

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí dodatku jsou **přílohy**:

Příloha č. 1: Změnový list ZL01.1 vč. rozpočtu – NÁBYTEK – UČEBNA F-CH


Příloha č. 2: Změnový list ZL01.2 vč. rozpočtu – ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ

Příloha č. 3: Změnový list ZL01.3 vč. rozpočtu – STAVEBNÍ PRÁCE

V Českém Těšíně dne 14. 7. 2021

Za kupujícího:

Za prodávajícího:



ZMĚNOVÉ LISTY VČ. ROZPOČTŮ

ZMĚNOVÝ LIST		ČÍSLO ZL: 01.1	
Prodávající:	Baar Group s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace		
Datum:	14. 7. 2021		
Podepsané oprávněné osoby smluvních stran potvrzují tyto změny:			
Předmět změn: Nábytek – učebna F-CH			
Popis a zdůvodnění změny:			
1. Garnýž pro osvětlení nad tabulí (17V) Pro dosažení patřičné atmosféry při výuce optiky bylo dohodnuto, že v učebně bude nad tabulí instalována garnýž pro skryté vedení osvětlení stěny.			
2. <u>Nástavba stolu demonstračního (18V)</u> Vyučující pedagog upozornil na skutečnost, že pro demonstraci pokusů (aby viděly všechny děti) by bylo zapotřebí, aby byla vyrobena a dodána nástavba demonstračního stolu tak, aby její výška byla aspoň 85 cm, a hloubka 80 cm.			
Cena méně prací v Kč bez DPH:		Cena víceprací v Kč bez DPH:	
		17 510,00	
Výsledná cena změny v Kč bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
17 510,00			
Za kupujícího:	[REDACTED]	Za prodávajícího:	[REDACTED]
Datum:	14. 7. 2021	Datum:	14. 7. 2021

ZMĚNOVÝ LIST		ČÍSLO ZL: 01.2	
Prodávající	Baar Group s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace		
Datum:	14. 7. 2021		
<p>Podepsané oprávněné osoby smluvních stran potvrzují tyto změny:</p> <p>Předmět změn: Elektroinstalace, osvětlení</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p><u>Méněpráce elektroinstalace (33M, 40M)</u> Při realizaci byla zjištěna kratší trasa pro vedení kabelu CYKY 5x6, proto bude odečteno 11bm z původního rozpočtu.</p>			
Cena méně prací v Kč bez DPH:		Cena víceprací v Kč bez DPH:	
1 540,00			
Výsledná cena změny v Kč bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-1 540,00			
Za kupujícího:	[REDACTED]	Za prodávajícího:	[REDACTED]
Datum:	14. 7. 2021	Datum:	14. 7. 2021

ZMĚNOVÝ LIST		ČÍSLO ZL: 01.3	
Prodávající:	Baar Group s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace		
Datum:	14. 7. 2021		
<p>Podepsané oprávněné osoby smluvních stran potvrzují tyto změny:</p> <p>Předmět změn: Stavební práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p><u>Podlaha (15V, XV)</u> Po stržení krytin byla zjištěna enormní nerovnost podkladu – betonového potěru a zálivkového betonu přepjatých stropních panelů. Výškové rozdíly se pohybovaly více než -1/+1 cm. Pro dosažení alespoň pocitové rovinnosti při chůzi bylo dohodnuto, že se v učebně vylije více nivelační stěrkové hmoty. Dosažení absolutní nivelity není požadováno, neboť při takovém řešení by náklady na její realizaci stouply násobně, a také zatížení stropních panelů by muselo být konzultováno se statikem. Před samotným stěrkováním budou největší nerovné plochy, tzv. „břicha“ strojově zbroušeny.</p> <p><u>Umyvadlová zóna (7V, 9V, 29V, 30V, 31V)</u> V záměru projektu nebylo uvažováno s rekonstrukcí jedné umyvadlové zóny. Při realizaci projektu se zjistilo, že stávající bojler je nefunkční. V učebně je pro odbornou výuku zajištění teplé vody nezbytné, proto bude stávající bojler demontován, keramický obklad kvůli nutnosti úpravy vodovodních tras taktéž, následně bude instalován nový keramický obklad, bude pořízena skříňka, do níž bude vsazen průtokový ohříváč, a na tuto skříňku bude instalováno umyvadlo s baterií.</p>			
Cena méně prací v Kč bez DPH:		Cena víceprací v Kč bez DPH:	
		42 453,00	
Výsledná cena změny v Kč bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
42 453,00			
Za kupujícího:	[REDACTED]	Za prodávajícího:	[REDACTED]
Datum:	14. 7. 2021	Datum:	14. 7. 2021

ROZPOČET PRO ZL01.1

p. č.	název položky	počet	jednotková cena bez DPH v Kč	cena celkem bez DPH v Kč
Oborná učebna fyziky a chemie, kabinet - nábytek a vybavení				
17V	VÍCEPRÁCE: D+M Garnýž nad tabuli	1	4 200 Kč	4 200 Kč
18V	Nástavba stolu demonstračního	1	13 310 Kč	13 310 Kč
CELKEM				17 510 Kč

ROZPOČET PRO ZL01.2

CELKEM					- 1 540,00
p.č.	materiál - název	mj	množství	j. cena	celkem
33M	MÉNĚPRÁCE: Kabel CYKY 5x6 mm ²	m	-11	90,00	990,00
40M	Montáž kabelů do průřezu 6mm ² (včetně)	m	-11	50,00	550,00

ROZPOČET PRO ZL01.3

Pol.	Specifikace	MJ	Počet MJ	cena / MJ bez DPH	cena celkem bez DPH
02	drobné stavební úpravy, úprava stěn a stropu - učebna fyziky a chemie				
7V	VÍCEPRÁCE: Dodávka a montáž keramického obkladu umyvadlové zóny - učebna	m2	1,92	3 000,00 Kč	5 760,00 Kč
9V	VÍCEPRÁCE: D+M Skříňka s umyvadlem vč. sifonu, baterie stojánkové T+S <i>Keramické umyvadlo na desku. Sifon.</i>	ks	1	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč

Celkem 14 760,00 Kč

Pol.	Specifikace	MJ	Počet MJ	cena / MJ bez DPH	cena celkem bez DPH
03	podlahy a podlahové krytiny - učebna fyziky a chemie				
15V	VÍCEPRÁCE - Nivelační hmota	kg	1020	20,00 Kč	20 400,00 Kč
XV	VÍCEPRÁCE - zbroušení "břicha" nerovného podkladního betonového potěru	m2	15	200,00 Kč	3 000,00 Kč

Celkem 23 400,00 Kč

Pol.	Specifikace	MJ	Počet MJ	cena / MJ bez DPH	cena celkem bez DPH
04	vodařské práce - učebna fyziky a chemie				
29V	VÍCEPRÁCE: D+M Průtokový ohřivač podumyvadlový - do skříňky	ks	1	3 293,00 Kč	3 293,00 Kč
30V	napojení nového umyvadla (dřezu) sifonem na stávající odpad	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč
31V	napojení nové baterie na stávající přívody vody	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč

celkem 4 293,00 Kč