

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„PD – rekonstrukce komunikace Baltazara Neumanna a Smetanova v Chebu“


uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: 
zastoupený: **Mgr. Antonín Jalovec, starosta města**

a

2. zhotovitelem: **Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o.**

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 17394

se sídlem: **Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb**
adresa pro doručování: **Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb**
IČO: **26392526**
DIČ: **CZ 26392526**
Bankovní spojení: 
Zastoupený: **Ing. Petrem Králem, jednatelem společnosti**

Preambule

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při zpracování projektové dokumentace nebylo možné realizovat plnění předmětu zakázky předmětné smlouvy o dílo v termínu uvedeném v čl. III. a dle platebních podmínek uvedených v čl. VI.

Novou objektivní skutečností bylo neodsouhlasení návrhu řešení na základě nesouhlasu dotčeného účastníka ISS Cheb. Na základě jeho nesouhlasu vypracoval zhotovitel nový návrh řešení a ten předložil objednateli, který s uvedeným řešením a komplikovaným majetkovým vztahům dotčených budoucí stavbou toto řešení neodsouhlasil. Zhotovitel z tohoto důvodu musí vypracovat nový návrh dopravního řešení.

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění a platebních podmínek. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

Původní znění článku III smlouvy ve znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději ve lhůtách uvedených v odst. 3.2.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

Předložení návrhu řešení rekonstrukce komunikace:

- do 90 kalendářních dnů od zahájení plnění.

Předání hrubopisu DÚR+DSP a kvalifikovaného odhadu stavebních nákladů:

- do 60 kalendářních dnů od schválení návrhu řešení rekonstrukce komunikace.

Předání čistopisu DÚR+DSP:

- do 60 kalendářních dnů od předání hrubopisu.

Podání žádosti o společné povolení DÚR+DSP na SÚ:

- do 5 kalendářních dnů od vyřízení majetkoprávních smluv a podmínek dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury vyplývajících z dokladové části PD.

Předání čistopisu PDPS:

- do 60 kalendářních dnů od vydání společného povolení SÚ v právní moci.

Předání kontrolního oceněného soupisu prací včetně výkazu výměr:

- do 30 kalendářních dnů od předání čistopisu PDPS.

Předání soupisu prací včetně výkazu výměr a popisu položek pro zadání stavby:

- do 30 kalendářních dnů od předání čistopisu PDPS.

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději ve lhůtách uvedených v odst. 3.2.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Předání hrubopisu DÚR+DSP a kvalifikovaného odhadu stavebních nákladů:

- do 180 kalendářních dnů od schválení návrhu řešení rekonstrukce komunikace.

Předání čistopisu DÚR+DSP:

- do 60 kalendářních dnů od předání hrubopisu.

Podání žádosti o společné povolení DÚR+DSP na SÚ:

- do 5 kalendářních dnů od vyřízení majetkoprávních smluv a podmínek dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury vyplývajících z dokladové části PD.

Předání čistopisu PDPS:

- do 60 kalendářních dnů od vydání společného povolení SÚ v právní moci.

Předání kontrolního oceněného soupisu prací včetně výkazu výměr:

- do 30 kalendářních dnů od předání čistopisu PDPS.

Předání soupisu prací včetně výkazu výměr a popisu položek pro zadání stavby:

- do 30 kalendářních dnů od předání čistopisu PDPS.

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Původní znění článku VI. smlouvy ve znění:

- 6.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu díla v dílčích částech dle odst. 6. 2. tohoto článku.
- 6.2. Fakturace bude probíhat po předání a převzetí níže uvedených částí ve stanovené procentuální výši:
 - a) předání dokumentace hrubopis DÚR + DSP: platba 50 % z celkové ceny plnění;
 - b) předání dokumentace čistopisu DÚR+ DSP: platba 20 % z celkové ceny plnění;
 - c) předání dokumentace čistopisu PDPS: platba 20% z celkové ceny plnění
 - d) předání soupisu prací včetně výkazu výměr a popisu položek pro zadání stavby: platba 10 % z celkové ceny plnění.
- 6.3. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení objednateli. Ve fakturaci bude provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. V případě, že do termínu splatnosti faktury nebudou odstraněny případné závady, prodlužuje se splatnost faktury o dalších 10 dnů od termínu odstranění poslední závady, uvedené v předávacím protokolu.
- 6.4. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

- 6.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu díla v dílčích částech dle odst. 6. 2. tohoto článku.
- 6.2. Fakturace bude probíhat po předání a převzetí níže uvedených částí ve stanovené procentuální výši:
 - a) předání návrhu řešení: platba 16 % z celkové ceny plnění
 - b) předání dokumentace hrubopis DÚR +DSP: platba 34 % z celkové ceny plnění;
 - c) předání dokumentace čistopisu DÚR+DSP: platba 20 % z celkové ceny plnění;
 - d) předání dokumentace čistopisu PDPS: platba 20% z celkové ceny plnění

- e) předání soupisu prací včetně výkazu výměr a popisu položek pro zadání stavby: platba 10 % z celkové ceny plnění.
- 6.3. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení objednateli. Ve fakturaci bude provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. V případě, že do termínu splatnosti faktury nebudou odstraněny případné závady, prodlužuje se splatnost faktury o dalších 10 dnů od termínu odstranění poslední závady, uvedené v předávacím protokolu.
- 6.5. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.

Článek II

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Chebu dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Ing. Petr Král, jednatel

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta