



MHMPXPGOC04Q

STEJNOPIS č. 1

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 000 64 581

DIČ: CZ00064581 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy (dále jako „**Objednatel**“) na straně jedné

a

společnost

PRACOM s.r.o.

se sídlem Nad Patankou 38, 160 00 Praha 6

IČO: 480 26 450

DIČ: CZ48026450 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 14241

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1387695058/2700

zastoupená Janem Munzarem, jednatelem

(dále jako „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „**Smluvní strany**“ nebo samostatně jako „**Smluvní strana**“)

v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

DOHODU O NAROVNÁNÍ

DOH/21/04/007155/2021

(dále jako „**Dohoda o narovnání**“)

I.

Preamble

1. Smluvní strany spolu dne 12. června 2017 uzavřely smlouvu o dílo k provedení stavby č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace, označenou číslem DIL/20/04/000425/2017 (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Předmětem Smlouvy o dílo byl závazek Zhotovitele provést dílo spočívající v rekonstrukci stávajících budov a dostavbu dnes již nedochovaných částí pokud možno v jejich původním půdoryse i vzhledu a poskytnutí dalších souvisejících

činností, tj. zejména provést příslušné stavební práce, zajistit dodávku, montáž a zprovoznění příslušných provozních technologií, provést příslušné testy, zkoušky a komplexní vyzkoušení, zajistit zkušební provoz díla, zpracovat provozní řád díla, vyhotovit dokumentaci skutečného provedení díla, jakož i provést takové související služby, dodávky a práce, které nejsou ve Smlouvě o Dílo výslovně uvedeny, avšak jejichž provedení Zhotovitelem je nezbytné pro dosažení účelu Smlouvy o Dílo (dále jen „**Dílo**“).

2. Smlouva o dílo byla změněna celkem osmi číslovanými dodatky – dodatkem č. 1 uzavřeným dne 26. února 2018, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 26. února 2018, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 1. března 2019, dodatkem č. 4 uzavřeným dne 28. června 2019, dodatkem č. 5 uzavřeným dne 20. prosince 2019, dodatkem č. 6 uzavřeným dne 24. března 2020, dodatkem č. 7 uzavřeným dne 29. dubna 2020 a dodatkem č. 8 uzavřeným dne 30. června 2020.
3. Dodatkem č. 8 byla stanovena lhůta k předání díla tak, že Zhotovitel předá Dílo Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **18. září 2020**.
4. Dodatkem č. 6 byla změněna celková cena Díla, a to na výši 124.050.767,71 Kč bez DPH, resp. **150.101.428,93 Kč včetně DPH**.
5. Zhotovitel v průběhu provádění prací požaduje zaplatit vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech č. 5, 6 a 11, jejichž celková cena je 16.024.728,58 Kč (dále jen „**Změnové listy**“). Změnové listy tvoří přílohu č. 1 - 3 k této Dohodě o narovnání. Smluvní strany pro přehlednost specifikují výši předmětných víceprací a méněprací dle Změnových listů následovně:

Cena	V Kč bez DPH	DPH v Kč	V Kč včetně DPH
Původní cena díla dle Smlouvy	101 446 459,00	21 303 756,00	122 750 215,00
Cena díla dle Dodatku č. 1	104 526 904,40	21 950 649,92	126 477 554,32
Cena díla dle Dodatku č. 2	111 833 702,71	23 485 077,57	135 318 780,28
Cena díla dle Dodatku č. 3	117 374 102,53	24 648 561,53	142 022 664,06
Cena díla dle Dodatku č. 4	136 662 291,46	28 699 081,21	165 361 372,67
Cena díla dle Dodatku č. 5	136 970 454,69	28 763 795,49	165 734 250,18
Cena díla včetně Dodatku č. 6	124 050 767,71	26 050 661,22	150 101 428,93
Vícepráce dle změnového listu č. 5	711 512,67	149 417,66	860 930,33

Méněpráce dle změnového listu č. 5	0,-	0,-	0,-
Vícepráce dle změnového listu č. 6	9 052 287,85	1 900 980,45	10 953 268,30
Méněpráce dle změnového listu č. 6	0,-	0,-	0,-
Vícepráce dle změnového listu č. 11	6 260 928,06	1 314 794,89	7 575 722,95
Méněpráce dle změnového listu č. 11	0,-	0,-	0,-
Celkem víceprací dle změnových listů č. 5, 6 a 11	16 024 728,58	3 365 193,-	19 389 921,58
Celkem méněprací dle změnových listů č. 5, 6 a 11	0,-	0,-	0,-
Celková bilance změn dle změnových listů č. 5, 6 a 11	16 024 728,58	3 365 193,-	19 389 921,58
Uhrazeno k 3. červnu 2021	118.578.789,16	24.901.545,72	143.480.334,88

6. Provedení víceprací Zhotovitelem dle změnového listu č. 11, jejich rozsah a cena byly potvrzeny v rámci zjišťovacího protokolu č. 37 ze dne 9. června 2021 a osvědčením pro platbu č. OP 37, ze dne 9. června 2021, které vydal technický dozor investora, společnost Stavokontrol s.r.o., IČO: 267 58 334, se sídlem Kazimírova 1004/7, Praha 4, PSČ: 149 00, které tvoří přílohu č. 4 k této Dohodě o narovnání.
7. Dílo bylo předáno Objednateli dne 16. září 2020, jak plyne ze zápisu o předání a převzetí stavby ze dne 16. září 2020.
8. Užívání stavby, která byla předmětem Smlouvy o dílo, bylo povoleno kolaudačním rozhodnutím Úřadu městské části Praha 7 ze dne 5. října 2020, zn. MČ P7 185244/2020/SU/Hál.
9. Zhotovitel vedle víceprací specifikovaných v čl. I odst. 5 této Dohody o narovnání provedl práce na základě Smlouvy o dílo ve znění všech dodatků, které dosud nebyly Zhotoviteli zaplacený, když celková hodnota těchto prací je **540.216,- Kč bez DPH**. Uvedená skutečnost vyplývá ze zjišťovacího protokolu č. 37 ze dne 9. června 2021 a osvědčení pro platbu č. OP 37 ze dne 9. června 2021, které vydal technický dozor investora, společnost Stavokontrol s.r.o., IČO: 267 58 334, se sídlem Kazimírova 1004/7, Praha 4, PSČ: 149 00 a které tvoří přílohu č. 4 k této Dohodě o narovnání.
10. Smluvní strany konstatují, že v rámci realizace Díla nebyly provedeny práce, které byly původně předpokládány Smlouvou o dílo ve znění dodatků č. 1 až 8 ke Smlouvě o dílo,

jejichž celková hodnota činí částku **4.931.762,55 Kč bez DPH** (slovy: čtyři miliony devět set třicet jedna tisíc sedm set šedesát dva korun českých padesát pět haléřů), když tyto práce budou provedeny v další fázi rekonstrukce Šlechtovy restaurace, která bude předmětem samostatné smlouvy o dílo. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany uvádějí, že Objednatel po Zhotoviteli provedení prací uvedených v tomto odstavci nepožaduje a tyto nebudou Zhotovitelem prováděny a Zhotovitel s tím souhlasí.

II.

Sporná práva a sporné povinnosti

1. Zhotovitel má za to, že má právo požadovat po Objednateli zaplacení částky **16.564.944,58 Kč bez DPH** (slovy: šestnáct milionů pět set šedesát čtyři tisíc devět set čtyřicet čtyři korun českých padesát osm haléřů), a to z důvodu (i) provedených víceprací při realizaci Díla, které jsou specifikovány ve Změnových listech a Soupisu prací, a (ii) dosud neuhrazených prací předpokládaných Smlouvou o dílo specifikovaných v článku I. odst. 9 této Dohody.
2. Objednatel má za to, že Zhotovitelem požadovaná částka na základě změnového listu č. 5 a 6 není oprávněná v rozsahu stanoveném znaleckým posudkem č. 6 007-12-2021 ze dne 28. dubna 2021 zpracovaným znaleckým ústavem Česká znalecká a.s., když Zhotoviteli na základě jím předložených změnových listů č. 5 a 6 nemůže náležet částka vyšší než 7.616.400,- Kč bez DPH, tedy celkem Zhotoviteli na základě jím předložených Změnových listů nemůže náležet částka vyšší než **13.877.328,06 Kč bez DPH** (slovy: třináct milionů osm set sedmdesát sedm tisíc tři sta dvacet osm korun českých šest haléřů), Objednatel tak neuznává Zhotovitelem tvrzený nárok dle čl. II odst. 1 ve výši **2.147 400,52 Kč bez DPH**.

III.

Účel a předmět Dohody o narovnání

1. Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu o narovnání, jejímž účelem je narovnání sporných práv a povinností Zhotovitele a Objednatele, které mezi nimi vznikly v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo a které jsou výslovně uvedeny v čl. II této Dohody o narovnání.
2. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že touto Dohodou o narovnání nejsou dotčeny případné jakékoli nároky Objednatele vůči Zhotoviteli, které Objednateli vznikly, mohly vzniknout anebo teprve vzniknou kdykoli v budoucnu v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo, a to zejména (nikoli však výlučně) nároky Objednatele na zaplacení smluvních pokut, náhradu škody nebo nemajetkové újmy, práva domáhat se vydání bezdůvodného obohacení nebo i jiných, výslovně neuvedených nároků Objednatele vůči Zhotoviteli. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany shodně uvádí, že není jakkoli dotčeno právo Objednatele domáhat se svých práv po Zhotoviteli, a to i soudní cestou, kdykoli v budoucnu i po uzavření této Dohody o narovnání.

IV. Narovnání

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zaplatí Zhotoviteli částku **ve výši 14.417.544,06 Kč bez DPH** (slovy: čtrnáct milionů čtyři sta sedmnáct tisíc pět set čtyřicet čtyři korun českých šest haléřů), která vznikla jako rozdíl uplatňovaných nároků, specifikovaných v čl. II. této Dohody o narovnání (dále jen „Vyrovnání“). Částka Vyrovnání bude Objednatelům uhrazena na základě faktur – daňových dokladů vystavených Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit daňové doklady na zaplacení Vyrovnání následujícím způsobem:
 - a. U daňového dokladu za budoucího správce Hlavního města Prahy ve výši **14.417.544,06 Kč bez DPH**, tedy **17.445.228,31 Kč včetně DPH**, kdy Objednatel přijaté stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti, nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, ale bude použit standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši daně z přidané hodnoty.
 - b. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den nabytí účinnosti této Dohody o narovnání. Splatnost daňových dokladů činí třicet (30) dní ode dne jejich doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatel.
 - c. V ostatních náležitostech neupravených touto Dohodou o narovnání se ohledně daňových dokladů vystavených Zhotovitelem užití příslušná ustanovení Smlouvy o dílo, zejména ustanovení čl. 5 Smlouvy o dílo.
2. Celková cena Díla uvedená v čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy o dílo se uzavřením této Dohody o narovnání mění na částku **132.996.333,22 Kč bez DPH** (slovy: jedno sto třicet dva milionů devět set devadesát šest tisíc tři sta třicet tři korun českých dvacet dva haléřů).
3. Smluvní strany výslovně uvádí, že vyplacením částky Vyrovnání dojde mezi Smluvními stranami k narovnání práv a povinností uvedených v této Dohodě o narovnání, s výjimkou práv Objednatel ve smyslu čl. III odst. 2 této Dohody o narovnání, a že v budoucnu nebudou ohledně těchto otázek vzneseny ze strany Zhotovitele žádné další nároky vůči Objednateli, a to včetně jakýchkoli nároků finančních spočívajících např., nikoliv však výlučně, v nárocích na zaplacení dodatečných nákladů souvisejících se Smlouvou o dílo, zaplacení náhrady škody, náhrady nemajetkové újmy, zaplacení smluvních pokut nebo vydání bezdůvodného obohacení, pokud tyto souvisí se Smlouvou o dílo, a Zhotovitel se těchto nároků výslovně vzdává. Pro případ, že by bylo nebo se ukázalo vzdání se nároků dle tohoto odstavce jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne písemné výzvy Objednatel. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky uvedené v čl. II. této Dohody nepostoupil jiné osobě před uzavřením Dohody o narovnání a že tyto nároky nepostoupí ani po jejím uzavření. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že je oprávněn tuto

Dohodu o narovnání uzavřít a že jejím uzavřením neporuší žádnou povinnost vyplývající mu z právní úpravy či jiné smlouvy.

V.

Salvátorská klauzule

1. V případě, že některá ustanovení této Dohody o narovnání jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu obsolentní, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost Dohody o narovnání. Příslušné neplatné ustanovení se Smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této Dohody o narovnání zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejbližší odpovídá účelu a smyslu Dohody o narovnání.
2. Smluvní strany se navzájem zavazují poskytnout si na základě výzvy druhé Smluvní strany i bez takové výzvy veškerou nutnou součinnost k naplnění této Dohody o narovnání.

VI.

Závěrečná ustanovení


1. Tato Dohoda o narovnání nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran. Dohoda o narovnání nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dohody o narovnání dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách této dohody o narovnání, číselné označení této dohody, datum jejího podpisu a text této dohody. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré informace obsažené v této dohodě mohou být, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytnuty, za podmínek stanovených tímto zákonem, třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. V souladu s ustanovením § 43 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Objednatel potvrzuje, že uzavření této dohody schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2229, ze dne 13.9.2021

5. Tato Dohoda o narovnání a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti Smluvních stran touto Dohodou o narovnání neupravené se řídí občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany si ujednávají, že veškeré doplňky, změny nebo jiná ujednání, týkající se této Dohody o narovnání musí být učiněny písemně ve formě dodatků k této Dohodě o narovnání a opatřeny podpisy obou Smluvních stran. Jinou, než písemnou formu Smluvní strany výslovně vylučují.
7. Smluvní strany prohlašují, že si důkladně Dohodu o narovnání před jejím podpisem přečetly a posoudily obsah Dohody o narovnání, který neshledávají rozporným, stejně tak jako plnění Dohody o narovnání, které neshledávají mezi Smluvními stranami hrubě nepoměrným. Smluvní strany dále prohlašují a potvrzují, že tato Dohoda o narovnání vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli, že ji uzavírají nikoli v tísní nebo za nevýhodných podmínek pro některou z nich, a že se zavazují ji řádně plnit.
8. Tato Dohoda o narovnání byla sepsána a podepsána ve čtyřech vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy:

1. Změnový list č. 5
2. Změnový list č. 6
3. Změnový list č. 11
4. Zjišťovací protokol a osvědčení pro platbu vydané technickým dozorem investora

V Praze dne 20/9/2021




za **Hlavní město Praha**
Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

V Praze dne 20-09-2021



za **PRACOM s.r.o.**



Stavba č. 41176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 005	
Komu:		Datum:	
Odesláno/ předáno:			Osobně ☒
Týká se:	SO 01, SO 02-D.1.2 SO 01, SO 02, SO 03 Restaurátorské práce		
Odkazy:	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:		
na jinou část smlouvy:	Položky nezahrnuté v rozpočtu a dopočet množství stávajících položek smluvního rozpočtu v návaznosti skutečně prováděných prací, čl. 6.1. Vícepráce uzavřené smlouvy o dílo		
Kategorizace položek	Položky smluvního rozpočtu, URS Praha		
ZMĚNA: Doplnění v návaznostech zjištěných skutečností a chybějících položek prací v SO 01 - D.1.1, D.1.2 Architektonicko konstrukční řešení, Stavebně konstrukční řešení a SO 01, SO 02, SO 03 Restaurátorské práce (narovnání vychází z rozpočtu k SoD, kdy některé položky jsou doplněny dle zjištěných skutečností na stavbě, některé jsou v rozpočtu zahrnuty v položkách prací částečně anebo chybí). VRN byly uplatněny v rozsahu dotčených položek.			
Počet připojených listů specifikací: 8 Počet výkresů: 0			
Oznámení změny je vyvoláno: Zjištěním dopočtu vycházejícím z výkresové části projektové dokumentace a výkazu výměr smluvního rozpočtu. Neočekávané skutečnosti a postup realizace výstavby s ohledem na neponíčení komunikací ve Stromovce a zřízení mezideponie v areálu zařízení staveniště; zahrnutí položek k provedení díla do smluvního rozpočtu.			
ZPRACOVÁNÍ: 			
Datum:		Datum:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.			

Stavba č. 41176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace		FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY		č. NOZ 005	
NOZ zpracoval: Jan Munzar		Datum: 31. 1. 2018	
NOZ navazuje na:	OZ č.	PZ č.	PL č.:
Odesláno/předáno:			Osobně X
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny ☐ (b) dohodnuté lhůty ukončení díla ☐ zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:			
Počet listů příloh: _____			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 711 512,67 Kč (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: _____ kalendářních dnů	
Zpracoval:	Převzal:		

Stavba č. 41176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace		FO 3
POTVRZENÍ ZMĚNY		č. PoZ 005
PoZ vystavil: Pracom s. r. o.		Datum: 10. 3. 2020
PoZ na NOZ č.: 005 – varianta 2		na jiný dokument:
Odesláno/ předáno:	MHMP	osobně ☒
Podepsaní zmocnění potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad Dodatek k SoD: Doplnění v návaznostech zjištěných skutečností a chybějících položek prací v SO 01 - D.1.1, D.1.2 Architektonicko konstrukční řešení, Stavebně konstrukční řešení a SO 01, SO 02, SO 03 Restaurátorské práce (narovnání vychází z rozpočtu k SoD, kdy některé položky jsou doplněny dle zjištěných skutečností na stavbě, některé jsou v rozpočtu zahrnuty v položkách prací částečně anebo chybí). VRN byly uplatněny v rozsahu dotčených položek. Nutné změny v provedení některých prací v návaznostech na zjištění na staveništi při realizaci rekonstrukce stavby.		
Počet připojených listů specifikací: 8	Počet připojených výkresů: 0	
Změna ceny díla (bez DPH):	Změna lhůty dokončení díla:	
711 512,67,- Kč	_____0_____ kalendářních dnů	
Nová cena díla pro Dodatek (bez DPH):	Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP:	
124 762 280,38 Kč		
Důvod ke změně: Zjištěním dopočtu vycházejícím z výkresové části projektové dokumentace a výkazu výměr smluvního rozpočtu. Neočekávané skutečnosti a postup realizace výstavby. Změny vyvolané požadavky nového uživatele.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:		
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Stavba č. 41176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 006	
Komu:		Datum:	
Odesláno/ předáno:			Osobně ☒
Týká se:		SO 02, SO 02-D.1.2	
Odkazy:	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:		
	na jinou část smlouvy:	Položky nezahrnuté v rozpočtu a dopočet množství stávajících položek smluvního rozpočtu v návaznosti skutečně prováděných prací, čl. 6.1 Vícepráce uzavřené smlouvy o dílo	
	Kategorizace položek	Položky smluvního rozpočtu, URS Praha	
ZMĚNA: Chybějící položky zemních a bouracích prací a přesunu hmot v rozpočtu SO 02 - D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení (narovnání vychází z rozpočtu k SoD, kdy některé položky jsou v rozpočtu obsažené v položkách prací v nedostatečné výměře anebo obsaženy nejsou, některé jsou důsledkem zjištění při provádění prací – neočekávané skutečnosti). VRN byly uplatněny v rozsahu dotčených položek. Počet připojených listů specifikací: 368 Počet výkresů: 111			
Oznámení změny je vyvoláno: Zjištěním dopočtu vycházejícím z výkresové části projektové dokumentace a výkazu výměr smluvního rozpočtu. Neočekávané skutečnosti a postup realizace výstavby s ohledem na neponíčení komunikací ve Stromovce a zřízení mezideponie v areálu zařízení staveniště; zahrnutí položek k provedení díla do smluvního rozpočtu.			
ZPRACOVAL:		PŘEVZAL:	
Datum:			
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.			

Stavba č. 41176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 006	
NOZ zpracoval: Jan Munzar			Datum: 1. 3. 2018	
NOZ navazuje na:	OZ č.	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/ předáno:				Osobně ☒
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy				
(a) dohodnuté ceny ☐ (b) dohodnuté lhůty ukončení díla ☐				
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:				
368 Počet listů příloh: _____				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:		
9 052 287,85				
Kč (bez DPH)		_____ kalendářních dnů		
Zpracoval: 		Převzal:		

Stavba č. 41176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace		FO 3	
POTVRZENÍ ZMĚNY		č. PoZ 006	
PoZ vystavil: Pracom s. r. o.		Datum: 10. 3. 2020	
PoZ na NOZ č.: 006 – varianta 3		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:	MHMP		osobně ☒
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad Dodatek k SoD: Chybějící položky zemních a bouracích prací a přesunu hmot v rozpočtu SO 02 - D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení (narovnání vychází z rozpočtu k SoD, kdy některé položky jsou v rozpočtu obsažené v položkách prací v nedostatečné výměře anebo obsaženy nejsou. Nutné změny v provedení některých prací v návaznostech na zjištění na staveništi při realizaci rekonstrukce stavby.			
Počet připojených listů specifikací: 368		Počet připojených výkresů: 111	
Změna ceny díla (bez DPH): 9 052 287,85,- Kč		Změna lhůty dokončení díla: _____0_____ kalendářních dnů	
Nová cena díla pro Dodatek (bez DPH): 133 814 568,23 Kč		Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP:	
Důvod ke změně: Zjištěním dopočtu vycházejícím z výkresové části projektové dokumentace a výkazu výměr smluvního rozpočtu. Neočekávané skutečnosti a postup realizace výstavby. Změny vyvolané požadavky nového uživatele.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele:	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	
Datum:	D		

Návrh změny				Datum vzniku změny: 10/2017				Rekonstrukce Šlechtovy restaurace				Zl. č.: 005					
ODPOČET								PŘIPOČET								ROZDÍL	
Datum: 1.3.2018								Datum: 1.3.2018									
P.č.	Číslo do šed.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celková	P.č.	Číslo do šed.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celková		
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Prům. a dovozy 1007									
								Zemní práce - oprava pro sanaci systému									
								Zemní práce									
1	4	181201105	Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2	m2		578,880	162,80	81 280,16								81 280,16	
								Doprava, vlt. správa str. 10, přeprava materiálů									
								Náklady a stáží (správa str. 10)									
								výběr výměr. vzhledem k rozdílu									
								výběr výměr. vzhledem k rozdílu									
2	5	121201105	Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2	m2		278,880	5,36	1 894,40								1 894,40	
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
3	5	121201105	Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2	m2		278,880	84,42	24 456,22								24 456,22	
4	5	181211101	Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2	m2		278,880	193,00	2 000 432,00								2 000 432,00	
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích v hmotě II. 3 výměr. do 3000 m2									
								Práce na vykopávacích									

			zavazetky, depozity, vlt. správa str. 10, pokračovanie						
7	8 dia ZL 3	17121129	Minimálna suma prijatých pre každý rok alebo o roku, minimálna suma	m3	3 738,250	35,30	171 829,75	131 548,25	
			Die ligar a ramp, depozity, 17% a plynosť		1 136,10			33 829,40	
8	nové	122211483	Výstavby v zariadení na šport a herné (2,3) výstavby v zariadení	m3	667,800	91,92	53 829,40	34 380,00	
9	nové	171211450	Príslušenstvo na športovú súťaž (1, 2, 3) depozity, vlt. správa str. 10, pokračovanie	m3	147,800	32,87	24 300,00	34 380,00	
10	nové	481122885	Príslušenstvo na športovú súťaž (1, 2, 3) depozity, vlt. správa str. 10, pokračovanie	m3	2 387,800	167,07	398 829,40	348 879,40	
11	1 dia ZL 2	181211152	Rampy a stáje (Figura 2 - 1400m ² + 250m ²) a paly	m3	1 840,00	54,30	100 700,00	180 700,00	
			vlt. správa str. 10, pokračovanie		1 840,00				
12	12	171211101	Príslušenstvo na športovú súťaž (1, 2, 3) depozity, vlt. správa str. 10, pokračovanie	m3	912,000	5,00	4 660,00	4 660,00	
13	13	171211121	Príslušenstvo na športovú súťaž (1, 2, 3) depozity, vlt. správa str. 10, pokračovanie	1	2 391,800	175,89	387 000,00	387 000,00	
14	3 dia ZL 3	181211108	Výstavby v zariadení na šport (1, 2, 3) výstavby v zariadení (1, 2, 3)	m3	812,800	228,00	200 118,00	200 118,00	
15	3 dia ZL 3	181211108	Príslušenstvo na športovú súťaž (1, 2, 3) depozity, vlt. správa str. 10, pokračovanie	m3	912,800	17,39	159 894,32	159 894,32	
16	3 dia ZL 3	181211108	Príslušenstvo na športovú súťaž (1, 2, 3) depozity, vlt. správa str. 10, pokračovanie	m3	912,800	54,30	49 521,00	49 521,00	
17	nové		Príslušenstvo na športovú súťaž (1, 2, 3) depozity, vlt. správa str. 10, pokračovanie	kg	1,800	18 175,00	18 175,00	18 175,00	
			Príslušenstvo na športovú súťaž (1, 2, 3) depozity, vlt. správa str. 10, pokračovanie						
18	nové	122211211	Výstavby v zariadení na šport (1, 2, 3) výstavby v zariadení (1, 2, 3)	m3	860,000	321,90	127 798,00	127 798,00	
19	8	131211108	Príslušenstvo na športovú súťaž (1, 2, 3) depozity, vlt. správa str. 10, pokračovanie	m3	860,000	9,99	2 860,00	2 860,00	
20	nové	181211145	Príslušenstvo na športovú súťaž (1, 2, 3) depozity, vlt. správa str. 10, pokračovanie	m3	9 732,700	117,30	1 122 088,39	1 122 088,39	
21	4 dia ZL 3	181211171	Výstavby v zariadení na šport (1, 2, 3) výstavby v zariadení (1, 2, 3)	m3	2 428,800	63,60	154 008,00	154 008,00	
22	7 dia ZL 3	181211108	Príslušenstvo na športovú súťaž (1, 2, 3) depozity, vlt. správa str. 10, pokračovanie	m3	2 428,800	54,30	131 458,00	131 458,00	
23	9 dia ZL 3	171211108	Príslušenstvo na športovú súťaž (1, 2, 3) depozity, vlt. správa str. 10, pokračovanie	m3	2 428,800	35,81	86 829,40	86 829,40	
24	nové	122211483	Výstavby v zariadení na šport (1, 2, 3) výstavby v zariadení (1, 2, 3)	m3	1 840,000	21,81	40 124,00	40 124,00	
25	nové	131211108	Príslušenstvo na športovú súťaž (1, 2, 3) depozity, vlt. správa str. 10, pokračovanie	m3	1 840,000	37,80	69 624,00	69 624,00	

[illegible]

[illegible]

Stavba č. 41176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace		FO 1	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY		č. NOZ 011	
NOZ zpracoval: Jan Munzar		Datum: 2. 1. 2020	
NOZ navazuje na:	OZ č. -	PZ č.	PL č.:
Odesláno/předáno:			Osobně ☒
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy			
(a) dohodnuté ceny ☐ (b) dohodnuté lhůty ukončení díla ☐ zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:			
Počet listů příloh: <u>305</u>			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 6 260 928,06,- Kč (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 120 kalendářních dnů	
Zpracoval:		Převzal:	

Stavba č. 41176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace		FO 1	
POTVRZENÍ ZMĚNY		č. PoZ 011	
PoZ vystavil: Pracom s. r. o.		Datum: 12. 2. 2021	
PoZ na NOZ č.: 011 – varianta 1		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:	MHMP		osobně X
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad Dodatek k SoD: Nutné změny v provedení některých prací v návaznostech na zjištění na staveništi při realizaci rekonstrukce stavby.			
Počet připojených listů specifikací: 305		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 6 260 928,06,- Kč		Změna lhůty dokončení díla: _____ 120 _____ kalendářních dnů	
Nová cena díla pro Dodatek (bez DPH): 130 311 695,77 Kč		Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP:	
Důvod ke změně: Zjištěním dopočtu vycházejícím z výkresové části projektové dokumentace a výkazu výměr smluvního rozpočtu. Neočekávané skutečnosti a postup realizace výstavby. Změny vyvolané požadavky nového uživatele.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			



REKONSTRUKCE - ŠLECHTOVA RESTAURACE

ZL 11 - SOUPIS ZMĚN

ZL	Popis	Cena za ZL
1.	Samostatný rozpočet k ZL č. 011	2 288 383,38 Kč
2.	Oplechování zábradlí balustrády	182 245,00 Kč
3.	Odtoková mříž	45 607,50 Kč
4.	Změna zadižďování a dlažebních kostek	108 405,00 Kč
5.	Neobsazeno	0,00 Kč
6.	Dveře - zadlabání zavíračů, zástrčí, větracích mřížek	109 095,00 Kč
7.	Dřevěné žaluzie	21 000,00 Kč
8.	Římse arkád u schodiště S1	26 351,90 Kč
9.	Skladba podlahy v arkádách - doplnění izolace	177 892,02 Kč
10.	Změna výšky zděného zábradlí u vstupu na terasu ze schodiště S1	9 802,10 Kč
11.	Změna povrchu elektrorozvodných objektů	17 084,63 Kč
12.	Nový vstup z terasy 3.27 - dveře	15 833,80 Kč
13.	Sádkartonové konstrukce	87 365,60 Kč
14.	Přesun vodoměrné soustavy	6 570,00 Kč
15.	Doplnění držáků radiátorů	46 098,00 Kč
16.	Neobsazeno	0,00 Kč
17.	Elektro - vícepráce 2, 3, 5	316 050,00 Kč
18.	Invalidní poplachové tlačítko	16 106,00 Kč
19.	Přeštukování portálů a sloupů arkád	961 444,64 Kč
20.	Evakuační plány	4 046,00 Kč
21.	Obložení kašny olověným plechem	150 463,46 Kč
22.	Provizorní dřevěná schodiště - 2ks	13 922,82 Kč
23.	VZT	762 952,00 Kč
24.	ZL Propojky	233 067,76 Kč
25.	Stánek	543 568,72 Kč
26.	Klíče	56 055,00 Kč
27.	Oplocení	61 517,73 Kč
	Celkem ZL 11 - VCP	6 260 928,06 Kč

Příloha

Potvrzení o věcné a obsahové správnosti

A)

Tímto Vám potvrzujeme, že předané doklady:

ke stavbě č. 41176 název **Rekonstrukce Šlechtovy restaurace**

Předmět faktury: Provedené práce za 04-09/2020

Částka v Kč 8 229 384,31 vč. DPH

z toho pozastávka 0 Kč

K úhradě v Kč 8 229 384,31

Doklady:

Zjišťovací protokol zhotovitel **PRACOM s.r.o.** za období 04-09/2020

Soupis provedených prací za 04-09/2020

jsou zkontrolované a současně prohlašujeme, že jsou věcně a obsahově v pořádku.

Datum: 14.6.2020



...
dle podpisového vzoru

Stavba č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace		FO 37	
OSVĚDČENÍ PRO PLATBU		č. OP 37	
Toto osvědčení pro platbu se vystavuje na základě Soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu předloženého Zhotovitelem a to i ve formátu XC4. Částku uvedenou na tomto Osvědčení pro platbu nelze dále upravovat. Platba je splatná pouze Zhotoviteli na základě řádně vystavené faktury - daňového dokladu. Vydání Osvědčení pro platbu, platba ani její přijetí nemají vliv na práva Objednatele, popř. Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy o dílo.			
Adresát: Hlavní město Praha		Datur 9.6.2021	
Odesláno/ předáno			
Ř.	Popis	Kč	%
1	Cena díla dle VŘ (bez DPH)	101 446 459,00	100
2	Součet dosud potvrzených změn ceny díla dle dodatků k SoD (bez DPH)	29 405 452,77	28,99
3	Cena díla dle VŘ a součtu změn všech potvrzených změn ceny díla dle dodatků k SOD (bez DPH) a provedené práce ve smluvním rozsahu dle ZL č. 11	130 851 911,77	128,99
4	Cena prací provedených k předcházejícímu Osvědčení pro platbu č. 36	118 578 789,16	90,62
5	Cena dodávky v tomto fakturačním období podle soupisu provedených prací (viz příloha) bez DPH	6 801 144,06	5,20
6	DPH	1 428 240,25	21%
7	Cena dodávky v tomto fakturačním období podle soupisu provedených prací (viz příloha) s DPH	8 229 384,31	
8	K proplacení	8 229 384,31	
Zhotovitel provedl veškeré práce a částka v ř.8 je v pořádku k proplacení.			
Podpis (za TDI - Stavokontrol):		Podpis (za Zhotovitele):	
Datum: _____ Příloha: _____ (označte počet příloh)			



PRACOM s.r.o.
Nad Paťankou 38
Praha 6 – 160 00

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ČÍSLO :
o provedených pracích za období :

37

06/2021

Zhotovitel: PRACOM s.r.o. Nad Paťankou 38 Praha 6 – 160 00	IČ : 48028450 DIČ : CZ48028450	Objednatel : Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2 110 01 Praha 1	IČ : 00084581 DIČ : CZ00064581
---	---	---	---

Záple do OR – MěS v Praze oddíl C, vložka 14241 od 1. 12. 1992

Číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000425/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 076/2016

ze dne : 12.6.2017

Název zakázky

"Rekonstrukce Šlechtovy restaurace"

Číslo stavby

41176

Místo stavby

Královská obora č.p. 20, Praha 7 - Bubenač, 170 00

Kontrolní číslo

K-996-185-540

Cena dle BOD

cena díla bez DPH:	130 851 911,77 Kč
dle SOD:	101 446 459,00 Kč
dle Dodatku č. 1:	3 080 445,40 Kč
dle Dodatku č. 2:	7 306 798,31 Kč
dle Dodatku č. 3:	5 540 399,82 Kč
dle Dodatku č. 4:	19 288 188,93 Kč
dle Dodatku č. 5:	308 163,23 Kč
dle Dodatku č. 6:	-12 919 686,98 Kč
dle ZL č. 11	6 801 144,06 Kč
DPH 21 %:	27 478 901,47 Kč
cena díla celkem vč. DPH:	158 330 813,24 Kč

Faktura č.

07

Období:

06/2021

Období : 06/2021

Přílohy: Soupis provedených prací za období duben - září 2020

Faktura č.

21064

Cena bez DPH

6 801 144,06 Kč

DPH 21%

1 428 240,25 Kč

Cena celkem k úhradě včetně DPH

8 229 384,31 Kč

Celkový přehled fakturace v Kč bez DPH	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného období
Rekonstrukce Šlechtovy restaurace	118 578 789,16	6 801 144,06 Kč	125 379 933,22

Za zhotovitele: Jan Munzar

PRACOM s.r.o.

Telefon:

Za objednatele:

Hlavní město Praha

TDI - Stavokontrol s.r.o.

Razítko:

Razítko:

Podpis:

Podpis:

Datum:

09.06.2021

Datum:

09.06.2021