

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: E618-S-2511/2021/JAN
č. smlouvy zhotovitele: 21LI71001
ISPROFIN/ISPROFOND: 5003520139 / 5423520027

Název zakázky:

**„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most“
- 0. etapa SO 01.2-1**

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

1.2. Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 4487

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Lukášem Hruboněm, MBA, jednatelem, Ing. Ladislavem Šímkem, jednatelem

Ing. Miroslavem Hanžlem, ředitelem střediska Liberec na základě plné moci

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

- 1) Smluvní strany se v průběhu zpracování dokumentace dohodly na **změnách v rozsahu díla** vyvolaných skutečnostmi vzniklými v průběhu zpracování projektu. Součástí díla nově není položka „Kompletní dokladová část v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP, včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci“.
- 2) v souvislosti s výše uvedeným se tak **mění cena díla**. Cena díla se snižuje o částku 185 000,- Kč, což představuje snížení o 10,63% původní hodnoty závazku.

I.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

- ruší se stávající text odstavce 2.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

2.2. Dílem se rozumí zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“), činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru (dále jen „AD“) stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most – 0. etapa – SO 01.2-1 v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“).

2) Článek 4 – Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text odstavce 4.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

4.2. Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Předložení PDPS	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Předložení čístopisu PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa – ukončení díla	5 měsíců (předpoklad 9/2021 – 1/2022))	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 5 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

3) Článek 5 – Cena za provedení díla

- ruší se stávající text odstavce 5.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla dle SOD bez DPH	1 739 400,- Kč
b) Snížení ceny díla dle D1	- 185 000,- Kč
c) Cena díla dle SOD a D1 bez DPH	1 554 400,- Kč
d) DPH (základní sazba)	326 424,- Kč
e) Celková cena díla včetně DPH	1 880 824,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2	Geodetické práce	km	■	■	■
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
5	Jiné průzkumy	hod	■	■	■
6	Zpracování PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	neobsazeno				
16	Správní poplatky		■	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

4) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text odstavce 6.2, písm. b) Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD, fakturace ceny za Předložení čistopisu PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši 604 700,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do **15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-2511/2021/JAN č. sml. zhot.: 21LI71001, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

Za objednatele:



20.09.2021 14:50
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ

V Liberci

Za zhotovitele:

Datum: 2021.09.14
16:01:24 +02'00'

.....
Ing. Miroslav Hanžl
ředitel střediska Liberec Valbek, spol. s r.o.