

Dodatek č. 6
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: **HSKV - 2700a/2019-EKO**

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 205/70, 360 06 Karlovy vary
Kontaktní adresa: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
(dále jen „HZS Karlovarského kraje“), Závodní
205/70, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70883611
DIČ: CZ70883611, není plátcem DPH
Identifikátor datové schránky: xknaa7s
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 1247881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Václavem Klemákem, ředitelem
Hasičského záchranného sboru Karlovarského
kraje

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „objednatel“)

A

SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ PS ZÁPAD

Sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpvovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Identifikátor datové schránky: amx5p38
Zastoupená: Ing. Petrem Šolcem, vedoucím OZ PS ZÁPAD
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK
Číslo účtu: 169818406/0600
E-mail:
Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem ke vzniku víceprací, které objednatel ani zhotovitel při péči řádného hospodáře nemohl předvídat, souběžnému výraznému nárůstu cen stavebních materiálů a stavebních prací a současně nutností dokončení realizace stavby, jež je spolufinancována z prostředků EU – IROP EU v rámci realizace projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0004413 „Zvýšení odolnosti stanice Cheb Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům“ v termínu stanoveném řídicím orgánem CRR a MMR, se smluvní strany dohodly na změně způsobu oceňování položkového rozpočtu u nově vzniklých nepředvídatelných víceprací.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - číslo smlouvy objednatele HSKV - 2700a/2019-EKO ze dne 28. 2. 2020 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění:

1. Text bodu č. 9.4. **Způsob ocenění změn v položkovém rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr)** základní smlouvy o dílo a platných dodatků se rozšiřuje o text ve znění:
 - v případě, že v průběhu realizace díla vznikne situace vyžadující provedení předem nepředvídatelných víceprací, bude objednatel u položek, jež jsou již zavedeny v základním položkovém rozpočtu základního smluvního závazku včetně platných dodatků smluvního závazku, akceptovat nové ceny položek stanovené v aktuálně platné databázi CS ÚRS, případně RTS, SCI-data, Porings apod.
 - uvedená akceptace změn cen položek stavebních materiálů a stavebních prací může být realizována pouze za předpokladu, že zhotovitel předloží objednateli k posouzení podrobné podklady prokazující požadovanou cenovou změnu položek a objednatel na základě jejich posouzení vydá souhlasné stanovisko k použití cen položek stanovených v aktuálně platné databázi CS ÚRS, případně RTS, SCI-data, Porings apod.
 - výše uvedené akceptace změn cen položek stavebních materiálů a stavebních prací může být provedena pouze u nově vzniklých víceprací, a to pouze v případě, kdy dojde k výraznému navýšení cen stavebních materiálů a prací, a toto navýšení z právního hlediska ovlivní vyváženost práv a povinností obou smluvních stran.
2. Text bodu č. 3. čl. III **Způsob a termín zhotovení díla, předání díla** základní smlouvy a platných dodatků se rozšiřuje o text v novém znění:
 - vzhledem ke vzniku nepředvídatelných skutečností souvisejících s nevyhovujícími výsledky provedení zátěžových zkoušek únosnosti zemní pláně pro následné zhotovení skladby venkovních zpevněných ploch a komunikací, nutností nalezení technického řešení, jež zabezpečí dosažení únosnosti zemní pláně na požadovanou normu Edef,2 = 45 MPa stanovenou v PDPS a současně nutností pozastavení stavebních prací dotýkajících se zhotovení venkovních zpevněných ploch a komunikací s následným negativním vlivem na harmonogram realizace díla, se objednatel a zhotovitel díla dohodli na prodloužení termínu realizace díla o **8 týdnů**. Nový termín zhotovení díla je stanoven na **86 týdnů** od předání a převzetí staveniště.

3. V ostatních částech zůstává výše uvedená Smlouva o dílo beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu s tím, že Objednatel obdrží 2 výtisky a Zhotovitel jeden.

V Karlových Varech dne 20. 09. 2021

Za objednatele:

plk. Ing. Václav Klen

ředitel Hasičského zá

Karlovarského kraje

V Ejovicích dne 20. 09. 2021

Za zhotovitele:

Ing. Petr Šolc

vedoucí OZ Pozemní stavební úřad

SWIETELSKY stavební s.r.o.