

Změnový list č. 6

Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

Datum vydání požadavku:

27.08.2021

Adresa objednatele:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

ÚPRAVA PŘÍKOPU SVAHOVÁNÍM

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace (PD), neřešila úpravu stávajícího příkopu.

Popis stávajícího stavu:

Při provádění stavby vyplynulo, že rozšíření a odstranění stávajícího nánosů v příkopu a tím zvýšení jeho kapacity, přispěje ke zvýšení ochrany stávající komunikace Lesů ČR a tím i nově vzniklých parkovacích míst na druhé straně komunikace.

Popis nového řešení:

Spočívá v úpravě stávajícího příkopu, a to v jeho zvětšení v délce 90m z každé strany svahu příkopu v šířce 1m.

Návrh projektového řešení:

Totožné s PD, pouze byla rozšířena a upravena část v soupisu prací, týkající se zemních prací.

Změnový list č. 6

Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

Fotodokumentace :



Viz. stávající příkop vpravo

Zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace nepočítala s úpravou stávajícího příkopu, protože řešila především stavbu nových parkovacích míst. Opravou stávající komunikace vyplynula, pro zvýšení komfortu návštěvníků a po dohodě s majitelem komunikace, s Lesy ČR i úprava odvodňovacího příkopu. Stávající příkop podél této komunikace se jevil v době vzniku projektové dokumentace jako dostačující, byl mimo prostor parkoviště.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Daná skutečnost nebude mít vliv na termín.

Zvýšení kvality - ano.

Cena díla se zvyšuje o **23 994,18 Kč bez DPH.**

Hodnota díla ze základní smlouvy	Změna závazku		%
	Změna dle ZL v x		
	Rozšíření (+)	Zúžení (-)	
	23 994,18 Kč	0,00 Kč	
2 290 297,50 Kč	23 994,18 Kč		1,05

Změnový list č. 6

Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek, souhlasím

Datum: 08.09.2021

KV Realinvest s.r.o.
[redacted]

zhotovitel

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 08.09.2021

Inplan s.r.o.
[redacted]

projektant

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 08.09.2021

Ing. Jiří Vít

technický dozor stavebníka

Vyjádření objednatele:

Bez připomínek

Datum: 09.09.2021

Karlovarský kraj
vedoucí odboru investic

Karlovarský kraj
oddělení přípravy a realizace
investic odbor investic

Změnový list č. 6

Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích - vybudování parkoviště pro návštěvníky

Objekt:

ZL006 - Pietní místo Jindřichovice - Svahování příkopů

Místo:

Jindřichovice

Datum:

27. 8.. 2021

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							23 994,18
D		HSV	Práce a dodávky HSV				23 994,18
D		1	Zemní práce				
6	K	162751116	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	18,000		
	VV		18			18,000	
	VV		Součet			18,000	
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	54,000		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119				
	VV		18*3			54,000	
	VV		Součet			54,000	
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	18,000		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101				
	VV		180*0,1			18,000	
	VV		Součet			18,000	
1	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	180,000		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182151111				
	VV		2*90			180,000	
	VV		Součet			180,000	
D		997	Přesun sutě				
7	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	36,000		
	VV		18*2			36,000	
	VV		Součet			36,000	