

27. 11. 2021

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Stavba: Rekonstrukce kolejového rozvětvení – terminál Fügnerova

ev. číslo objednatele: **2 032 21 10**

ev. číslo zhotovitele: **6108**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s.

se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III.

IČO: 473 11 975,

DIČ: CZ 473 11 975,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva
a ing. Václavem Sosnou, členem představenstva

jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

Hans Wendel spol. s r.o. & Co., k.s.

se sídlem: Sazečská 3270/2a, 108 00 Praha 10

IČO: 250 64 461

DIČ: CZ25064461

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 18065

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Jaroslavem Jezlem, jednatelem komplementáře

jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

Po odstranění krytu nástupiště bylo zjištěno rozsáhlé poškození zámkové dlažby a kabelů vytápění nástupiště. Zároveň byla stavba rozdělena na dvě po sobě jdoucí části z důvodu nutného zachování nástupiště pro náhradní autobusovou dopravu. Objednatel se rozhodl nahradit poškozenou betonovou zámkovou dlažbu dlažbou z přírodního kamene (mozajka) a provést výměnu kabelů vytápění nástupiště (nový SO 601.1). Práce se tedy prováděly déle, avšak termín ukončení výluky provozu tramvají byl zachován. Přílohu tohoto Dodatku č.1 tvoří rozdílový rozpočet a grafické schéma jednotlivých druhů dlažby.

Z výše popsaného důvodu se mění **Článek V. – Cena díla** takto:

Celková cena původně sjednaná	3 801 895,79 Kč
Méněpráce	- 38 545,50 Kč
Vícepráce	183 174,27 Kč
CELKOVÁ KONEČNÁ CENA DÍLA	3 946 524,56 Kč
DPH v platné výši	828 770,16 Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH v platné výši	4 775 294,72 Kč

a zároveň se mění **Článek IV. – Doba provedení díla** takto:

Zahájení provádění díla:	26.06.2021
Ukončení výluky provozu tramvají:	17.07.2021
Dokončení díla a předání předmětu díla objednateli:	13.08.2021

Ostatní náležitosti smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Příloha: Rozdílový rozpočet + grafické schéma

V Liberci dne: **-9 -07- 2021**

za objednatele:

V Praze dne: **9.7.2021**

za zhotovitele:

