



Datová schránka: eu5gqkq  
Adresa pro doručování: Dornych 57, 617 00 Brno  
(dále jen „zhotovitel“)

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16.9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2018-113, která nabyla účinnosti dne 6. 10. 2020, na zhotovení díla – stavby „**Lipník nad Bečvou – výstavba parkovacích ploch - realizace**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny.

### **Článek 2 Předmět dodatku**

- 2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby. (dále jen „vícepráce“).
- 2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).
- 2.3. Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1 - 12. Změnové listy jsou jako příloha č. 2 nedílnou součástí dodatku č. 1 a podle této přílohy činí:

- cena víceprací.: + 9 996 880,67 Kč bez DPH  
2 099 344,94 Kč 21% DPH  
**12 096 225,61 Kč vč. DPH**
- cena méněprací : - 6 623 014,56 Kč bez DPH  
- 1 390 833,06 Kč 21% DPH  
**- 8 013 847,62 Kč vč. DPH**

**tj. celkové navýšení ceny díla o:**  
**3 373 866,11 Kč bez DPH**  
**708 511,88 Kč 21% DPH**  
**4 082 377,99 Kč vč. DPH**

2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

**35 476 263,29 Kč bez DPH**

(slovy: třicet pět milionů čtyři sta sedmdesát šest tisíc dvě stě šedesát tři korun českých a dvacet devět haléřů bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **6 157 037,43 Kč** a

**celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 42 926 278,58 Kč**

(slovy: čtyřicet dva milionů devět set dvacet šest tisíc dvě stě sedmdesát osm korun českých a padesát osm haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulace víceprací a méněprací“, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je:  
Příloha č. 1 - Rekapitulace víceprací a méněprací – počet stran: 1  
Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1-12 – počet stran: 59
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

**Za objednatele:**

**Ing. Roman Mistoler, MBA**  
pověřen řízením ORŠ

**Za zhotovitele:**

**Ing. Petr Bauer**  
člen představenstva  
Trade FIDES, a.s.

podepsáno elektronicky

Ing.  
Roman  
Mistoler

Digitálně podepsal  
Ing. Roman  
Mistoler  
Datum: 2021.09.21  
14:57:52 +02'00'

3/3

podepsáno elektronicky

Ing.  
Petr  
Bauer

Digitálně  
podepsal  
Ing. Petr  
Bauer  
Datum:  
2021.07.23  
12:44:19  
+02'00'

## Přehled ZL

akce: Lípník nad Bečvou - výstavba parkovacích ploch

| p.č. | Název                                | Přípočty     | Odpočty       | Rozdíl (cena bez DPH) | DPH        | Rozdíl (cena s DPH) |
|------|--------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|------------|---------------------|
| ZL1  | Zemina                               | 2 496 936,00 | -405 344,00   | 2 091 592,00          | 439 234,32 | 2 530 826,32        |
| ZL2  | Změna dodavatele retence, pažení     | 857 393,52   | -1 313 262,40 | -455 868,88           | -95 732,47 | -551 601,35         |
| ZL3  | Budova č. 21                         | 0,00         | -189 834,67   | 189 834,67            | -39 865,28 | -229 699,95         |
| ZL4  | SLP-změna trasy a technického řešení | 2 490 433,66 | -2 300 599,00 | 189 834,66            | 39 865,28  | 229 699,94          |
| ZL5  | Přeložka NN a VO                     | 139 364,40   | 0,00          | 139 364,40            | 29 266,52  | 168 630,92          |
| ZL6  | Přeložka vodovodu                    | 367 960,92   | 0,00          | 367 960,92            | 77 271,79  | 445 232,71          |
| ZL7  | Přeložka plynovodu                   | 333 563,26   | 0,00          | 333 563,26            | 70 048,28  | 403 611,54          |
| ZL8  | Přeložka dešťové kanalizace          | 552 002,57   | 0,00          | 552 002,57            | 115 920,54 | 667 923,11          |
| ZL9  | Výměna aktivní zóny                  | 2 137 743,90 | -2 413 974,49 | -276 230,59           | -58 008,42 | -334 239,01         |
| ZL10 | Zrušení stávajícího vodovodu         | 166 381,77   | 0,00          | 166 381,77            | 34 940,17  | 201 321,94          |
| ZL11 | Nájezdy                              | 427 627,71   | 0,00          | 427 627,71            | 89 801,82  | 517 429,53          |
| ZL12 | Rekonstrukce pojezdových ploch       | 27 472,96    | 0,00          | 27 472,96             | 5 769,32   | 33 242,28           |

|  |                        |                         |                        |                      |                        |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>ZL č. 1 - 12 k Dod. č. 1 celkem</b> | <b>9 996 880,67 Kč</b> | <b>-6 623 014,56 Kč</b> | <b>3 373 866,11 Kč</b> | <b>708 511,88 Kč</b> | <b>4 082 377,99 Kč</b> |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|