

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO „OPRAVA BALKONŮ BUDOVY A“

## I. Smluvní strany

### 1. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

se sídlem: El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem  
IČO: 00534188  
DIČ: CZ00534188  
bankovní spojení: 174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Bc. Běhunčíková Martina, tel.: 558 415 171

Ing. Jelínek Jan, tel. 558 415 157

(dále jen „objednatel“)

### 1. Obchodní firma - Stavop europe s.r.o.

se sídlem: Frýdecká 59/251, Ostrava , 718 00, Ostrava  
zastoupena: Dušanem Pastorkem  
IČ: 03585352  
DIČ : CZ03585352  
číslo účtu: 107-8708080217/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60429

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Dušan Pastorek, tel.: 608 853 874

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkovém snížení ceny za dílo uvedené v čl.V. Smlouvy o dílo ze dne 15.6.2021. Původní částka bude snížena o částku ve výši 16 870,65 Kč bez DPH. **Cena za provedené dílo činí 400 115,62 Kč bez DPH.** Jedná se o provedené více a méně práce, které nebylo možné předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnový list č.1 )
  2. Z důvodu zjištěného havarijního stavu byla stavba 24.6.2021 přerušena. Zjištěný stav si vyžádal přepracování projektové dokumentace vč. nových rozdílových rozpočtů realizovaných prací (viz. ZL č.1) . Na základě toho se realizace prodlužuje do **19.10.2021.**
-

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

### **III. Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 : Změnový list č. 1

Ve Frýdku-Místku, dne .....

V ..... dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Tomáš Stejskal, MBA, ředitel

.....  
za zhotovitele  
Dušan Pastorek

# EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: <b>OPRAVA BALKONŮ NA JIHOZÁPADNÍ FASÁDĚ BUDOVY A</b>	Číslo SO: <b>100</b>	Číslo změny stavby:  <b>1 - VP-MPC</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>NEMOCNICE FM - BUDOVA A</b>		

Smlouvy o dílo: **15.06.2021**

Objednatel/investor: **Nemocnice ve Frýdku - Místku , příspěvková organizace , EL. Krásnohordké 321, Frýdek , 73801 Frýdek-Místek**

Zhotovitel: **STAVOP europe s.r.o., Frýdecká 59/251, 718 00 Ostrava**

Projektant/ autorský dozor: **Ing. Březina Josef**

Technický dozor objednatele/investora: **Martin Kurz, Jabloňová 80/12, 734 01 Karviná-Ráj**

Přílohy:	Počet paré:
<b>Změnový rozpočet pro posouzení - rozpočet</b>	2x      Objednatel 1x      Zhotovitel 1x      Projektant (autorský dozor) 1x      Technický dozor investora

**Popis a zdůvodnění změny:**

Po odstranění povrchových úprav a konstrukce podlahy na balkónových deskách byla odhalena nosná železobetonová konstrukce balkónových desek. Jejich konzolové části předsazené před fasádu vykazovaly značný stupeň degradace. Soudržnost betonu byla výrazně snížena a možnost obnovení plné funkce konzol pomocí sanace, již nebyla možná. Z tohoto důvodu byla přepracována projektová dokumentace, která řešila ubourání konzolových částí balkónů a také úpravu skladby nové podlahy , kterou bylo nutno upravit dle skutečné mocnosti původní podlahy.

**Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :**

Vzhledem ke stavu nosné konstrukce balkónových konzol, je jejich odstranění jediným vhodným a efektivním řešením. Užitná plocha balkónů bude sice snížena, ale jejich celková plocha bude stále dostatečná pro jejich využití.

**Vyjádření technického dozoru investora :**

Časový vliv na plnění SoD: ANO

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
<b>416 986,27 Kč</b>	<b>-16 870,65 Kč</b>	<b>-4,05%</b>		<b>400 115,62 Kč</b>
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				<b>484 139,90 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno	Ing. Jan Jelínek	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Martin Kurz	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Josef Březina	podpis
Zhotovitel:	jméno	Dušan Pastorek	podpis