

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO Č. 23/2018 ZE DNE 10. 7. 2018
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.

adresa: Ostravská 124/18, 748 01
zastoupená: Ing. Petr Schimánek, jednatel
IČ: 25914685
DIČ: CZ25914685
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 27-3168240247/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Schimánek, tel.xxx xxx xxx,
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále též jako „Objednatel“)

Zhotovitel:

AQUA STAVBY s.r.o.

adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrava-Lhotka
zapsaná v obchodním rejstříku: C 67670 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zastoupená: Ing. Kateřinou Pchálkovou
*osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
technických: Ing. Kateřina Pchálková*
IČ: 05477417
DIČ: CZ05477417
bankovní spojení: Fio banka
č. účtu: 2901081900/2010

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

V průběhu přípravy dokumentace pro územní řízení a výkonu inženýrsko – investiční činnosti, se vyskytly neúměrné administrativní průtahy. Z těchto objektivních příčin, se Objednavatel v rámci urychlení celého procesu stavebního řízení a s ohledem na čl. 3.2.2. smlouvy, dohodl se Zhotovitelem „Projektové dokumentace: vybudování oddílní splaškové kanalizace v městské části Hlučín – Darkovičky“ na přijetí změn smlouvy, která se mění a doplňuje takto: Dojde ke sloučení stavebního řízení pro DÚR a DSP.

4. Termín plnění, předání a převzetí díla

4.1. Termíny plnění se stanovují pro Zhotovitele takto:

| Stupeň projektové dokumentace | Počet týdnů od zahájení prací na stupni dokumentace |
|--|---|
| Dokumentace pro územní řízení, Dokumentace pro stavební povolení | do 80 týdnů |
| Dokumentace pro provedení stavby | do 16 týdnů |

6. Platební podmínky se doplňují takto:

6.1 Zálohy

6.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2 Postup plateb

6.2.1 V souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění.

6.2.2 Fakturace bude provedena následujícím způsobem

6.2.2.4 Zhotovitel může vystavit dílčí fakturu za rozpracovanost díla uvedeném v čl. 5.1. této smlouvy. Rozsah rozpracovanosti díla bude zdokumentována v předávacím protokolu. Celkovou cenu díla dle čl. 5. 1. je Zhotovitel oprávněn fakturovat až po nabytí právní moci stavebního povolení.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy a přílohy ke smlouvě se nemění.

III.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Hlučíně dne 15. 3. 2019

V Ostravě dne 15. 3. 2019

za objednatele

Ing. Petr Schimánek
jednatel

za zhotovitele

AQUA STAVBY s.r.o.
Ing. Kateřina Pchálková
jednatel