

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ
POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI
STAVBY**

pro soubor staveb s názvem zakázky:

„Výstavba PZS přejezdu P7699 v km 0,696 trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem“

„Výstavba PZS přejezdu P7707 v km 6,832 trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem“

„Výstavba PZS přejezdu P7712 v km 9,592 trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-4470/2020

Sub. ISPROFIN:

„Výstavba PZS přejezdu P7699 v km 0,696 trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem“
5813530048

„Výstavba PZS přejezdu P7707 v km 6,832 trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem“
5813530049

„Výstavba PZS přejezdu P7712 v km 9,592 trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem“
5813530050

a

Společnost

CZ&SWE Konsorcium – PZS Milotice

Společník 1: AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

bank. spojení:xxx

číslo účtu: xxx

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem

Korespondenční adresa: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

Společník 2: ÅF-INFRASTRUCTURE AB

se sídlem: Frösundaleden 2, SE-169 99, Stockholm, Švédsko

IČO: 556185-2103, DIČ: -

zapsaná v Bolagsverket – Švédský úřad obchodního rejstříku / in Bolagsverket - Swedish Companies Registration Office

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 2020/0274

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) č. E617-S-4470/2020, uzavřené dne 23. 11. 2020, která nabyla účinnosti dne 3.12.2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 3.9.2021, která byla doručena prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele, se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením článku 10.6 Obchodních podmínek na změně bankovního spojení Zhotovitele. Nové bankovní spojení Zhotovitele je: HSBC Continental Europe, číslo účtu: 2115303107/8150.
- 1.2 Smluvní strany se dále na základě žádosti Zhotovitele ze dne 30.8.2021 dohodly z objektivních důvodů na prodloužení 2. dílčí etapy plnění o 6 týdnů.

Objektivním důvodem pro změnu termínu plnění je především potřeba úpravy technického řešení, která vznikla z nutnosti koordinace staveb s opravnými pracemi obchodní společnosti PKP Cargo International a.s.. Úprava technického řešení vyvolá i potřebu aktualizovat vyjádření některých dotčených subjektů.
- 1.3 Z důvodu centralizace podatelů Objednatele se smluvní strany dohodly na úpravě způsobů vystavování daňových dokladů.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1.1 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy: Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy: Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy.

2.1.2 Změna čl. 4 Smlouvy: ZÁRUKY ZHOTOVITELE, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany na konec odstavce č. 4 Smlouvy ZÁRUKY ZHOTOVITELE, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ USTANOVENÍ vkládají nový odstavec následujícího znění:

4.6 Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady podle Smlouvy vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- *v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo*
- *v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz, nebo*
- *datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.*

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

Ustanovení odst. 10.3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy neuplatní.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace Harmonogram plnění a fakturace a změny lhůty pro dokončení Díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 22.9.2021

V Praze dne 13.9.2021

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Petr Košan
jednatel
AFRY CZ s.r.o.

Příloha č. 1

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

(fakturace bude probíhat vždy za každou jednotlivou stavbu samostatně):

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - DSP a PDPS vč. EH všech tří staveb k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 7 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **80%** ceny díla za zpracování DSP a PDPS **pro každou jednotlivou stavbu**

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - DSP a PDPS se zpracovanými připomínkami, výkazy výměr, EH, posouzení ES, všemi podklady pro SP a vyplněnou žádostí všech tří staveb

- bude dokončeno a předáno **do 10,5 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **20%** ceny díla za zpracování DSP+PDPS **pro každou jednotlivou stavbu**

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci staveb

- bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací staveb (předpoklad 4 měsíce v roce 2022), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbách dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem staveb

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbách a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb** (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově ke konci každé stavby za dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení, plnění díla (pro každou stavbu jednotlivě):

Ekonomické hodnocení k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v digitální uzavřené formě

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 2x v listinné a 2x v digitální uzavřené + otevřené formě

DSP a PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit:

- 1x v tištěné
- 2x v digitální uzavřené formě + otevřený formát části I. Geodetická dokumentace.

DSP a PDPS je nutno vyhotovit pro jednotlivé výše uvedené stavby samostatně, a to:

- 6x v tištěné (3x autorizováno)
- 1x část I. Geodetická dokumentace v tištěné podobě (autorizováno ÚOZI)
- 4x v digitální formě
 - 2x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzavřené formě (formát pdf)
 - 1x část I. Geodetická dokumentace v otevřené + v uzavřené podobě
 - 1x v uzavřené formě TreeInfo (formát pdf)
- 1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřené formě