

DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení dokumentace pro provádění stavby

„Rekonstrukce budovy ZUŠ náměstí Míru č.151/13, Krnov“

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: I

Kontaktní osoby: I 97 234

E

I **osobní údaje** 97 239

Osoby zmocněné

k převzetí díla: I

Bankovní spojení: I

Číslo účtu: 7 0000 0000 0000 0000 0000

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

2. Ing. Karel Grygera

se sídlem: O

IČO: 1

DIČ: C **osobní údaje**

Bankovní spojení: R

Číslo účtu: 5

Telefon, e-mail: 7 m.cz

na straně zhotovitele

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely **dne 13. 11. 2015 Smlouvu o dílo**, kterou se zhotovitel zavázal zpracovat pro objednatele **projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Rekonstrukce budovy ZUŠ náměstí Míru č.151/13, Krnov“**. Uvedenou smlouvou se zhotovitel zavázal zpracovat a předat objednateli dokončenou PDPS do 16 týdnů ode dne uzavření smlouvy o dílo, tedy do 27. 11. 2015.
2. Smluvní strany následně uzavřely **dne 21. 4. 2016 Dodatek č.1** ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 11. 2015, kterým prodloužily původně sjednaný termín plnění – předání PDPS, **do 6 týdnů ode dne právní moci stavebního povolení** na stavbu „Rekonstrukce budovy ZUŠ náměstí Míru č.151/13, Krnov“. Toto stavební povolení **nabylo právní moci dne 5. 5. 2020**.
3. Zhotovitel zpracovával pro objednatele také projektovou dokumentaci pro stavební řízení, kterou bylo nutné v průběhu zpracování opakovaně měnit a doplňovat jednak v důsledku objednatelem požadovaných změn (rozšíření budovy o přístavbu koncertní síně) a dále potom také v důsledku požadavků a námitek ze strany dalších účastníků stavebního řízení. V důsledku všech těchto okolností došlo k výraznému nárůstu původně předpokládaného rozsahu projektové dokumentace pro stavební řízení a tím také k prodloužení doby na její zpracování.

4. Protože od uzavření smlouvy o dílo ze dne 13. 11. 2015 do doby nabytí právní moci shora uvedeného stavebního povolení uběhlo téměř pět let a také proto, že v důsledku změn původních požadavků objednatele na rozsah stavby a s tím souvisejících změn projektové dokumentace pro stavební řízení došlo také k rozšíření požadavků objednatele na rozsah PDPS, byl dne **12.6.2020** uzavřen Dodatek č. 2 smlouvy, kterým byl prodloužen termín pro zpracování a předání PDPS nejpozději do **šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti Dodatku č.2 (tj. do 12.12.2020).**

III.

Doba plnění díla

Objednatel a zhotovitel se v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a s tím souvisejícím omezením počtu osob, které se mohou účastnit kolektivních koordinačních schůzek, i vzhledem k faktu, že někteří projektanti stavebních profesí museli strpět pobyt v karanténě, dohodli na prodloužení termínu plnění zhotovitele tak, že se zhotovitel zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo nejpozději **do 16. 1. 2021.**

V.

Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní, tímto dodatkem smlouvy nezměněná smluvní ujednání, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek smlouvy účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
3. Tento dodatek smlouvy představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly v dodatku smlouvy ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o tomto dodatku smlouvy ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: §557, §1740 odst. 2, §1743, § 1805 odst. 2, §2590 odst. 2 věta druhá, §2612, §2618 a §2374 Občanského zákoníku.
5. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.
8. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek smlouvy může být zveřejněn na webových stránkách Města Krnova (www.krnov.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
10. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být

poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

11. Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
14. Doložka platnosti právního úkonu:
Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Krnova svým usnesením č. 2043/49/RM/2020 ze dne 14.12. 2020.

Za objednatele:

**Ing. Tomáš
Hradil**

Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Hradil
Datum: 2021.01.06
15:05:42 +01'00'

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Za zhotovitele:

**Ing. Karel
Grygera**

Digitally signed by Ing. Karel Grygera
DN: c=CZ,
O=D 2 5 4 67=NTRCZ-15437191,
O=Ing. Karel Grygera, OU=1, CN=Ing.
Karel Grygera, SN=Grygera, G=Karel,
SERIALNUMBER=P425345
Reason: I am the author of this
document.
Location: your signing location here
Date: 2020.12.19 16:24:40
Foxit Reader Version: 10.0.1

Ing. Karel Grygera