

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 3

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem:

Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

IČO:

00095711

DIČ:

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu 43-16732791/0100

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy

Pověřeni k jednání ve věcech realizace stavby:

2. Zhotovitel:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby a.s.

Se sídlem:

Albertova 229/21, Nová Ulice, 799 00 Olomouc

Zastoupen :

IČO:

25869523

DIČ:

CZ625869523

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

Bankovní spojení:

Komerční banka a. s.. Československá obchodní banka a.s.,
č.ú. 9475400287/0100, 17622113/0300

Pověřen k jednání ve věcech smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Smluvní strany uzavřely dne 15. 2. 2021 smlouvu o dílo týkající se realizace stavebních prací na stavbě „**Sil. 111/46419 - rekonstrukce OZ v obci Velké Albrechtice v km 0,946-1,126 a v km 1,607-1,787 - úsek II**“ Při provádění prací došlo změně rozsahu prací definovaných v projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny níže uvedené práce, které pro dokončení díla jsou potřebné:

Demolice betonového základu opěrných zdí, který byl rozměrem větší než, byl uveden v dokumentaci a SoD. Bylo provedeno zajištění opěry mostu, napojení na objekty SO 202 a SO 203.

Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny níže uvedené práce, které pro dokončení díla nejsou potřebné:

Výkopové práce, které vznikly rozdílem po uplatnění prací potřebných pro dokončení díla.

Rozsah neprováděných prací je stanoven ve změnovém listu z 7. 9. 2021.

Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	16 787 696,75 Kč
méněpráce dle dodatku č. 3	-94 518,00 Kč
vícepráce dle dodatku č.3	694 227,50 Kč
Cena bez DPH vč. dodatku	17 387 406,25 Kč
DPH	3 651 355,30 Kč
Cena vč. DPH	21 038 761,60 Kč

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne 17. 09. 2021



[Faint, illegible text, likely a signature or stamp]

16. 08. 2021



stavby OI omouc a.s.

2586QV^^
D/o; C7258S9523