



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

**Dodatek č. 3  
ke smlouvě o dílo  
č. 2021/12/0012**

**(dále jen „dodatek“)**

**Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě – etapa B2**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.  
Smluvní strany**

**Objednatel:**

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451

**Příjemce (zasílací adresa):**

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba  
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba  
zastoupen starostkou MOB Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D.  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1649335379/0800  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Klára Benešová, tel. č. 702 217 105,  
e-mail: kbenesova@moporuba.cz  
Ing. Roman Gajdušek, tel. č.607 043 247,  
e-mail: rgajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**MVEX stavby s.r.o.**

se sídlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 620 50  
zastoupená: Ing. Jiří Muroň  
IČO: 03997286  
DIČ: CZ03997286  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 115-3807950297/0100  
telefon: 703 143 023, email: macek@mvex.cz  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Muroň

(dále jen „zhotovitel“)



tímto uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 ve znění dodatku č.1 ze dne 17.06.2021 a dodatku č.2 ze dne 21.07.2021, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě – etapa B2, (dále také jen „smlouva“).

## II.

### Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedenou úpravu, vícepráce a méněpráce:
2. Z důvodů lepší životnosti a udržitelnosti dojde k výměně obkladového materiálu WC z původního smrkového dřeva na dřevo modřínové. Jedná se o změnu v rámci nezpůsobilých výdajů.  
**Jedná se o vícepráce ve výši 79 954,79 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 26 287,36 Kč bez DPH**– rozpočet změnového listu oddíl 003/1.
3. V rámci sanace jižní části cyklostezky bude proveden ruční výkop z důvodů blízkosti inženýrských sítí. Jedná se o změnu v rámci nezpůsobilých výdajů.  
**Jedná se o vícepráce ve výši 111 442,10 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 13 364,- Kč bez DPH**– rozpočet změnového listu oddíl 003/2.
4. U nových mlatových ploch je o 12 cm vyšší úroveň terénu oproti projektu a rozpočtu stavby, bude nutné provést úpravu množství ornice. Jedná se o změnu v rámci nezpůsobilých výdajů.  
**Jedná se o vícepráce ve výši 123 331,44 Kč bez DPH** – rozpočet změnového listu oddíl 003/3.
5. Při celkové kontrole kubatury výkopů bylo zjištěno menší množství v rozpočtu oproti projektové dokumentaci, bude nutná úprava výkopových prací. Jedná se o změnu v rámci nezpůsobilých výdajů.  
**Jedná se o vícepráce ve výši 48 534,12 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 6 258,- Kč bez DPH**– rozpočet změnového listu oddíl 003/4.
6. U části nových žulových ploch byla o 12 cm vyšší úroveň terénu oproti projektu a rozpočtu stavby, bude nutné provést úpravu množství ornice. Jedná se o změnu v rámci nezpůsobilých výdajů.  
**Jedná se o vícepráce ve výši 6 333,60 Kč bez DPH** – rozpočet změnového listu oddíl 003/5.
7. Z důvodů potřeby vypouštění zbytku vody u veřejného WC bude zhotovena vsakovací šachta. Jedná se o změnu v rámci nezpůsobilých výdajů.  
**Jedná se o vícepráce ve výši 12 093,63 Kč bez DPH** – rozpočet změnového listu oddíl 003/6.
8. Z důvodů neproveditelnosti uchycení ocelové pásoviny dle technického řešení v projektu bylo navrženo rozšíření šterkové lože o 25 cm na obě strany, přidání dalších roxorů z důvodů zajištění stability pásoviny. Jedná se o změnu v rámci nezpůsobilých výdajů.  
**Jedná se o vícepráce ve výši 250 025,56 Kč bez DPH** – rozpočet změnového listu oddíl 003/7.
9. Šlapákové chodníky nebyly obsaženy v rozpočtu stavby, v projektové dokumentaci ano. Jedná se o změnu v rámci nezpůsobilých výdajů.  
**Jedná se o vícepráce ve výši 35 486,02 Kč bez DPH** – rozpočet změnového listu oddíl 003/8.



Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

**Vyčíslení méně a víceprací:**

Celková hodnota víceprací činí **667 201,26 Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí **45 909,36 Kč bez DPH.**

**Dojde ke zvýšení ceny díla celkem o 621 291,90 Kč bez DPH – dle výše uvedených rozpočtů změnových listů tvořících přílohu č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.**

Cena díla celkem ze smlouvy: **12 655 000,- Kč bez DPH**

**Cena díla po započtení dodatku č.1 a 2 : 11 978 862,11 Kč bez DPH**

**Cena díla po započtení méněprací a víceprací dle tohoto dodatku: 12 600 154,01 Kč bez DPH.**

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst.6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změna ceny díla.

### III.

#### Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 ve znění dodatku č.1 ze dne 17.06.2021 a dodatku č.2 ze dne 21.07.2021 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 ve znění dodatku č.1 ze dne 17.06.2021 a dodatku č.2 ze dne 21.07.2021, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 ve znění dodatku č.1 ze dne 17.06.2021 a dodatku č.2 ze dne 21.07.2021 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2535/RMOB1822/64 ze dne 17.09.2021

V Ostravě dne: 23.09.2021

.....  
za objednatele  
Mgr. Petra Brodová, MPA,  
místostarostka

.....  
za zhotovitele  
Ing. Jiří Muroň  
jednatel