

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

„CZT kotelna Sládkova Cheb – nové napojení objektů – stavební přípomoc“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
zastoupený: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města
(dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitelem: TEREA Cheb s.r.o.
se sídlem: Májová 588/33, 350 48 Cheb
IČO: 63507871
DIČ: CZ63508781
Bankovní spojení: 781911359/0800
zastoupený: Ing. Steffenem Zagermannem, Ing. Martinem Černíkem

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka: C 6622
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Preambule

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti, které se vyskytly při realizaci díla, není možné realizovat předmět plnění v termínech uvedených v čl. III odst. 2. smlouvy o dílo k veřejné zakázce „CZT kotelna Sládkova Cheb – nové napojení objektů – stavební přípomoc.“

Vzhledem k tomu, že prováděné práce plyně navazují a jsou závislé na harmonogramu souběžně prováděné akce „CZT kotelna Sládkova Cheb – nové napojení objektů“, u které byl prodloužen termín dokončení o 30 dnů, je nutné také prodloužit termín plnění u akce „CZT kotelna Sládkova Cheb – nové napojení objektů – stavební přípomoc.“

I.
Předmět dodatku

Původní znění odst. 2 článku III. smlouvy o dílo ve znění:

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- **Předání staveniště: do 3 dnů od nabytí účinnosti SOD.**
- **Zahájení prací: do 7 dnů od předání staveniště.**
- **Termín dokončení prací: do 120 dnů od zahájení prací.**
- **Lhůta pro předání a převzetí prací a odstranění staveniště: do 5 dnů od dokončení kompletních stavebních prací.**

Místo plnění: Cheb, ul. Sládkova č. p. 541/6, 580/4b, 579/4a a 161/2

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště, odstranění zařízení staveniště a předání všech náležitostí, dokladů, certifikátů, revizí a zkoušek předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- **Předání staveniště: do 3 dnů od nabytí účinnosti SOD.**
- **Zahájení prací: do 7 dnů od předání staveniště.**
- **Termín dokončení prací: do 150 dnů od zahájení prací.**
- **Lhůta pro předání a převzetí prací a odstranění staveniště: do 5 dnů od dokončení kompletních stavebních prací.**

Místo plnění: Cheb, ul. Sládkova č. p. 541/6, 580/4b, 579/4a a 161/2

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště, odstranění zařízení staveniště a předání všech náležitostí, dokladů, certifikátů, revizí a zkoušek předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Chebu dne

V Chebu dne

.....

za zhotovitele

Ing. Martin Černík, jednatel

.....

za objednatele

Mgr. Antonín Jalovec, starosta

.....

za zhotovitele

Ing. Steffen Zagermann, jednatel