



Číslo zhotovitele: 321006

Číslo objednatele: -

## DODATEK Č.1

ke Smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,  
(dále jen „Občanský zákoník“) v platném znění  
na akci:

### “ Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení - výstavba plynového zdroje CZT Žďár nad Sázavou“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Zhotovitel:** UCHYTIL s. r. o.  
K terminálu 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice  
Josef Uchytíl, jednatel  
zastoupení: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]  
ve věcech obchodních: [REDACTED]  
IČO: 60734078  
DIČ: CZ60734078  
Bankovní spojení: Komerční banka  
číslo účtu: 107-6412170257/0100  
Zápis z OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17690  
(dále jen "Zhotovitel")

a  
**Objednatel:** SATT a.s.  
Okružní 1889/11  
591 01 Žďár nad Sázavou  
Ing. Petr Scheib, MBA, prokura [REDACTED]  
zastoupení: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]  
ve věcech obchodních: [REDACTED]  
IČO: 60749105  
DIČ: CZ60749105  
Bankovní spojení: ČSOB Žďár nad Sázavou  
č.ú.: 264116082/0300  
Tel.: 566 654 844  
Fax :  
E-mail: [REDACTED]  
(dále jen "Objednatel")

Zhotovitel a Objednatel dále také společně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“.

## I. DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 smlouvy o dílo (č. zhotovitele 321 006) ze dne 5.5.2021 v následujícím znění:

### **Stávající ustanovení:**

#### 3.2. Termín plnění:

Předání dokončeného díla 30.9.2021

### **Bude nahrazeno:**

#### 3.2 Termín plnění:

Termín předání dokončeného díla bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran stanoven v **příloze č.1 – Harmonogram předmětu díla**. Smluvní strany se dohodly, že dílčí termíny obsažené v harmonogramu nabydou účinnosti po splnění následujících podmínek:

1. Objednatel se zavazuje zajistit majetkové vypořádání s vlastníkem par. č. 3277 (obec Žďár n. Sázavou) k.ú. Město Žďár a rozdělení této předmětné parcely a budovy na ní stojící na dvě samostatné části, přičemž každá z částí bude mít svoje parcelní číslo. Obě strany se dohodli, že splněním této podmínky se považuje doba nabytí účinnosti vkladu do katastru nemovitostí.

2. Objednatel definuje zhotoviteli maximální hodnotu vyvedení elektrického výkonu do sítě na základě stanoviska místního správce.

3. Objednatel definuje přesné zadání požadovaného výkonu kotelny a rozsah projekčních prací. Pokud se rozsah požadovaných prací odchýlí od původního zadání, bude zpracován dodatek č. 2, který zohlední tyto náležitosti.

Podmínky č. 2 a č. 3 budou uvedeny v oboustranně podepsaném protokolu.

Termín vydání stavebního povolení se řídí schvalovacím procesem příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů, přičemž zhotovitel se zavazuje podat kompletní žádost o stavební povolení nejpozději v den ukončení prací dle přílohy č.1 této smlouvy.

## II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.  
Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek je podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží  
Objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí dodatku jsou:

- a) Příloha č. 1 – Harmonogram předmětu díla



Objednatel společnosti

prokura

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	Zhotovitel:	UCHYTIL s.r.o.	<b>PŘÍLOHA Č.1 K DODATKU Č. 1</b> <b>HARMONOGRAM - Zpracování PD ke stavebnímu povolení</b> <b>Plynový zdroj SZT Žďár nad Sázavou - SATT a.s.</b>												
	Investor:	SATT a.s.													
	Termín zahájení:	01.11.2021													
	Termín ukončení:	07.12.2023													
	Vypracoval:	Ing. Marek Dohnálek													
INFORMATIVNÍ ČÁST			GRAFICKÁ ČÁST												
PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH PRACÍ	TERMÍNY [dny]	NÁZEV ČINNOSTI	PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA V MĚSÍCÍCH												
			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	1	Dokončení majetkoprávního vyrovnání, rozdělení parcel, ujasnění vyvedení výkonu, vyjasnění finálního zadání projektu	█												
	42	Zpracování hlukové a rozptylové studie	█	█	█	█									
	42	Zpracování odborného posudku pro umístění zdroje	█	█	█	█									
	70	Zpracování dokumentace pro územní řízení, včetně zpracování připomínek dotčených orgánů	█	█	█	█	█								
	20	Schválení dokumentace pro územní řízení zadavatelem					█	█							
	40	Územní řízení						█	█	█					
	70	Zpracování dokumentace pro stavební povolení, včetně zpracování připomínek dotčených orgánů, schválení dokumentace zadavatelem a zahájení stavebního řízení							█	█	█	█	█	█	
40	Stavební řízení												█	█	

Harmonogram předmětu díla se zhotovitel zavazuje splnit za následujících podmínek:

- Dotčené orgány nám poskytnou vyjádření k předmětné stavbě do 30 dnů od podání žádosti,
- Dotčené orgány nebudou mít další nepředpokladatelné požadavky k vydání souhlasného stanoviska,
- Dotčené orgány nebudou podmiňovat vydání souhlasného stanoviska jinými dokumenty,
- Nedojde ke změně rozsahu díla a vstupních parametrů.

**ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ**  
**Nový plynový zdroj SZT Žďár nad Sázavou - SATT**

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	Zhotovitel:	UCHYTIL s.r.o.																										
	Investor:	SATT a.s.																										
	Termín zahájení:	01.11.2021																										
	Termín ukončení:	07.12.2023																										
	Vypracoval:	Ing. Marek Dohnálek																										
	Stavební část:																											
	Technologie:																											
	Kontroloval:																											
	INFORMATIVNÍ ČÁST		GRAFICKÁ ČÁST																									
	TERMÍNY	NÁZEV ČINNOSTI	2021		2022												2023											
L			P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	
01.11.2021	Dokončení majetkového vypořádání a rozdělení parcel																											
2.11.2021 - 16.6.2022	Získání stavebního povolení																											
17.6.2021 - 21.7.2022	Výběrové řízení na realizační dokumentaci																											
22.7.2021 - 13.10.2022	Zpracování realizační PD																											
14.10.2022 - 8.12.2022	Výběrové řízení - výběr zhotovitele																											
9.12.2022 - 7.12.2023	Realizace investiční akce																											

PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH PRACÍ