

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 206 Most na silnici I/11 přes Olši a III/01142 v km 13,615 - část založení

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 206 / 1

Číslo změny stavby:

1/1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

6

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické
verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Upřesnění založení mostu SO 206 spočívající v úpravě počtu a délek pilot bylo provedeno na základě vyhodnocení doplňkového geotechnického průzkumu a výsledků statických zatěžovacích zkoušek pilot provedených v oblasti mostu. Bylo zjištěno, že pro pilotové založení jsou ve skutečnosti lepší podmínky, než předpokládala dokumentace zpracovaná v předchozím stupni. Parametry zemin získané v rámci doplňkového geotechnického průzkumu byly podkladem pro statické posouzení pilot. Při návrhu byly zohledněny i výsledky ze statických zatěžovacích zkoušek, které proběhly na dvou zkušebních pilotách umístěných v prostoru pod mostem v polích č.8 a 9.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-17 798 222,62	0,00	-17 798 222,62

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno

datum 26.3.2015 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k
vyjádření k ZBV jméno

datum 26.3.2015 podpis

Supervize jméno

datum podpis

Správce stavby jméno

datum 26.3.2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatních zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele
dle § 31 Směrnice č. 18/2013) jméno

datum podpis

Zhotovitel MOTA-ENGIL jméno

datum 26.3.2015 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 322 Přeložka vodovodu PVC 200 SMVK, km 14,357 - 14,396	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 322 / 1	Číslo změny stavby: 1/2
--	--	-----------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]		

Iniciátor změny: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Začátek a konec trasy byl upraven na základě kopaných sond tj. přesného umístění stávajícího vodovodu v terénu. Délka trasy je 50,43 m, došlo ke zkrácení o 11 m. Správce vodovodu SmVaK šoupátka nepožadoval, proto je položka č.14 a 15 nulová.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-46 472,52	0,00	-46 472,52

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno datum 26.3.2015 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného úvaru k vyjádření k ZBV jméno datum 26.3.2015 podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum 26.3.2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatních zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2013) jméno datum podpis

Zhotovitel MOTA-ENGIL jméno datum 26.3.2015 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 324 Přeložka vodovodu PE50 SMVK, km 15,885 - 15,949

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 324 / 1

Číslo změny stavby:

1/3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické
verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Začátek a konec trasy byl upraven na základě kopaných sond tj. přesného umístění stávajícího vodovodu v terénu. Délka trasy je 77,64 m, došlo ke zkrácení o 7 m.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 740,34	0,00	-1 740,34

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno

datum 26.3.2015 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k
vyjádření k ZBV

jméno

datum 26.3.2015 podpis

Supervize

jméno

datum podpis

Správce stavby

jméno

datum 26.3.2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele
dle § 31 Směrnice č. 18/2013)

jméno

datum

podpis

Zhotovitel MOTA-ENGIL

jméno

datum 26.3.2015 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 427 / 1	Číslo změny stavby: 2/4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 427 Přeložka venkovního vedení NN v km 13,270-13,350			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"			
Obsah:	Paré č.	Příjemce	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4 <input type="text" value="1"/>	1	Správce stavby (v elektronické verzi intranet ŘSD ČR)	
Soupis prací - počet listů A4 <input type="text" value="1"/>	2	Zhotovitel	
Dašší doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 <input type="text"/>	3	Projektant	
	4	Supervize	
Iniciátor změny: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"			
Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně: Napájení rodinného domu č.p. 42 bylo zrušeno. Z tohoto důvodu není potřeba dvou plastových rozvodnic (viz. pol.č. 19).			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
-1 854,69	0,00	-1 854,69	
Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno	datum 27.4.2015	podpis	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno	datum 27.4.2015	podpis	
Supervize jméno	datum	podpis	
Správce stavby jméno	datum 27.4.2015	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2013) jméno	datum 27.4.2015	podpis	
Zhotovitel MOTA-ENGIL jméno	datum 27.4.2015	podpis	
Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 464 / 1

Číslo změny stavby:

3/5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Projektová dokumentace ve stupni DZS předpokládala uložení tří optotrubek do jednoho lože. Ve skutečnosti (dle RDS) je uložena jedna optotrubka.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-12 018,24	0,00	-12 018,24

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno

datum 27.5.2015 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno

datum 28-05-2015 podpis

Supervize jméno

datum 30.9.2015 podpis

Správce stavby jméno

datum 28-05-2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2013) jméno

datum 28-05-2015 podpis

Zhotovitel jméno

datum 25-05-2015 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 412 / 1	Číslo změny stavby: 3/6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 412 Přeložka venkovního vedení VN v km 15,200-16,400			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"			
Obsah:	Paré č.	Příjemce	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4 <input type="text" value="1"/>	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)	
Soupis prací - počet listů A4 <input type="text" value="2"/>	2	Zhotovitel	
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <input type="text"/>	3	Projektant	
	4	Supervize	

Iniciátor změny: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Při zpracování RDS byly použity hodnoty doplňkového geotechnického průzkumu z míst tohoto objektu. V místech nových stožárů, kde byla zjištěna přítomnost podzemní vody jsou na základě statických výpočtů místo základů z prostého betonu navrženy atypické železobetonové základy. V souvislosti s tím došlo k nárůstu zemních prací a ke snížení množství základů z prostého betonu. U některých základů bylo nutno provést pilotové založení. V dokumentaci DSP+ZDS bylo uvažováno, že sloup označ. č. C13-2 (č. 7G dle RDS) zůstane stávající. Na tento stávající sloup se předpokládalo přemístit stávající úsekový odpínač s ručním pohonem demontovaný ze zrušeného sloupu č. 19G (č. C13-1 dle DSP). V projektu RDS je navržena demontáž tohoto sloupu a jeho náhrada novým sloupem typu JB 10,5/6kN. Stávající úsekový odpínač bude přemístěn z 19G na nový sloup 7G. Zdůvodnění: V podkladech ČEZ není uveden typ sloupu 7G. Při pochůzce na místě se zjistilo, že sloup není označen výrobním štítkem a dle vizuální kontroly jeho nosnost byla určena na 3kN (je na vrcholu hodně úzký). Při náhradě předchozího stávajícího sloupu č. 19G (neodpovídá standardům ČEZ, sloup typu L21/12 je nahrazen typem L21/20) novým příhradovým stožárem dojde ke změně tahových sil ve vedení mezi 19G a 7G. Sloup o nosnosti 3kN nevyhoví na zatížení větrem a námrazou. Zadávací dokumentace nepředpokládala výskyt podzemní vody v místech sloupů (viz. doplňkový geotechnický průzkum) a tudíž nutnost provedení pilotového založení, nebylo možno tyto práce předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Bez provedení dodatečných prací není možno provést navazující konstrukční prvky objektu a tím celý objekt dokončit. Stavební práce nelze technicky, ani ekonomicky, oddělit od stavby, nelze je provádět jako jeden celek bez návaznosti na práce v zakázce obsažené.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-451 851,56	0,00	-451 851,56

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno	datum 27.5.2015 podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno	datum 28-05-2015 podpis
Supervize jméno	datum 30.9.2015 podpis
Správce stavby jméno	datum 28-05-2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2013) jméno	datum 28-05-2015 podpis
Zhotovitel jméno	datum 25-05-2015 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 412 Přeložka venkovního vedení VN v Km 15,200-16,400

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 412 / 2

Číslo změny stavby:

3/7

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

2

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

47

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické
verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Při zpracování RDS byly použity hodnoty doplnkového geotechnického průzkumu z míst tohoto objektu. V místech nových stožárů, kde byla zjištěna přítomnost podzemní vody jsou na základě statických výpočtů místo základů z prostého betonu navrženy atypické železobetonové základy. V souvislosti s tím došlo k nárůstu zemních prací a ke snížení množství základů z prostého betonu. U některých základů bylo nutno provést pilotové založení. V dokumentaci DSP+ZDS bylo uvažováno, že sloup označ. č. C13-2 (č. 7G dle RDS) zůstane stávající. Na tento stávající sloup se předpokládalo přemístit stávající úsekový odpínač s ručním pohonem demontovaný ze zrušeného sloupu č. 19G (č. C13-1 dle DSP). V projektu RDS je navržena demontáž tohoto sloupu a jeho náhrada novým sloupem typu JB 10,5/6kN. Stávající úsekový odpínač bude přemístěn z 19G na nový sloup 7G. Zdůvodnění: V podkladech ČEZ není uveden typ sloupu 7G. Při pochůzce na místě se zjistilo, že sloup není označen výrobním štítkem a dle vizuální kontroly jeho nosnost byla určena na 3kN (je na vrcholu hodně úzký). Při náhradě předchozího stávajícího sloupu č. 19G (neodpovídá standardům ČEZ, sloup typu L21/12 je nahrazen typem L21/20) novým příhradovým stožárem dojde ke změně tahových sil ve vedení mezi 19G a 7G. Sloup o nosnosti 3kN nevyhoví na zatížení větrem a námrazou. Zadávací dokumentace nepředpokládala výskyt podzemní vody v místech sloupů (viz. doplnkový geotechnický průzkum) a tudíž nutnost provedení pilotového založení, nebylo možno tyto práce předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Bez provedení dodatečných prací není možno provést navazující konstrukční prvky objektu a tím celý objekt dokončit. Stavební práce nelze technicky, ani ekonomicky, oddělit od stavby, nelze je provádět jako jeden celek bez návaznosti na práce v zakázce obsažené. K nárůstu množství u položky č. 29 "PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST" došlo přepočtem dle KATALOGOVÉHO LISTU (ČEZ Distribuce, a. s.) platného od 12.3.2013.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	616 913,74	616 913,74

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s jméno

datum 27.5.2015 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci
organizační struktury Věcné příslušného útvaru k
vyjádření k ZBV jméno

datum 28.05.2015 podpis

Supervize SFDI jméno

datum 3.8.2015 podpis

Správce stavby jméno

datum 28.05.2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) jméno
dle § 31 Směrnice č. 18/2013)

datum 27.5.2015 podpis

Zhotovitel jméno

datum 25.05.2015 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré.

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 412 Přeložka venkovního vedení VN v km 15,200-16,400	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 412 / 3	Číslo změny stavby: 3/8
---	--	-----------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	3	Projektant
	4	Supervize
	5	

Iniciátor změny: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Při zpracování RDS byly použity hodnoty doplnkového geotechnického průzkumu z míst tohoto objektu. V místech nových stožárů, kde byla zjištěna přítomnost podzemní vody jsou na základě statických výpočtů místo základů z prostého betonu navrženy atypické železobetonové základy. V souvislosti s tím došlo k nárůstu zemních prací a ke snížení množství základů z prostého betonu. U některých základů bylo nutno provést pilotové založení. V dokumentaci DSP+ZDS bylo uvažováno, že sloup označ. č. C13-2 (č. 7G dle RDS) zůstane stávající. Na tento stávající sloup se předpokládalo přemístit stávající úsekový odpínač s ručním pohonem demontovaný ze zrušeného sloupu č. 19G (č. C13-1 dle DSP). V projektu RDS je navržena demontáž tohoto sloupu a jeho náhrada novým sloupem typu JB 10,5/6kN. Stávající úsekový odpínač bude přemístěn z 19G na nový sloup 7G. Zdůvodnění: V podkladech ČEZ není uveden typ sloupu 7G. Při pochůzce na místě se zjistilo, že sloup není označen výrobním štítkem a dle vizuální kontroly jeho nosnost byla určena na 3kN (je na vrcholu hodně úzký). Při náhradě předchozího stávajícího sloupu č. 19G (neodpovídá standardům ČEZ, sloup typu L21/12 je nahrazen typem L21/20) novým příhradovým stožárem dojde ke změně tahových sil ve vedení mezi 19G a 7G. Sloup o nosnosti 3kN nevyhoví na zatížení větrem a námrazou. Zadávací dokumentace nepředpokládala výskyt podzemní vody v místech sloupů (viz. doplnkový geotechnický průzkum) a tudíž nutnost provedení pilotového založení, nebylo možno tyto práce předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Bez provedení dodatečných prací není možno provést navazující konstrukční prvky objektu a tím celý objekt dokončit. Stavební práce nelze technicky, ani ekonomicky, oddělit od stavby, nelze je provádět jako jeden celek bez návaznosti na práce v zakázce obsažené.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	182 652,75	182 652,75

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno	datum 27.5.2015 podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno	datum 28-05-2015 podpis
Supervize jméno	datum 30.9.2015 podpis
Správce stavby jméno	datum 28-05-2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2013) jméno	datum 28-05-2015 podpis
Zhotovitel jméno	datum 25-05-2015 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 213 Most na stávající silnici Bystřice- Hrádek přes I/11 - část založení

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 213 / 1

Číslo změny stavby:

3/9

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

5

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické
verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Založení mostu se oproti předchozímu stupni dokumentace (DZS) koncepčně nemění. Nový podrobný geotechnický průzkum stanovil požadavky na založení mostu. Na základě statického výpočtu, kde byly zadány nové parametry zemin, došlo k dopřesnění počtu pilot, délek pilot a jejich vyztužení. Základ podpěry 5 byl snížen o cca 90 cm z důvodu přeložení sdělovacích kabelů přenosové sítě SO 474 a SO 482. Optimalizací byla snížena kubatura podkladního betonu, množství vyztuže a s tím související objem zemních prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-138 800,90	0,00	-138 800,90

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno

datum 27.5.2015 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k
vyjádření k ZBV jméno

datum 28-05-2015 podpis

Supervize jméno

datum 30.9.2015 podpis

Správce stavby jméno

datum 28-05-2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatních zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele
dle § 31 Směrnice č. 18/2013) jméno

datum 28-05-2015 podpis

Zhotovitel jméno

datum 25-05-2015 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 213 Most na stávající silnici Bystřice- Hrádek přes I/11 - část založení	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 213 / 2	Číslo změny stavby: 3/10
--	--	------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	5	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	48	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Založení mostu se oproti předchozímu stupni dokumentace (DZS) koncepčně nemění. Nový podrobný geotechnický průzkum stanovil požadavky na založení mostu. Na základě statického výpočtu, kde byly zadány nové parametry zemín, došlo k dopřesnění počtu pilot, délek pilot a jejich vyztužení. Základ podpěry 5 byl snížen o cca 90 cm z důvodu přeložení sdělovacích kabelů přenosové sítě SO 474 a SO 482. Optimalizací byla snížena kubatura podkladního betonu, množství vyztuže a s tím související objem zemních prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	21 161,99	21 161,99

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno	datum 27.5.2015 podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno	datum 28-05-2015 podpis
Supervize jméno	datum 30.9.2015 podpis
Správce stavby jméno	datum 28-05-2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2013) jméno	datum 28-05-2015 podpis
Zhotovitel jméno	datum 25-05-2015 podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré.

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 204 Most na silnici I/11 přes MK a Tisový potok v km 12,198 – část založení	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 204 / 1	Číslo změny stavby: 3/11
---	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	2	Zhotovitel
	3	Projektant
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 {doloženo samostatně}	4	Supervize

Iniciátor změny: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Založení mostního objektu ve stupni RDS se koncepčně od předchozího stupně (DZS) neliší. Na základě doplňkového geotechnického průzkumu se upřesnily počty a délky pilot pod jednotlivými podpěrami. Jediným rozdílem oproti DZS je založení opěrné stěny za operou 5. Původně byla stěna založena plošně, ale na základě nového zaměření stávajícího terénu okolo mostního objektu 204 se zjistilo, že základová spára stěny, z větší části její délky, leží nad terémem. Pro zajištění stability jak stěny, tak i zeminy pod ní, je stěna založena hlubinně na vrtných pilotách Ø 1200 mm a délky 12,0 m. Schéma uspořádání pilot je v grafické příloze.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	721 337,82	721 337,82

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno

datum 27.5.2015 podpis

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno

datum 28-05-2015 podpis

Supervize jméno

datum 30.9.2015 podpis

Správce stavby jméno

datum 28-05-2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2013) jméno

datum 28-05-2015 podpis

Zhotovitel jméno

datum 25-05-2015 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 438 Přeložka venkovního vedení NN v km 15,900-16,200 a dále v km 16,400	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 438/1	Číslo ZBV: 4/12
---	---	-------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	<input type="checkbox"/>	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	<input type="checkbox"/>	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	<input type="checkbox"/>	3	Projektant
		4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Koncepce přeložky venkovního vedení NN navržena v projektu DSP+DZS zůstala zachována. Vznik méněprací souvisí s upřesněním délek kabelů, počtu rozpojovacích skříní a přepočtem délek plastových chrániček.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-233 154,65	0,00	-233 154,65

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno	datum 27-07-2015 podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno	datum 30-07-2015 podpis
Supervize jméno	datum 20.11.2015 podpis
Správce stavby jméno	datum 30-07-2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno	datum 30-07-2015 podpis
Zhotovitel jméno	datum 27-07-2015 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 122/1	Číslo ZBV: 4/13
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GRŘ - počet listů A4	<input type="checkbox"/>	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	<input type="checkbox"/>	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	<input type="checkbox"/>	3	Projektant
		4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

V návaznosti na změnu založení SO202 byla upravena niveleta SO122 v úseku km 0.16000 až 0.20000 – max. zvýšení nivelety o 0,60 m. V místě odpojení trasy od stávající komunikace v km 0,00500 – 0,06000 došlo k úpravě nivelety (navýšení o max. 0,30m) z důvodu dodržení navrženého napojení pokračující části stávající komunikace. V tomto úseku byl upraven příčný sklon z 2,50% na 5,00%. Upravená niveleta vyhovuje požadované podjezdové výšce 4,20 m + 0,15 m s rezervou 0,22 m. Uvedenými změnami a zpřesňujícím výpočtem došlo ke snížení množství zemních prací, současně se snížením množství drenážních a sanačních vrstev.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-110 002,07	0,00	-110 002,07

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno	datum 27-07-2015	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno	datum 30-07-2015	podpis
Supervize jméno	datum 20.11.2015	podpis
Správce stavby jméno	datum 30-07-2015	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat, jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno	datum 30-07-2015	podpis
Zhotovitel jméno	datum 27-07-2015	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:	

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 155 Chodník pro pěši v Bystřici u SO 127

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

155/1

Číslo ZBV:

4/14

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGL a SDS EXMOST"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Optimalizací DSP+ZDS došlo ke zkrácení ocelového silničního zábradlí a chodníkových obrubníků. Byl zrušen záhonový obrubník vlevo, chodník vlevo je ukončen u soklu PHS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-14 444,50	0,00	-14 444,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno

datum 27-07-2015 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno

datum 30-07-2015 podpis

Supervize jméno

datum 20.11.2015 podpis

Správce stavby jméno

datum 30-07-2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno

datum 30-07-2015 podpis

Zhotovitel jméno

datum 27-07-2015 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 209/1	Číslo ZBV: 4/15
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 209 Most na MK přes I/11 v km 14,679 - založení		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Zpřesňujícím výpočtem pilotového založení došlo ke snížení množství betonu a výztuže. Rovněž byla zkrácena délka hluchého vrtní (snižuje se úroveň plošiny pro vrtní pilot a zvyšuje úroveň základů). Vrtý pro piloty je nutno provést v průměru 1200.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-193 911,14	0,00	-193 911,14

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno	datum 27.07.2015	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno	datum 27.07.2015	podpis
Supervize jméno	datum 20.08.2015	podpis
Správce stavby jméno	datum 27.07.2015	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno	datum 27.07.2015	podpis
Zhotovitel jméno	datum 27.07.2015	podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 209 Most na MK přes I/11 v km 14,679 - založení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

209/2

Číslo ZBV:

4/16

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Infranet RSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Zpřesňujícím výpočtem pilotového založení došlo ke snížení množství betonu a vyztuže. Rovněž byla zkrácena délka hluchého vrtání (snižuje se úroveň plošiny pro vrtání pilot a zvyšuje úroveň základů). Vrtky pro piloty, dle statického výpočtu, je nutno provést v průměru 1200 mm. Statický výpočet pro RDS byl zpracován na základě doplňkového geotechnického průzkumu (zpracovaného firmou ARCADIS CZ a.s.), který byl prováděn v průběhu stavby, takže jeho výsledky nebylo možno předvídat. Provedení pilot v tomto průměru je pro správnou tuhost nezbytné. Práce jsou neoddělitelné od ostatních z důvodu kontinuity výstavby a souvisejících záruk.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00	130 853,87	130 853,87

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno

datum 27.07.2015 podpis

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno

datum 27.07.2015 podpis

Supervize jméno

datum 27.07.2015 podpis

Správce stavby jméno

datum 27.07.2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno

datum 27.07.2015 podpis

Zhotovitel jméno

datum 27.07.2015 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 207 Most na silnici I/11 přes vodoteč	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 207/1	Číslo ZBV: 4/17
--	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

V zadávací dokumentaci byla konstrukce navržena s vysokými ŽB čely, jejichž založení bylo velmi subtilní. Při použití sklonu svahů násypů dle objektu silnice bylo provedeno, že svislá čela nejsou nutná. Konstrukce vyhovovala půdorysně i pro zaústění silničních příkopů bez jejich úprav. Proto byla navržena konstrukce se seříznutými čely, která je po stavební, ale zejména po provozní stránce výhodnější.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-500 019,30	0,00	-500 019,30

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno	datum 27-07-2015	podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno	datum 21-07-2015	podpis
Supervize jméno	datum 20.11.2015	podpis
Správce stavby jméno	datum 27-07-2015	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno	datum 27-07-2015	podpis
Zhotovitel jméno	datum 27-07-2015	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré	

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101.4 Přeložka silnice I/11, km 10,260-16,499 - propustky

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101.4/1

Číslo ZBV:

4/18

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

V návaznosti na aktuální zaměření území a návrh příkopů podél SO 101 byly upraveny kóty vtoků a výtoků propustků. Byla provedena konsolidační analýza propustků v místech vysokých násypů a na základě této analýzy bylo optimalizováno nadvýšení propustků během výstavby. Byly upřesněny délky propustů, objemy základů, stupňů a prahů a upřesněno množství výztuže.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-127 771,37	0,00	-127 771,37

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno

datum 27-07-2015 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno

datum 30-07-2015 podpis

Supervize jméno

datum 20.11.2015 podpis

Správce stavby jméno

datum 24-07-2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno

datum 27-07-2015 podpis

Zhotovitel jméno

datum 27-07-2015 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101.4/2	Číslo ZBV: 4/19
--	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u>	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u>	3	Projektant
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

V návaznosti na aktuální zaměření území a návrh příkopů podél SO 101 byly upraveny kóty vtoků a výtoků propustků. Byla provedena konsolidační analýza propustků v místech vysokých násypů a na základě této analýzy bylo optimalizováno nadvýšení propustků během výstavby. Byly upřesněny délky propustů, objemy základů, stupňů a prahů a upřesněno množství výztuže. Z důvodu bezpečnosti je na vtokových jímkách propustků č. 4 a 5 osazeno ocelové trubkové zábradlí (viz. Zápis z jednání). Tyto práce nebylo možno předvídat a z důvodu bezpečnosti jsou nezbytné. Jsou neoddělitelné od ostatních z důvodu kontinuity výstavby a souvisejících záruk.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	11 814,05	11 814,05

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno	datum 27.07.2015 podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno	datum 29.07.2015 podpis
Supervize jméno	datum 20.11.2015 podpis
Správce stavby jméno	datum 24.07.2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno	datum 27.07.2015 podpis
Zhotovitel jméno	datum 27.07.2015 podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 206 Most na silnici I/11 přes Olši a III/01142 v km 13,615 - část 2, 3, 4

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

206/2

Číslo ZBV:

4/20

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Z důvodu dopřesnění zatížení od nosné konstrukce byly mírně upraveny tvary podpěr a opěr. Tímto došlo i ke snížení celkového zatížení přenášeného pilotami. V závislosti na těchto změnách byly zmenšeny i rozměry základů podpěr i opěr. Pro dopřesnění návrhu založení byl proveden doplňkový geotechnický průzkum. Na základě vyhodnocení výsledků geotechnického průzkumu a statické zatěžovací zkoušky pilot byly v rámci RDS navrženy změny v počtech a délkách pilot. Vzhledem k aktualizaci zatížení od nosné konstrukce a úpravě tvarů podpěr došlo ke snížení zatížení na základy podpěr (viz. část 1). Rozměry základů byly obecně zmenšeny, celkem jsou navrženy 3 typy základů pro rozdílně namáhané podpěry. Tvary stojek podpěr byly z důvodu zjednodušení konstrukce mírně upraveny. Charakter tvaru stojek – písmeno Y – zůstal zachován. Výztužná táhla v hlavách podpěr byla nahrazena betonářskou výztuží. Tvary opěr byly z důvodu zjednodušení konstrukce mírně upraveny. Základní rozměry respektují návrh z předchozího stupně.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-22 979 327,76	0,00	-22 979 327,76

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno

datum 27.07.2015 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno

datum 26.07.2015 podpis

Supervize jméno

datum 20.11.2014 podpis

Správce stavby jméno

datum 27.07.2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno

datum 27.07.2015 podpis

Zhotovitel jméno

datum 27.07.2015 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo ps

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 435.1 Přípojka ASD v km 14,690

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

435.1/1

Číslo ZBV:

5/21

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Stavební objekt byl zrušen. Přípojku ASD není potřeba realizovat, protože se nerealizuje počítač dopravy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-21 204,69	0,00	-21 204,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno

datum 23.07.2015 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno

datum 28-10-2015 podpis

Supervize jméno

datum 7.12.2015 podpis

Správce stavby jméno

datum 28-10-2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno

datum 28-10-2015 podpis

Zhotovitel jméno

datum 27-10-2015 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo patřičné

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 204 Most na silnici I/11 přes MK a Tisový potok v km 12,198

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

204/2

Číslo ZBV:

5/22

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

9

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Založení mostního objektu ve stupni RDS se koncepčně od předchozího stupně (DZS) neliší. Na základě doplňkového geotechnického průzkumu se upřesnila počty a délky pilot pod jednotlivými podpěrami. Změna je u založení opěrné stěny za opěrou 5. Původně byla stěna založena plošně, ale na základě doplňkového geotechnického průzkumu bylo zjištěno, že se zde nevyskytuje vhodné podloží pro plošné založení. Pro zajištění stability jak stěny, tak i zeminy pod ní, je stěna založena hlubinně na vrtaných pilotách Ø 1200 mm a délky 12,0 m. Jedná se o založení ve velice nepřístupném terénu, kde nebylo možno před zahájením stavebních prací a odtěžením značného objemu zemin dojet jakoukoliv technikou, což znemožnilo i podrobnější prozkoumání podloží v rámci přípravy (viz. Doklad č. 1 - fotodokumentace).

Optimalizací tvarů a upřesněním technického řešení v RDS dojde k úspoře u základů (odstranění základu na opěře 1) a opěrné stěny. Úspora je rovněž u nosné ocelové konstrukce mostu, kde byly optimalizovány rozměry a tloušťky plechů. Ložiska na podpěrách P2 a P3 jsou nahrazena vrubovými klouby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-10 064 046,77	0,00	-10 064 046,77

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno

datum 23. 11. 15 podpis

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno

datum 25. 10. 2015 podpis

Supervize jméno

datum 7. 12. 2015 podpis

Správce stavby jméno

datum 20. 10. 2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatních zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno

datum 20. 10. 2015 podpis

Zhotovitel jméno

datum 27. 10. 2015 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 204 Most na silnici I/11 přes MK a Tisový potok v km 12,198	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 204/3	Číslo ZBV: 5/23
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"		
<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u> Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	9	Paré č. Příjemce 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) 2 Zhotovitel 3 Projektant 4 Supervize
Soupis prací - počet listů A4	---	
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	90	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Založení mostního objektu ve stupni RDS se koncepčně od předchozího stupně (DZS) neliší. Na základě doplňkového geotechnického průzkumu se upřesnila počty a délky pilot pod jednotlivými podpěrami. Změna je u založení opěrné stěny za opěrou 5. Původně byla stěna založena plošně, ale na základě doplňkového geotechnického průzkumu bylo zjištěno, že se zde nevyskytuje vhodné podloží pro plošné založení. Pro zajištění stability jak stěny, tak i zeminy pod ní, je stěna založena hlubinně na vrtných pilotách Ø 1200 mm a délky 12,0 m. Jedná se o založení ve velice nepřístupném terénu, kde nebylo možno před zahájením stavebních prací a odtěžením značného objemu zemin dojet jakoukoliv technikou, což znemožnilo i podrobnější prozkoumání podloží v rámci přípravy (viz. Doklad č.1 - fotodokumentace).

S ohledem na založení objektu vznikla nutnost staticky konstrukci přepočítat, optimalizovat tvary a upřesnit technické řešení, čímž došlo k úspoře u základů (odstranění základu na opěře 1) a opěrné stěny. Úspora je rovněž u nosné ocelové konstrukce mostu, kde byly optimalizovány rozměry a tloušťky plechů. Ložiska na podpěrách P2 a P3 jsou nahrazena vrubovými klouby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	349 020,73	349 020,73

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno	datum 23. 11. 15 podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno	datum 29. 10. 2015 podpis
Supervize jméno	datum 7. 12. 2015 podpis
Správce stavby jméno	datum 29. 10. 2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném: v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno	datum 8. 02. 2016 podpis
Zhotovitel jméno	datum 27. 10. 2015 podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 213/3	Číslo ZBV: 5/24
---	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u>	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	8	1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	---	2 Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u>		3 Projektant
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	---	4 Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Založení mostu se oproti předchozímu stupni dokumentace (DZS) koncepčně nemění. Nový doplňkový geotechnický průzkum stanovil požadavky na založení mostu. Na základě statického výpočtu, kde byly zadány nové parametry zemín, došlo k dopřesnění počtu pilot, délce pilot a jejich vyztužení. V prostoru výstavby stavebního objektu SO 213 byla zastížena mýtná brána, která byla osazena (zřejmě z důvodu ochrany svodidly) v jiném pasportním kilometru než bylo projednáno. Posun je cca o několik desítek metrů. Vzhledem k tomu, že příprava přeložení mýtné brány Mýtným úsekem RSD vyžadovala delší čas a mýtná brána nemohla být vyloučena z provozu, bylo přijato opatření v rámci realizace objektu SO 213. Kabele přenosové sítě nebyly v době zakládání objektu přerušeny a vložení jejich přeložek bylo provedeno nad sníženým základem (viz. Doklad č. 1 - Kabele přenosové sítě nad základem P5). Základ podpěry 5 byl snížen o cca 90 cm. Optimalizací byla snížena kubatura betonu základů a pilířů. Bylo sníženo množství vyztuže u základů, opěr, křídel a pilířů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací ceikem
-126 879,51	0,00	-126 879,51

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno	datum 23.11.15	podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno	datum 20.10.2015	podpis
Supervize jméno	datum 7.12.2015	podpis
Správce stavby jméno	datum 24.10.2015	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno	datum 24.10.2015	podpis
Zhotovitel jméno	datum 27.10.2015	podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré
---	------------

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/11 Oldřichovlice - Bystřice, ev.č. 3271117014 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 213 - Most na stávající silnici Bystřice- Hrádek přes I/11		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 213/4	Číslo ZBV: 5/25
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovlice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"			
Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	9	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	---	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	47	3	Projektant
		4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Založení mostu se oproti předchozímu stupni dokumentace (DZS) koncepčně nemění. Nový doplňkový geotechnický průzkum stanovil požadavky na založení mostu. Na základě statického výpočtu, kde byly zadány nové parametry zemin, došlo k dopřesnění počtu pilot, délek pilot a jejich vyztužení. V prostoru výstavby stavebního objektu SO 213 byla zastižena mýtná brána, která byla osazena (zřejmě z důvodu ochrany svodidly) v jiném pasportním kilometru než bylo projednáno. Posun je cca o několik desítek metrů. Vzhledem k tomu, že příprava přeložení mýtné brány Mýtným úsekem ŘSD vyžadovala delší čas a mýtná brána nemohla být vyloučena z provozu, bylo přijato opatření v rámci realizace objektu SO 213. Kabely přenosové sítě nebyly v době zakládání objektu přerušeny a vložení jejich přeložek bylo provedeno nad sníženým základem (viz. Doklad č. 1 - Kabely přenosové sítě nad základem P5). Základ podpěry 5 byl snížen o cca 90 cm. Optimalizací byla snížena kubatura betonu základů a pilířů. Bylo sníženo množství výztuže u základů, opěr, křídel a pilířů.

Z důvodu ochrany středové stojky dle aktualizovaných vzorových listů ŘSD pomocí betonových volně ložených svodidel došlo k lokálnímu rozšíření středového pásu silnice I/11 z 3,0 m na 4,0 m. Z tohoto důvodu bude podpěra 4 mít klasický tvar a nebude v patě vytvarována do tvaru monolitického svodidla. V současné době již toto řešení není z hlediska bezpečnosti umožněno. Rovněž muselo být z dispozičních důvodů protaženo pole 4 o 0,5m a pole 5 bylo zkráceno o 0,5m.

Z důvodu stability je nutno zabezpečit výkop u podpěry 3 pomocí štětovic ze strany stávající silnice I/11 a tím ochránit kabely přenosové sítě zajišťující provoz mýtné brány. Štětová stěna je prodloužena ze 6,0 m na 8,30 m (8,3 x 4,0 x 0,155 = 5,15 t).

V DZS byl navržen sklon svahu obsypového kužele 1:1,5, sklon svahu přecházející komunikace je ve sklonu 1:2. Z důvodu plynulého navázání svahů byl zmírněn v RDS sklon obsypového kužele na 1:1,75. Po zakreslení přesné hranice trvalého záboru byla z těchto důvodů upravena (snížena) základová spára opěr a mírně protaženy křídla. Tyto změny mají vliv na celkové množství betonu opěr a křídel.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	174 959,46	174 959,46

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno	datum 23.11.15	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno	datum 28.10.2015	podpis
Supervize jméno	datum 7.12.2015	podpis
Správce stavby jméno	datum 28.10.2015	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno	datum 8.02.2016	podpis
Zhotovitel jméno	datum 27.10.2015	podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 1

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 5/26
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Přeložka silnice I/11, km 10,260-16,499 - sanace, zemní těleso			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"			
Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	7	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	---	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	---	3	Projektant
		4	Supervize
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV: Dle zadávací dokumentace byl proveden "Doplňkový geotechnický průzkum". Zpracováním RDS a podrobnými výpočty bylo optimalizováno množství zemních a sanačních prací. Gabionové zdi byly v úseku km 10,990 - 11,0167 nahrazeny vyztuženým násypem. V km 16,064 - 16,111 byla zeď vypuštěna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-38 316 065,65		0,00	-38 316 065,65
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno		datum 23.11.15	podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno		datum 29.10.2015	podpis
Supervize jméno		datum 7.12.2015	podpis
Správce stavby jméno		datum 29.10.2015	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje doátek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 13/2015) jméno		datum 29.10.2015	podpis
Zhotovitel jméno		datum 27.10.2015	podpis
Změra během výstavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré	

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/2	Číslo ZBV: 5/27
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Přeložka silnice I/11, km 10,260-16,499 - sanače, zemní těleso		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"		
<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u>	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	7	1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	---	2 Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u>	120	3 Projektant
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4		4 Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Dle zadávací dokumentace byl proveden "Doplňkový geotechnický průzkum", který prokázal výskyt většího množství nevhodné zeminy (jílovců), které byly původně uvažovány do násypu. Tyto zeminy musí být odvezeny pryč a do násypu budou použity zeminy podmínečně vhodné po jejich úpravě. Zpracováním RDS a podrobnými výpočty bylo optimalizováno množství zemních a sanačních prací.

Při provádění zemních prací na objektu SO 101 bylo zjištěno, že se v km 15,030 - 15,070 nachází skládka, kterou geotechnik definoval jako komunální odpad. Výskyt skládky komunálního odpadu zadávací dokumentace nepředpokládala, protože v tomto prostoru byla realizována navážka inertního materiálu, s jehož odtěžením bylo uvažováno avšak zřejmě v době navození došlo zároveň ke smísení s nebezpečným komunálním odpadem (víceméně založení černé skládky neidentifikovanými osobami) a proto nebylo možno tyto dodatečné práce předvídat. Při nakládání s tímto odpadem je nutné řídit se Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Komunální odpad o celkovém množství 340,74 t byl odvezen na nejbližší skládku komunálního odpadu do 35 km vzdálených Panských Nových Dvorů. Odpad převzala firma FRÝDECKÁ SKLÁDKA a.s., vystavila "Příjemky", jejíž originály budou přiloženy k faktuře. V místě skládky, na ploše 81 m² byla provedena sanače o tl. 0,5 m, dvě vrstvy z drenážní geotextilie a uložena vhodná sypanina se zhuňněním. Práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Bez provedení dodatečných prací není možno provést navazující konstrukční prvky objektu a tím celý objekt dokončit. Stavební práce nelze technicky, ani ekonomicky, oddělit od stavby, nelze je provádět jako jeden celek bez návaznosti na práce v zakázce obsažené.

DZS předpokládala, že násypy budou zhotoveny z odkopávaného materiálu bez úpravy (výkopy 503.310 m³, násypy 337.703 m³). "Doplňkový geotechnický průzkum" neprokázal potřebné množství vhodných zemín bez úpravy a při realizaci zářezů bylo zjištěno, že bude nutno, oproti předpokladům DZS, část materiálu upravit. V současné době (období 07/2015 - 08/2015) se jedná o 12.401 m³ zeminy. Nedostatek vhodného materiálu z výkopu nebylo možno předvídat. Práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Bez provedení dodatečných prací není možno provést navazující konstrukční prvky objektu a tím celý objekt dokončit. Stavební práce nelze technicky, ani ekonomicky, oddělit od stavby, nelze je provádět jako jeden celek bez návaznosti na práce v zakázce obsažené.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	5 615 864,50	5 615 864,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno	datum 23.11.15	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno	datum 20.10.2015	podpis
Supervize jméno	datum 7.12.2015	podpis
Správce stavby jméno	datum 20.10.2015	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum 8 - 02 - 2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 27 - 10 - 2015	podpis /
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 Most na silnici I/11 přes MK a potok v km 11,410 - část založení a spodní stavba	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 202/1	Číslo ZBV: 5/28
--	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice -MOTA - ENGIL a SDS EXMOST"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

9

Soupis prací - počet listů A4

X

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

X

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Z důvodu zjištění základových poměrů byl před započítáním projekčních prací proveden geotechnický průzkum. Jelikož se v místě budoucího mostního objektu v době provádění průzkumu nacházel vzrostlý les a nebylo tudíž možné provést průzkumný vrt, byla provedena Dynamická penetrační zkouška (DP-358, DP-358A, DP-358B). Na základě výsledků této zkoušky a předpokládaném složení podloží byla zpracována dokumentace DSP+DZS. Před začátkem stavebních prací byl proveden doplňkový geotechnický průzkum pomocí vrtů (J-501, J-503). Založení mostního objektu ve stupni RDS se koncepčně od předchozího stupně neliší. Výsledky doplňkového geotechnického průzkumu byly zapracovány do realizační dokumentace a statického výpočtu. Byl dopřesněn počet pilot, délky pilot, množství betonu a množství výztuže pilot. V souvislosti s tím došlo k navýšení množství vývrtu z pilot, který bylo potřeba uložit na skládce. Na základě statického výpočtu došlo k optimalizaci množství betonu a výztuže ve spodní stavbě mostního objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-528 379,74	0,00	-528 379,74

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a s jmeno

datum 23. 11. 15 podpis

Funkce zaměstnanec ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jmeno

datum 23. 11. 2015 podpis

Supervize jmeno

datum 7. 12. 2015 podpis

Správce stavby jmeno

datum 23. 11. 2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jmeno

datum 21. 11. 15 podpis

Zhotovitel MOTA - ENGIL, a SDS EXMOST jmeno

datum 27. 10. 2015 podpis

Změna během vystavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

5/29

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 202 Most na silnici I/11 přes MK a potok v km 11,410 - část založení a spodní stavba

SO 202/2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice -MOTA - ENGIL a SDS EXMOST"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

9

Soupis prací - počet listů A4

X

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

44

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Z důvodu zjištění základových poměrů byl před započítím projekčních prací proveden geotechnický průzkum. Jelikož se v místě budoucího mostního objektu v době provádění průzkumu nacházel vzrostlý les a nebylo tudíž možné provést průzkumný vrt, byla provedena Dynamická penetrační zkouška (DP-358, DP-358A, DP-358B). Na základě výsledků této zkoušky a předpokládaném složení podloží byla zpracována dokumentace DSP+DZS. Před začátkem stavebních prací byl proveden doplňkový geotechnický průzkum pomocí vrtů (J-501, J-503). Založení mostního objektu ve stupni RDS se koncepčně od předchozího stupně neliší. Výsledky doplňkového geotechnického průzkumu byly zpracovány do realizační dokumentace a statického výpočtu. Byl dopřesněn počet pilot, délky pilot, množství betonu a množství výztuže pilot. V souvislosti s tím došlo k navýšení množství vývrtu z pilot, který bylo potřeba uložit na skládce. Na základě statického výpočtu došlo k optimalizaci množství betonu a výztuže ve spodní stavbě mostního objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	422 334,20	422 334,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s.

jméno

datum 23.11.15 podpis

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum 29-10-2015 podpis

Supervize

jméno

datum 7.12.2015 podpis

Správce stavby

jméno

datum 29-10-2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)

jméno

datum 8-02-2016 podpis

Zhotovitel MOTA - ENGIL a SDS EXMOST

jméno

datum 27-10-2015 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 205 Most na MK přes I/11 v km 12,372 - část založení a spodní stavba

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 205/1

Číslo ZBV:

5/30

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA - ENGIL a SDS EXMOST"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

8

Soupis prací - počet listů A4

X

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

36

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Dle doplňkového geotechnického průzkumu došlo ke zkrácení délky hluchého vrtání pilot. Na základě statického výpočtu došlo k optimalizaci kubatury betonu, množství výztuže a počtu ložisek ve spodní stavbě mostního objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-248 478,68	0,00	-248 478,68

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a s.	jméno	datum 23. 11. 15	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 24. 11. 15	podpis
Supervize	jméno	datum 7. 12. 2015	podpis
Správce stavby	jméno	datum 24. 11. 2015	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 16/2015)	jméno	datum 23. 11. 15	podpis
Zhotovitel MOTA - ENGIL a SDS EXMOST	jméno	datum 27. 10. 2015	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

5/31

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 208 Most na větvi MÚK Bystřice přes I/11 v km 14,376 - část založení a spodní stavba

SO 208/1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice -MOTA - ENGIL a SDS EXMOST"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

9

Soupis prací - počet listů A4

X

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

X

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Z důvodu zjištění základových poměrů byl před započítáním projekčních prací proveden geotechnický průzkum. Díky vysoké hladině spodní vody byl v místě budoucího mostního objektu nevhodný a podmáčený terén, tudíž nebylo možno vrtnou plošinou provést průzkumné vrtly přímo v prostoru budoucího mostního objektu. Před začátkem stavebních prací byl proveden doplňkový geotechnický průzkum pomocí vrtů v místě budoucího mostního objektu (J-542, J-543, J-544). Založení mostního objektu ve stupni RDS se koncepčně od předchozího stupně neliší. Na základě výsledku doplňkového geotechnického průzkumu došlo při zpracování realizační dokumentace k doplnění počtu pilot, délek pilot, množství betonu a množství výztuže pilot. V souvislosti s tím došlo k navýšení množství vývrtů z pilot, který bylo potřeba uložit na skládce. Na základě statického výpočtu došlo k optimalizaci množství betonu a výztuže ve spodní stavbě mostního objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-214 439,06	0,00	-214 439,06

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno

datum 23.11.15 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno

datum 20.10.2015 podpis

Supervize jméno

datum 7.12.2015 podpis

Správce stavby jméno

datum 20.10.2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, což jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě neotřeseny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno

datum 20.10.2015 podpis

Zhotovitel MOTA - ENGIL a SDS EXMOST jméno

datum 27.10.2015 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo řadě:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

5/32

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 208 Most na větvi MÚK Bystřice přes I/11 v km 14,376 - část založení a spodní stavba

SO 208/2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 549/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice -MOTA - ENGIL a SDS EXMOST"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

9

Soupis prací - počet listů A4

X

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

39

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Z důvodu zjištění základových poměrů byl před započítáním projekčních prací proveden geotechnický průzkum. Díky vysoké hladině spodní vody byl v místě budoucího mostního objektu nevhodný a podmáčený terén, tudíž nebylo možno vrtnou plošinou provést průzkumné vrty přímo v prostoru budoucího mostního objektu. Před začátkem stavebních prací byl proveden doplňkový geotechnický průzkum pomocí vrtů v místě budoucího mostního objektu (J-542, J-543, J-544). Založení mostního objektu ve stupni RDS se koncepčně od předchozího stupně neliší. Na základě výsledku doplňkového geotechnického průzkumu došlo při zpracování realizační dokumentace k doplnění počtu pilot, délek pilot, množství betonu a množství výztuže pilot. V souvislosti s tím došlo k navýšení množství vývrtné z pilot, který bylo potřeba uložit na skládce. Na základě statického výpočtu došlo k optimalizaci množství betonu a výztuže ve spodní stavbě mostního objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	242 388,60	242 388,60

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno

datum 23. 10. 2015 podpis

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno

datum 23. 10. 2015 podpis

Supervize jméno

datum 7. 12. 2015 podpis

Správce stavby jméno

datum 23. 10. 2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno

datum 8. 02. 2016 podpis

Zhotovitel MOTA - ENGIL a SDS EXMOST jméno

datum 27. 10. 2015 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list:

Číslo paré.

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 210/1

Číslo ZBV:

5/33

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 210 Most na silnici I/11 přes potok Hlučová v km 15,343 - část založení a spodní stavba

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice -MOTA - ENGIL a SDS EXMOST"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

9

Scupis prací - počet listů A4

X

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

X

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi intranet RSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Z důvodu zjištění základových poměrů byl před započítáním projekčních prací proveden geotechnický průzkum. Dle vyjádření Povodí Odry nebylo možno provádět geotechnický průzkum v oblasti břehové čáry vodního toku Hlučová. Byla provedena Dynamická penetrační zkouška (DP-408, DP-409, DP-410) a na základě výsledků této zkoušky a předpokládaném složení podloží byla zpracována dokumentace DSP+DZS. Před začátkem stavebních prací byl proveden doplňkový geotechnický průzkum pomocí vrtů (J-552, J-553, J-554, J-555). Založení mostního objektu ve stupni RDS se koncepčně od předchozího stupně neliší. Výsledky doplňkového geotechnického průzkumu byly zapracovány do realizační dokumentace a statického výpočtu. Došlo k optimalizaci kubatury konsolidačního násypu a byl dopřesněn počet pilot, délky pilot a množství betonu. V souvislosti s tím došlo k navýšení množství vývrtu z pilot, který bylo potřeba uložit na skládce. Na základě statického výpočtu došlo k optimalizaci kubatury betonu, množství výztuže a počtu ložisek ve spodní stavbě mostního objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-2 194 496,56	0,00	-2 194 496,56

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s.	jméno	datum 23.11.15	podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 24.10.2015	podpis
Supervize	jméno	datum 7.12.2015	podpis
Správce stavby	jméno	datum 24.10.2015	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě neotřeseny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)

jméno _____ datum 24.10.2015 podpis _____

Zhotovitel MOTA - ENGIL a SDS EXMOST

jméno _____ datum 27-10-2015 podpis _____

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: _____

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 210 Most na silnici I/11 přes potok Hlučová v km 15,343 - část založení a spojení stavba	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 210/2	Číslo ZBV: 5/34
--	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice -MOTA - ENGIL a SDS EXMOST"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

9

Soupis prací - počet listů A4

X

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

79

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Z důvodu zjištění základových poměrů byl před započítáním projekčních prací proveden geotechnický průzkum. Dle vyjádření Povodí Odry nebylo možno provádět geotechnický průzkum v oblasti břehové čáry vodního toku Hlučová. Byla provedena Dynamická penetrační zkouška (DP-408, DP-409, DP-410) a na základě výsledků této zkoušky a předpokládaném složení podloží byla zpracována dokumentace DSP+DZS. Před začátkem stavebních prací byl proveden doplňkový geotechnický průzkum pomocí vrtů (J-552, J-553, J-554, J-555). Založení mostního objektu ve stupni RDS se koncepčně od předchozího stupně neliší. Výsledky doplňkového geotechnického průzkumu byly zapracovány do realizační dokumentace a statického výpočtu. Došlo k optimalizaci kubatury konsolidačního násypu a byl dopřesněn počet pilot, délky pilot a množství betonu. V souvislosti s tím došlo k navýšení množství vývrtu z pilot, který bylo potřeba uložit na skládce. Na základě statického výpočtu došlo k optimalizaci kubatury betonu, množství výztuže a počtu ložisek ve spodní stavbě mostního objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	82 722,97	82 722,97

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s.	jméno	datum 23. 11. 2015	podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 28. 10. 2015	podpis
Supervize	jméno	datum 7. 12. 2015	podpis
Správce stavby	jméno	datum 28. 10. 2015	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum 8. 02. 2016	podpis
---	-------	-------------------	--------

Zhotovitel MOTA - ENGIL a SDS EXMOST	jméno	datum 27. 10. 2015	podpis
--------------------------------------	-------	--------------------	--------

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 211 Most na silnici I/11 přes silnici III/01144 v km 15,520 - část založení a spodní stavba

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 211/1

Číslo ZBV:

5/35

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice -MOTA - ENGIL a SDS EXMOST"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

9

Soupis prací - počet listů A4

X

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

X

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Z důvodu zjištění základových poměrů byl před započítáním projekčních prací proveden geotechnický průzkum. Průzkumný vrt nebylo možno provést přímo v místě budoucího mostního objektu, jelikož se zde nachází komunikace III. třídy a v bezprostřední blízkosti i inženýrské sítě. Průzkumný vrt (J-415) byl proveden v nejbližším možném místě. Před začátkem stavebních prací byl proveden doplňkový geotechnický průzkum pomocí vrtů v místě budoucího mostního objektu (J-561, J-562). Založení mostního objektu ve stupni RDS se koncepčně od předchozího stupně neliší. Na základě výsledku doplňkového geotechnického průzkumu došlo při zpracování realizační dokumentace k změně průměru pilot, dopřesnění délek pilot a množství betonu. V souvislosti s tím došlo k navýšení množství vývrtu z pilot, který bylo potřeba uložit na skládce. Na základě statického výpočtu došlo k optimalizaci množství betonu a výztuže ve spodní stavbě mostního objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 325 654,48	0,00	-1 325 654,48

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno

datum 23.11.15 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno

datum 23.11.2015 podpis

Supervize jméno

datum 7.12.2015 podpis

Správce stavby jméno

datum 23.11.2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno

datum 27.10.2015 podpis

Zhotovitel MOTA - ENGIL a SDS EXMOST jméno

datum 27.10.2015 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré.

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 211 Most na silnici I/11 přes silnici III/01144 v km 15,520 - část založení a spodní stavba	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 211/2	Číslo ZBV: 5/36
---	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice -MOTA - ENGIL a SDS EXMOST"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

9

Soupis prací - počet listů A4

x

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

41

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Z důvodu zjištění základových poměrů byl před započítáním projekčních prací proveden geotechnický průzkum. Průzkumný vrt nebylo možno provést přímo v místě budoucího mostního objektu, jelikož se zde nachází komunikace III. třídy a v bezprostřední blízkosti i inženýrské sítě. Průzkumný vrt (J-415) byl proveden v nejbližším možném místě. Před začátkem stavebních prací byl proveden doplňkový geotechnický průzkum pomocí vrtů v místě budoucího mostního objektu (J-561, J-562). Založení mostního objektu ve stupni RDS se koncepčně od předchozího stupně neliší. Na základě výsledku doplňkového geotechnického průzkumu došlo při zpracování realizační dokumentace k změně průměru pilot, dopřesnění délek pilot a množství betonu. V souvislosti s tím došlo k navýšení množství vývrtu z pilot, který bylo potřeba uložit na skládce. Na základě statického výpočtu došlo k optimalizaci množství betonu a výztuže ve spodní stavbě mostního objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	1 047 276,57	1 047 276,57

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno

datum 23.11.15 podpis

Funkce zaměstnanec ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno

datum 23.11.2015 podpis

Supervize jméno

datum 7.12.2015 podpis

Správce stavby jméno

datum 20.10.2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 16/2015) jméno

datum 8.02.2016 podpis

Zhotovitel MOTA - ENGIL a SDS EXMOST jméno

datum 27.10.2015 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 1

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 212 Most na silnici I/11 - podchod pro zvěř - část založení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

212/1

Číslo ZBV:

5/37

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice -MOTA - ENGIL a SDS EXMOST"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

9

Soupis prací - počet listů A4

x

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

35

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Z důvodu zjištění základových poměrů byl před započítáním projekčních prací proveden geotechnický průzkum. Průzkumný vrt nebylo možno provést přímo v místě budoucího mostního objektu, jelikož se zde nacházel prudký svah a nadzemní vedení VN a NN. Byla provedena Dynamická penetrační zkouška v nejbližším možném místě. Před začátkem stavebních prací byl proveden doplňkový geotechnický průzkum pomocí vrtů v místě budoucího mostního objektu (J-564, J-565). Založení mostního objektu ve stupni RDS se koncepčně od předchozího stupně neliší. Na základě výsledku doplňkového geotechnického průzkumu došlo při zpracování realizační dokumentace k dopřesnění počtu a délek pilot a množství betonu, množství výztuže a počtu zkoušek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	414 367,00	414 367,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno

datum 23.11.15 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno

datum 23.11.2015 podpis

Supervize jméno

datum 7.12.2015 podpis

Správce stavby jméno

datum 7.12.2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou/podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 13/2015) jméno

datum 8.12.2016 podpis

Zhotovitel MOTA - ENGIL a SDS EXMOST jméno

datum 27.10.2015 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 263 - Opěrná zeď u podchodu v km 15,510	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 263/1	Číslo ZBV: 6/38
---	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	3	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	---	Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	---	Projektant
		Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Po prozkoumání spádových podmínek stávajícího terénu a v rámci řešení odvodnění silničního tělesa, bylo navrženo přespádování příkopů, které umožnilo respektování prostorového uspořádání vedení vysokého napětí. S ohledem na tyto změny okolního terénu došlo k optimalizaci délky opěrné zdi - zkrácení délky o 14 m. Přepočtem došlo k úpravě skladby a rozměrů gabiónů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-587 930,98	0,00	-587 930,98

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno	datum 15-12-2015 podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno	datum 17-12-2015 podpis
Supervize SFDI jméno	datum 27.1.2016 podpis
Správce stavby jméno	datum 17-12-2015 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno	datum 17-12-2015 podpis
Zhotovitel jméno	datum 15-12-2015 podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 261 - Opěrná zeď Karpentná v km 13,054 - 13,155

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

261/1

Číslo ZBV:

6/39

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

6

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Ve stupni DZS nebyl proveden podrobný geotechnický průzkum z důvodu nepřístupnosti terénu v prostoru zdi. Tento průzkum byl proveden až ve stupni RDS. Na základě výsledků doplňkového geotechnického průzkumu byly u dilatačních úseků 7 až 10 zrušena střední řada zemních kotev. Horní řada kotev byla v těchto úsecích posunuta, z důvodu reálnosti provádění (vrtání a napínání), dolů - 1m nad spodní řadu kotev.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-6 906 199,69	0,00	-6 906 199,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno _____ datum 15-12-2015 podpis _____

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno _____ datum 17-12-2015 podpis _____

Supervize SFDI jméno _____ datum 27.1.2016 podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 17-12-2015 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno _____ datum 17-12-2015 podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum 15-12-2015 podpis _____

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 204 - Most na silnici I/11 přes MK a Tisový potok v km 12,198

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

204/4

Číslo ZBV:

6/40

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

8

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Vícepráci v ZBV:

Optimalizací tvarů a upřesněním technického řešení v RDS dojde k úspoře u spřažené ZB desky. ZB deska staticky vyhovuje i bez příčného předpětí (pouze s betonářskou výztuží), proto byla předpínací výztuž z konstrukce odstraněna. Statický výpočet je doložen v RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněpráci	Cena navrhovaných Vícepráci	Cena navrhovaných Méněpráci a Vícepráci celkem
-1 311 012,02	0,00	-1 311 012,02

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno

datum 15-12-2015 podpis

Funkce zaměsinnice RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno

datum 17-12-2015 podpis

Supervize SFDI jméno

datum 27.1.2016 podpis

Správce stavby jméno

datum 17-12-2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tentó Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno

datum 17-12-2015 podpis

Zhotovitel jméno

datum 15-12-2015 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - klíčový list

Číslo paré:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 206 - Most na silnici I/11 přes Olši a III/01142 v km 13,615	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 206/3	Číslo ZBV: 7/41
--	---	-------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGL a SDS EXMOST"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

4

Soupis prací - počet listů A4

6

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Změna je zařazena dle Směrnice GR č. 18/2015 z května 2015 a dle čl. 13.2 "Zvláštních obchodních podmínek" stavby do kategorie prací č. 8 "Zhodnocení", z důvodu snížení nákladů objednatele na realizaci a následně dojde i ke snížení nákladů na provoz a údržbu stavby.

Ve stupni ZDS bylo trvalé příčné ztužení uvažováno po vzdálenostech 7,0-7,5m a jeho součástí byly trvalé diagonální vzpěry. Ve stupni RDS bylo navrženo dočasné ztužení místo trvalého příčného ztužení ocelové mostní konstrukce.

Změny byly projednány a odsouhlaseny na výrobních výborech RDS ve dnech 10.3.2015 a 14.5.2015 za účasti zástupců investora, správce stavby a projektanta RDS. V souladu se závěry z výše uvedených výrobních výborů byla statickým výpočtem projektanta RDS ověřena varianta řešení montážního ztužení na úkor snížení množství trvalého příčného ztužení navrženého v ZDS.

Podstata úspory nákladů pro dodávku a montáž ocelové konstrukce mostu spočívá v tom, že v ZDS byla navržena konstrukce, která nevyžadovala montážní ztužení.

Touto změnou dojde ke snížení ceny:

- ocelové spřažené konstrukce, protikorozní ochrany a nátěrů

- provozních nákladů při následné údržbě tvarové zjednodušených styčnic ocelové spřažené konstrukce a snížením množství nátěrů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-10 102 243,90	0,00	-10 102 243,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno	datum 26.5.2016 podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno	datum 30-05-2016 podpis
Supervize SFDI jméno	datum 14.6.16 podpis
Správce stavby jméno	datum 30-05-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno	datum 30-05-2016 podpis
---	-------------------------

Zhotovitel jméno	datum 25-05-2016 podpis
------------------	-------------------------

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Přeložka silnice I/11, km 10,260-16,499	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/3	Číslo ZBV: 42.3
---	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST", Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle původní bilance zemin bylo uvažováno, že do násypů bude použita veškerá vhodná a podmínečně vhodná zemina vytěžená při všech zemních pracích. Jednalo se i o zeminu z vrtů pro piloty, z výkopů pro základové konstrukce, z vytěžených zářezů atd. Na základě Doplnkového geotechnického průzkumu došlo k redukci některých prací, například zkrácení délek pilot, snížení rozsahu výkopu pro základy, čímž došlo ke změně bilanci zemin, což nebylo možno předvídat. Výsledkem je nedostatek zemin pro provedení násypového tělesa. Průběžným monitorováním, zaměřováním jednotlivých druhů zemin na stavbě a posuzováním geotechniky zhotovitele i objednatele je zřejmé, že vzhledem k nepředvídatelným anomáliím v průběhu jednotlivých geologických vrstev podloží se snižuje množství vhodných a podmínečně vhodných zemin. Dle kvalifikovaného odhadu, který je možno doložit výpočty předpokládáme, že bude chybět 80.000 m3 materiálu do násypu. Zásadní informace o anomáliích v zemních pracích podrobný IGP neuváděl. Až v doplňkovém IGP byly zjištěny anomálie v průběhu jednotlivých geologických vrstev a tím i nedostatek vhodných a podmínečně vhodných zemin do násypu, čímž vznikla nepředvídaná potřeba nákupu vhodného materiálu (hlušina z dolu Paskov, Darkov) pro zhotovení násypu. Bez provedení násypů z vhodných materiálů (z nakupovaných materiálů) není možné provést navazující konstrukční prvky objektu a tím celý objekt dokončit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	41 040 000,00	41 040 000,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno	datum - 3 -10- 2016 podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV č. 43.3 jméno	datum - 4 -10- 2016 podpis
Supervize SFDI jméno	datum 9. 2. 2017 podpis
Správce stavby ředitel Správy Ostrava jméno	datum - 4 -10- 2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016) jméno	datum 07 -12- 2016 podpis
Zhotovitel jméno	datum - 3 -10- 2016 podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Přeložka silnice I/11, km 10,260-16,499	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/4	Číslo ZBV: 43.3
---	---	-------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGL a SDS EXMOST", Na Hřebenec II 1718/10, 140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle původní bilance zemín bylo uvažováno, že do násypů bude použita veškerá vhodná zemina vytěžená při zemních pracích. Dle zadávací dokumentace byl proveden "Doplňkový geotechnický průzkum", který prokázal výskyt většího množství nevhodné zeminy (jilovců), které byly původně uvažovány do násypu. Do násypu budou použity zeminy podmíněčně vhodné po jejich úpravě. Zpracováním RDS a podrobnými výpočty bylo optimalizováno množství zemních prací.

DZS předpokládala, že násypy budou zhotoveny z odkopávaného materiálu bez úpravy (výkopy 503.310 m³, násypy 337.703 m³). "Doplňkový geotechnický průzkum" neprokázal potřebné množství vhodných zemín bez úpravy a při realizaci zářezů bylo zjištěno, že bude nutno, oproti předpokládám DZS, část materiálu upravit. Za období 07/2015 až 06/2016 je to celkem 37351 m³ na objektu SO 101. V současné době (období 09/2015 - 06/2016) se jedná o 24950 m³ zlepšené zeminy (12401 m³ bylo předmětem ZBV 5/27). Nedostatek vhodného materiálu z výkopu nebylo možno předvídat. Práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Bez provedení dodatečných prací není možno provést navazující konstrukční prvky objektu a tím celý objekt dokončit. Stavební práce nelze technicky, ani ekonomicky, oddělit od stavby, nelze je provádět jako jeden celek bez návaznosti na práce v zakázce obsažené.

Změny záporné vznikají odečtením poloviny předmětného množství z položky "Uložení sypaniny do násypů se zhut do 100%PS". Po ukončení prací bude druhá část odečtena přesně.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-911 049,25	8 607 750,00	7 696 700,75

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s. jméno	datum 23. 2. 17	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV č. 43.3 jméno	datum 24. 02. 2017	podpis
Supervize SFDI jméno	datum 27. 2. 17	podpis
Správce stavby jméno	datum 24. 02. 2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016) jméno	datum 24. 2. 2017	podpis
Zhotovitel jméno	datum 23. 2. 2017	podpis
	Číslo paré:	

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 111 - MÚK Bystřice v km 14,376	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 111/1	Číslo ZBV: 44.3
--	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGIL a SDS EXMOST", Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle původní bilance zemin bylo uvažováno, že do násypů bude použita veškerá vhodná zemina vytěžená při zemních pracích. Dle zadávací dokumentace byl proveden "Doplňkový geotechnický průzkum", který prokázal výskyt většího množství nevhodné zeminy (jílovců), které byly původně uvažovány do násypu. Do násypu budou použity zeminy podmíněčně vhodné po jejich úpravě. Zpracováním RDS a podrobnými výpočty bylo optimalizováno množství zemních prací.

DZS předpokládala, že násypy budou zhotoveny z odkopávaného materiálu bez úpravy. "Doplňkový geotechnický průzkum" neprokázal potřebné množství vhodných zemin bez úpravy a při realizaci zářezů bylo zjištěno, že bude nutno, oproti předpokladům DZS, část materiálu upravit. Za období 07/2015 až 06/2016 je to celkem 2574 m³ na objektu SO 111. Nedostatek vhodného materiálu z výkopu nebylo možno předvídat. Práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Bez provedení dodatečných prací není možno provést navazující konstrukční prvky objektu a tím celý objekt dokončit. Stavební práce nelze technicky, ani ekonomicky, oddělit od stavby, nelze je provádět jako jeden celek bez návaznosti na práce v zakázce obsažené.

Změny záporné vznikají odečtením poloviny předmětného množství z položky "Uložení sypaniny do násypů se zhut do 100%PS". Po ukončení prací bude druhá část odečtena přesně.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-93 989,61	888 030,00	794 040,39

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s.	jméno	datum 23. 9. 17	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV č. 43.3	jméno	datum 24. 02. 2017	podpis
Supervize SFDI	jméno	datum 27. 2. 17	podpis
Správce stavby	jméno	datum 24. 02. 2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum 24. 9. 2017	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 23. 9. 2017	podpis
			Číslo paré

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/11 Oldřichovice - Bystřice, ev.č. 3271117014 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 127 - Přeložka stáv. sil. I/11 Bystřice-Hrádek v km 16,288	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 127/1	Číslo ZBV: 45.3
--	---	-------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice - Bystřice - MOTA-ENGL a SDS EXMOST", Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle původní bilance zemín bylo uvažováno, že do násypů bude použita veškerá vhodná zemina vyléžená při zemních pracích. Dle zadávací dokumentace byl proveden "Doplňkový geotechnický průzkum", který prokázal výskyt většího množství nevhodné zeminy (jílovců), které byly původně uvažovány do násypu. Do násypu budou použity zeminy podmíněčně vhodné po jejich úpravě. Zpracováním RDS a podrobnými výpočty bylo optimalizováno množství zemních prací.

DZS předpokládala, že násypy budou zhotoveny z odkopávaného materiálu bez úpravy. "Doplňkový geotechnický průzkum" neprokázal potřebné množství vhodných zemín bez úpravy a při realizaci zářezů bylo zjištěno, že bude nutno, oproti předpokladům DZS, část materiálu upravit. Za období 07/2015 až 06/2016 je to celkem 4500 m³ na objektu SO 127. Nedostatek vhodného materiálu z výkopu nebylo možno předvídat. Práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Bez provedení dodatečných prací není možno provést navazující konstrukční prvky objektu a tím celý objekt dokončit. Stavební práce nelze technicky, ani ekonomicky, oddělit od stavby, nelze je provádět jako jeden celek bez návaznosti na práce v zakázce obsažené.

Změny záporné vznikají odečtením poloviny předmětného množství z položky "Uložení sypaniny do násypů se zhut do 100%PS". Po ukončení prací bude druhá část odečtena přesně.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-164 317,50	1 552 500,00	1 388 182,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) SUDOP PRAHA a.s.	jméno	datum 23.2.17	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV č. 43.3	jméno	datum 26.02.2017	podpis
Supervize SFDI	jméno	datum 27.2.17	podpis
Správce stavby	jméno	datum 26.02.2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum 24.2.2017	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 23.2.2017	podpis
		Číslo paré:	