



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0027/0/OPRI/21

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

- 1.1. **Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel:** **MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.**
se sídlem: Říční 456/10, 118 00 Praha 1
zastoupená: Ing. Martinem Kapiasem, jednatelem
IČO: 480 36 161
DIČ: CZ48036161
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. odd. C,
vložka 15078

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 07. 07. 2021 Smlouvu o dílo č. 0027/0/OPRI/21 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**ZŠ Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu - 2. NP**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 4.781.489,- Kč bez DPH, tj. 5.785.601,69,-Kč vč. DPH.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení dodatečných stavebních prací a dodávek uvedených v příloze č.1, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla z části v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Na základě výše uvedeného se jedná o tyto změny: změny druhu podhledů v učebnách 2.07, 2.08 a 2.09, doplnění podhledu a úprava stěn v místnosti 2.02, navýšení stoupačky UT vč. protipožárních prostupů, demontáž VZT jednotky, opláštění stoupačky v nižším patře SDK, výměna wifi routeru, doplnění elektrokabeláže vč. zadrážkování, dodání a osazení IP telefonů, doplnění SDK podhledu v 1.NP na toaletách, doplnění slaboproudu – panikové tlačítko na invalidním wc a posílení výkonu zesilovače rozhlasu a změna druhu maleb.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna ceny díla uplatněním § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze tohoto dodatku označené jako: „Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy 1-12“, přičemž:
- a) změny závazku provedené dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. jsou zahrnuty ve změnových listech č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 a 11, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 258.175,46,-Kč bez DPH, tj. 5,4 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy;

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené v čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy jako přílohy č. 1 – 6, se doplňují o přílohu č. 7. následujícího znění:

„7. Příloha č. 7 - Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy 1 - 11“

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se ruší odstavce ve znění: „Výše uvedené dokumenty (body 2. až 6.) tvoří Přílohy 2 až 6 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, dokumenty uvedené pod bodem 1 (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) přílohu této smlouvy. Pro předejití nejasnostem smluvní strany výslovně prohlašují, že součástí díla je i zajištění vydání pravomocného správního rozhodnutí příslušného správního orgánu nezbytného pro užívání díla jako stavby k jejímu účelu.“ a nahrazuje se následujícím zněním:

„Výše uvedené dokumenty (body 2. až 7.) tvoří Přílohy 2 až 7 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, dokumenty uvedené pod bodem 1. (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) přílohu této smlouvy. Pro předejití nejasnostem smluvní strany výslovně prohlašují, že součástí díla je i zajištění vydání pravomocného správního rozhodnutí příslušného správního orgánu nezbytného pro užívání díla jako stavby k jejímu účelu.“

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo ze strany zhotovitele (bez vad a nedodělků)dle článku 3. této smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH:	5.039.664,46 Kč
DPH:	1.058.329,54 Kč
Celková cena vč. DPH:	6.097.994,00 Kč“

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 25. 06. 2021 a ze dne 25. 8. 2021 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 7 tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující:

„Přílohy:

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná v 03/2021 generálním projektantem spol. VPÚ DECO PRAHA a.s.;
- Příloha č. 2: Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem;
- Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
- Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem
- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 6: Realizační tým
- Příloha č. 7: Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy 1-11“

- 3.8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v 1 (jednom) stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 38/1047/2021 ze dne 01.09.2021.

č.0027/1/OPRI/21

- 4.6. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 7 Smlouvy, je nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Praze dne

**Tomáš
Homola** Digitálně podepsal
Tomáš Homola
Datum: 2021.09.23
14:10:04 +02'00'

.....
za objednatele:

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

V Praze dne

**Ing. Martin
Kapias** Digitálně podepsal
Ing. Martin Kapias
Datum: 2021.09.22
09:37:25 +02'00'

.....
za zhotovitele:

Ing. Martin Kapias
jednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: Minera_DOD_01

Stavba: Pod Žvahovem - Dodatek č. 1

Místo: 

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:



PÚ DECO PRAHA, a.s. Podbabská 101
166 00 Praha 6
IČ: 60193283, DIČ: CZ60193280

Cena bez DPH Přípočty bez DPH Odpočty bez DPH

Popis

Kód

Náklady z rozpočtů

01	Změnový list č.1 - Učebny 2.07, 08 a 09 (podhledy, stěny atd)	258 175,46	936 986,01	-678 810,55
02	Změnový list č.2 - Chodba 2.02 (podhledy, podlaha, stěny atd)	75 959,58	378 519,83	-302 560,25
03	Změnový list č.3 - Navýšení stoupačky ÚT + protipožární prostupy	-96 745,66	208 022,64	-304 768,30
04	Změnový list č.4 - Demontáž VZT jednotky	39 164,00	39 164,00	0,00
05	Změnový list č.5 - Opláštění SDK (stoupačka v nižších patrech)	39 112,00	39 112,00	0,00
06	Změnový list č.6 - Výměna WIFI router	7 541,10	7 541,10	0,00
07	Změnový list č.7 - Elektro(kabely) + drážkování	7 914,00	17 754,00	-9 840,00
08	Změnový list č.8 - IP telefony	80 767,00	99 679,00	-18 912,00
09	Změnový list č.9 - SDK podhled 1.NP (toalety)	8 792,00	16 380,00	-7 588,00
10	Změnový list č.10 - SLB (hodiny, zesilovač atd)	10 606,19	10 606,19	0,00
11	Změnový list č.11 - Malby	62 206,00	97 348,00	-35 142,00
		22 859,25	22 859,25	0,00

Zhotovitel: MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.	Změnový list - č.1	Číslo dokumentu : 1
		Počet příloh : 1
		Účinnost od :

NÁZEV STAVBY	ZŠ Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu - 2.NP
--------------	---

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : (méněpráce nebo vícepráce)	Číslo : 1
---	-----------

Komu: Mgr. Tomáš Nový	Od: Ing. Tomáš Krejčí	Datum: 24.08.2021
Odesláno: Poštou:	E-mail: tomas.novy@praha5.cz	Osobně: Kurýr:

Předmět změny : Učebny 2.07, 08 a 09 (podhledy, stěny atd)

Důvod změny : V průběhu realizace se rozhodlo, že stávající podhled nebude demontován a nahrazen novým, ale zůstane ponechán a bude schován podhledem novým. Z důvodu velice krátké doby realizace.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původně Navržen akustický celistvý SDK podhled a pouze částečná lokální oprava omítek stěn.

Nové řešení Akustický kazetový podhled a celoplošné potažení lepidla s výztužnou tkaninou na stěny včetně kompletního vyštukování.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet :	378 519,83	Kč
Odpočet :	-302 560,25	Kč
Rozdíl ceny :	75 959,58	Kč

Odsouhlasil a potvrdil:
Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko:  Datum: 26.8.2021

TDI stavby: Ing. Pavel Jadrníček Podpis a razítko:  Datum: 29.8.2021

AD stavby: Ing. Michaela Holá Podpis a razítko:  Datum: 29.8.2021

REINVEST
REINVEST spol. s r. o.,
K Novému dvoru 897/66, Praha 4,
DIČ: CZ65410840, zapsáno
u MS v Praze oddíl C, vl. 44457

Zástupce Zhotovitele: Ing. Petr Janoušek Podpis a razítko:  Datum: 29.8.2021

stavební společnost s.r.o. VPU DECO PRAHA s.r.o. Podbábáská 1014/2
Říčany Praha 1 166 00 Praha 6, IČ: 60193289, DIČ: CZ60193289

Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.

POKYN KE ZMĚNĚ :	Číslo : 1
------------------	-----------

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změny prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 75 959,58 Nový termín dokončení: dle SOD

Zodpovědný zástupce objednatele:

Jméno: Ing. Tomáš Nový podpis a razítko: Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

Jméno: Ing. Petr Janoušek podpis a razítko: Datum:

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.

Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2
Iniciátor změny: Objednatel	Dopad na termín dokončení: NE	Dopad na projekt: NE	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pod Žvahovem - Dodatek č. 1

Objekt:

01 - Změnový list č. 1 - Učebny 2.07, 08 a 09 (podhledy, stěny atd)

Místo:

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Přípočty	Odpočty
Náklady soupisu celkem								378 519,83	-302 560,25
D	HSV		Práce a dodávky HSV				43 078,50		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				69 525,00		
1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty "2.NP"	m2	309,000	225,00	69 525,00	69 525,00	
	W		"2.07. UČEBNA 24 ZÁKŮ" 102		102,000				
	W		"2.08. UČEBNA 24 ZÁKŮ" 103		103,000				
	W		"2.09. UČEBNA 24 ZÁKŮ" 104		104,000				
	W		Součet		309,000				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-26 446,50		
2	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	-195,900	135,00	-26 446,50	-26 446,50	
	W		"2.NP"		-85,600				
	W		"B2.07. UČEBNA" -85,6		-44,000				
	W		"B2.08. KABINET" -44		-66,300				
	W		"B2.09. UČEBNA" -66,3		-195,900				
	W		Mezisoučet 2.NP		-195,900				
	W		Součet		-195,900				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				32 881,08		
D	762		Konstrukce tesařské				-8 815,50		
3	K	762841811	Demontáž, podbití obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	-195,900	45,00	-8 815,50	-8 815,50	
	W		"2.NP"		-85,600				
	W		"B2.07. UČEBNA" -85,6		-44,000				
	W		"B2.08. KABINET" -44		-66,300				
	W		"B2.09. UČEBNA" -66,3		-195,900				
	W		Mezisoučet 2.NP		-195,900				
	W		Součet		-195,900				
D	763		Konstrukce suché výstavby				15 234,50		
4	K	763131452.PD06	Podhled ze sédrokartonových perforovaných desek (součinitel pohltivosti 0,8), dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-194,500	820,00	-159 490,00	-159 490,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
	W		<i>jednotková cena vč. provedení prostupu pro zápusťná svítidla a VZT a jejich začištění, provedení přízhižného napojení na stěny a dilatace</i>						
	W		"2.NP"		-63,700				
	W		"2.07. UČEBNA 24 ZÁKŮ" -63,7		-65,000				
	W		"2.08. UČEBNA 24 ZÁKŮ" -65						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Přípočty	Odpočty
W			"2.09. UČEBNA 24 ZÁKŮ" -65,8		-65,800				
W			Mezisoučet 2.NP		-194,500				
W		PD06	Součet		-194,500				
5	K	763131711	SDK podhled dilatace	m	-6,600	240,00	-1 584,00		-1 584,00
W			"2.NP"						
W			"2.09. UČEBNA 24 ZÁKŮ" -6,6		-6,600				
W			Mezisoučet 2.NP		-6,600				
W			Součet		-6,600				
6	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-194,500	30,00	-5 835,00		-5 835,00
W			"2.NP"						
W			"2.07. UČEBNA 24 ZÁKŮ" -63,7		-63,700				
W			"2.08. UČEBNA 24 ZÁKŮ" -65		-65,000				
W			"2.09. UČEBNA 24 ZÁKŮ" -65,8		-65,800				
W			Mezisoučet 2.NP		-194,500				
W			Součet		-194,500				
7	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjmatečnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	194,500	600,00	116 700,00	116 700,00	
W			"2.NP"						
W			"2.07. UČEBNA 24 ZÁKŮ" 63,7		63,700				
W			"2.08. UČEBNA 24 ZÁKŮ" 65		65,000				
W			"2.09. UČEBNA 24 ZÁKŮ" 65,8		65,800				
W			Mezisoučet 2.NP		194,500				
W			Součet		194,500				
8	M	59036513.T1	podhled Alpha Board (SK) 600x600x19mm	m2	163,500	346,60	56 669,10	56 669,10	
P			Poznámka k položce:						
W			jednotková cena vč. provedení pro zapuštěná svítidla a revizní dvířka		163,500				
W			155,714285714286*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"						
9	M	59036513.T2	podhled Schlicht SK 600x600mm	m2	48,000	182,80	8 774,40	8 774,40	
P			Poznámka k položce:						
W			jednotková cena vč. provedení pro zapuštěná svítidla a revizní dvířka		48,000				
W			45,7142857142857*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"						
D		776	Podlahy poviakové						
10	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	-223,675	310,00	26 462,08		-69 339,25
P			Poznámka k položce:						
W			protiskliznost dle specifikace v TZ						
11	M	28412299.T	PVC AMBIENT EDITH 998L (výběr dle investora)	m2	223,675	359,00	80 299,33	80 299,33	
12	M	69751061	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1	m2	-69,000	450,00	-31 050,00		-31 050,00
W			"2.NP"						
W			"2.07. UČEBNA 24 ZÁKŮ" 19,7		19,700				
W			"2.08. UČEBNA 24 ZÁKŮ" 19,4		19,400				
W			"2.09. UČEBNA 24 ZÁKŮ" 20,9		20,900				
W			koberec		60,000				
W			Mezisoučet 2.NP		60,000				
W			Součet		-69,000				
13	M	69775199.T	KOBEREC FORTESSE SDE NEW 24 (výběr dle investora)	m2	88,000	529,00	46 552,00	46 552,00	

Zhotovitel: MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.	Změnový list - č.2	Číslo dokumentu : 1
		Počet příloh : 1
		Účinnost od :

NÁZEV STAVBY	ZŠ Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu - 2.NP
--------------	--

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : (méněpráce nebo vícepráce)	Číslo : 1
--	-----------

Komu: Mgr. Tomáš Nový	Od: Ing. Tomáš Krejčí	Datum: 24.08.2021
Odesláno: Poštou:	E-mail: tomas.novy@praha5.cz	Osobně: Kurýr:

Předmět změny : Chodba 2.02 (podhledy, podlaha, stěny atd)

Důvod změny : Podlaha chodby se měla odbourat a nahradit novou PVC podlahou. Z důvodu časové úspory byla stávající dlažba vyrovnána a opatřena nášlapnou vrstvou z PVC jak udával projekt.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původně Bourání podlahové skladby (teracové dlaždice) a provedení nové kompletní skladby podlahy, lokální oprava omítek stěn a nové omítky stropu.

Nové řešení Vyrovnání stávající podlahy (nivelace) a nová PVC podlaha, celoplošné potažení lepidla s výztužnou tkaninou na stěny včetně kompletního vyštukování, nový kazetový podhled.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet :	208 022,64	Kč
Odpočet :	-304 768,30	Kč
Rozdíl ceny :	-96 745,66	Kč

Odsouhlasil a potvrdil:
Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko: Mgr. Tomáš Nový Datum: 26.8.2021

TDI stavby: Ing. Pavel Jadrníček Podpis a razítko: Ing. Pavel Jadrníček Datum: 24.8.2021

AD stavby: Ing. Michaela Holá Podpis a razítko: Ing. Michaela Holá Datum: 26.8.2021

Zástupce Zhotovitele: Ing. Petr Janoušek Podpis a razítko: Ing. Petr Janoušek Datum:

Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se o oznámení změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho vydání budou práce zahájeny.

POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo : 1

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: -96 745,66 **Nový termín dokončení:** dle SOD

Zodpovědný zástupce objednatele:

Jméno: Ing. Tomáš Nový **podpis a razítko:** **Datum:**

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

Jméno: Ing. Petr Janoušek **podpis a razítko:** **Datum:**

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.

Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2
Iniciátor změny:	Objednatel	Dopad na termín dokončení:	NE Dopad na projekt: NE

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pod Žvahovem - Dodatek č. 1

Objekt:

02 - Změnový list č.2 - Chodba 2.02 (podhledy, podlaha, stěny atd)

Místo:

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Přípočty	Odpočty
Náklady soupisu celkem									
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-96 745,66	208 022,64	-304 768,30
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				27 670,00		
1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů manášený ručně	m2	-96,500	75,00	-7 237,50		
	W		"2.NP"						
	W		"2.02. CHODBA" -96,5		-96,500				
	W		Mezisoučet		-96,500				
	W		Součet						
2	K	611131131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-96,500	175,00	-16 887,50		
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	230,200	225,00	51 795,00		
	W		"2.02. CHODBA" 230,2		230,200				
	W		Mezisoučet		230,200				
	W		Součet		230,200				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-124 415,66		
D	763		Konstrukce suché výstavby				72 761,00		
4	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjmatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	96,500	600,00	57 900,00		
	W		"2.NP"						
	W		"2.02. CHODBA" 96,5		96,500				
	W		Mezisoučet		96,500				
	W		Součet						
5	M	59036513.T	deska podhledová minerální rovná bílá Orbit 600x600mm	m2	106,150	140,00	14 861,00		
	P		Poznámka k položce:						
	W		minerální vlna, povrch štukový bez perforace, zvuková pohltivost Lw = 0,1, barva bílá, hrana SK (rovná), realce na oheň třída A2-s1, d0, 600*600*13 mm, 5,76 m2/bal.						
	W		96,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		106,150				
D	771		Podlahy z dlaždic				-280 643,30		
6	K	77111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	-96,500	10,00	-965,00		
	W		kerDLAŽBA2		-96,500				
7	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-193,000	45,00	-8 685,00		
	W		2*kerDLAŽBA2		-193,000				
8	K	771151027.R	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah příplatek k ceně -1025 za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky přes 10 mm	m2	-96,500	300,00	-28 950,00		
	W		kerDLAŽBA2		-96,500				
9	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	-3,000	35,00	-105,00		

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Přípočty	Odpočty
10	M 59054162R	profil dilatační pro povlakové podlahoviny, š. do 30 mm - objektová dilatace	m	-3,450	300,00	-1 035,00		-1 035,00
	W	"2.NP"						
	W	"2.02" -3		-3,000				
	W	Mezisoučet 2.NP		-3,000				
	W	Součet		-3,000				
	W	-3,0*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		-3,450				
11	K 771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	-70,000	97,30	-6 811,00		-6 811,00
	W	kerDLAŽBA2sokl		-70,000				
12	M 59054133	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm	m	-80,500	384,00	-30 912,00		-30 912,00
	W	kerDLAŽBA2sokl		-80,500				
	W	-70*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		-80,500				
13	K 771474111	Montáž soklí z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	-70,000	145,00	-10 150,00		-10 150,00
	W	"2.NP"		-70,000				
	W	"2.02, CHODBA" -70		-70,000				
	W	kerDLAŽBA2sokl		-70,000				
	W	Mezisoučet 2.NP		-70,000				
	W	Součet		-70,000				
14	K 771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m2	-94,640	145,00	-13 722,80		-13 722,80
	W	"2.NP"		-94,640				
	W	"B2.02, CHODBA" -94,64		-94,640				
	W	Mezisoučet 2.NP		-94,640				
	W	Součet		-94,640				
15	K 771574261	Montáž podlah keramických veikoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2	m2	-96,500	950,00	-91 675,00		-91 675,00
	W	kerDLAŽBA2		-96,500				
16	M 59761415	dlažba veikoformátová keramická svinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	-143,800	550,00	-79 090,00		-79 090,00
	W	"2.NP"		-143,800				
	W	"2.02, CHODBA" -96,5		-96,500				
	W	Mezisoučet 2.NP		-96,500				
	W	kerDLAŽBA2sokl/3		-23,333				
	W	Součet		-119,833				
	W	-119,833*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		-143,800				
17	K 771591115	Podlahy spárování silikonem	m	-70,000	35,00	-2 450,00		-2 450,00
	W	kerDLAŽBA2sokl		-70,000				
18	K 771591122	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 6 mm	m	-70,000	25,00	-1 750,00		-1 750,00
	W	kerDLAŽBA2sokl		-70,000				
19	K 771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	-96,500	45,00	-4 342,50		-4 342,50
	W	kerDLAŽBA2		-96,500				
D	776	Podlahy povlakové				83 466,64		
20	K 776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	193,000	10,00	1 930,00	1 930,00	
	W	96,5*2		193,000				
21	K 776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	193,000	50,00	9 650,00	9 650,00	
	W	96,5*2		193,000				
22	K 776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	96,500	180,00	17 370,00	17 370,00	
	W	"2.NP"		96,500				
	W	"2.02, CHODBA" 96,5		96,500				
	W	Mezisoučet		96,500				
	W	Součet		96,500				
23	M 28412299.T	PVC AMBIENT EDITH 998L (výběr dle investora)	m2	110,975	359,00	39 840,03	39 840,03	
	W	96,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		110,975				
24	K 776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	70,767	69,90	4 946,61	4 946,61	
	W	96,5/1,5*1,1		70,767				
25	K 776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	70,000	139,00	9 730,00	9 730,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W		"2.NP"					
W		"2.02, CHODBA" 70			70,000		
W		Mezisoučet 2.NP			70,000		
W		Součet			70,000		

Zhotovitel: MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.	Změnový list - č.3	Číslo dokumentu : 1
		Počet příloh : 1
		Účinnost od :

NÁZEV STAVBY	ZŠ Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu - 2.NP
--------------	--

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : (méněpráce nebo vícepráce)	Číslo : 1
--	-----------

Komu: Mgr. Tomáš Nový	Od: Ing. Tomáš Krejčí	Datum: 24.08.2021
Odesláno: Poštou:	E-mail: tomas.novy@praha5.cz	Osobně: Kurýr:

Předmět změny : Navýšení stoupačky ÚT + protipožární prostory

Důvod změny : Nová stoupačka ÚT měla vést pouze do 1.PP kde měla být napojena na stávající potrubí. Po dohodě stavba dotáhla rozvod topné vody až do kolektoru ve 2.PP

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /


Původně Stoupačka ÚT pouze do 1.PP


Nové řešení Stoupačka prodloužena až do kolektoru ve 2.PP


VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /


Přípočet :	39 164,00	Kč
Odpočet :	0,00	Kč
Rozdíl ceny :	39 164,00	Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko:  Datum: 26.8.2021

TDI stavby: Ing. Pavel Jadrníček Podpis a razítko:  Datum: 29.8.2021

AD stavby: Ing. Michaela Holá Podpis a razítko:  Datum: 26.8.2021

Zástupce Zhotovitele: Ing. Petr Janoušek Podpis a razítko:  Datum: 26.8.2021

Red stamp: INVEST, IČ: 265410840, zapsáno MS v Praze oddíl C, vl. 44457

Blue stamp: VFÚ DECO, Podbaňská 1014-20, Praha 4, IČ: 69016161, společnost s.r.o., Praha 1

POKYN KE ZMĚNĚ :	Číslo : 1
-------------------------	-----------

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změny** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 39 164,00 Nový termín dokončení: dle SOD

Zodpovědný zástupce objednatele:

Jméno: Ing. Tomáš Nový podpis a razítko: Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

Jméno: Ing. Petr Janoušek podpis a razítko: Datum:

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.

Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2
Initiátor změny:	Objednatel	Dopad na termín dokončení:	NE Dopad na projekt NE

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pod Žvahovem - Dodatek č. 1

Objekt:

03 - Změnový list č.3 - Navýšení stoupačky ÚT + protipožární prostupy

Místo:

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	D1		VCP - 1 - Navýšení stoupačky ÚT+protipožární prostupy				39 164,00
1	K	VCP1	Požární manžeta, vč. upev. materiálu - utěsnění svislého prostupu potrubí AL-Pex 20 - 25	ks	8,000	2 569,00	20 552,00
2	K	VCP1.1	potrubí z trubek plastových 25x2,3 (kompletní systém plastového potrubí včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) (bližší viz projektová dokumentace)	m	16,000	495,00	7 920,00
0	K	Pol1	montáž výše uvedeného potrubí	m	16,000	273,00	4 368,00
3	K	VCP1.2	podružný a pomocný materiál	%	100,000	2,00	200,00
4	K	VCP1.3	přesun hmot	%	100,000	4,00	400,00
5	K	VCP1.4	tepelná izolace potrubí pro dimenzi 25 typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 30mm) (bližší viz projektová dokumentace)	m	16,000	168,00	2 688,00
0	K	Pol2	montáž výše uvedené tepelné izolace	m	16,000	59,00	944,00
6	K	VCP1.2	podružný a pomocný materiál	%	20,000	3,00	60,00
7	K	VCP1.3	přesun hmot	%	20,000	2,00	40,00
8	K	VCP1.5	proplach systému po montáži, napuštění systému	h	3,000	330,00	990,00
9	K	VCP1.6	tlaková a dilatační zkouška (dle platných zákonů, vyhlášek a norem)	h	3,000	334,00	1 002,00
Přípochy							0,00
39 164,00							0,00

20 552,00	
7 920,00	
4 368,00	
200,00	
400,00	
2 688,00	
944,00	
60,00	
40,00	
990,00	
1 002,00	

Zhotovitel: MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.	Změnový list - č.4	Číslo dokumentu : 1
		Počet příloh : 1
		Účinnost od :

NÁZEV STAVBY	ZŠ Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu - 2.NP
--------------	---

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : (méněpráce nebo vícepráce)	Číslo : 1
---	-----------

Komu: Mgr. Tomáš Nový	Od: Ing. Tomáš Krejčí	Datum: 24.08.2021
Odesláno: Poštou:	E-mail: tomas.novy@praha5.cz	Osobně:
Předmět změny :	Demontáž VZT jednotky	Kurýr:

Důvod změny : Byla potřeba demontovat a přesunout stávající rekuperační jednotka z učebny, aby se mohli provést požadované práce. V projektu se uvažovalo pouze s instalací této jednotky.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /


Původně Pouze instalace jednotky


Nové řešení Demontáž a přesunutí stávající jednotky

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet :	39 112,00	Kč
Odpočet :	0,00	Kč
Rozdíl ceny :	39 112,00	Kč

Odsouhlasil a potvrdil:
Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko:  Datum: 26.8.2021

TDI stavby: Ing. Pavel Jadrníček Podpis a razítko:  Datum: 24.8.2021

AD stavby: Ing. Michaela Holá Podpis a razítko:  Datum: 26.8.2021

Zástupce Zhotovitele: Ing. Petr Janoušek Podpis a razítko:  Datum: 26.8.2021

Toto Oznámení změny-Změnový list **nesmí být považován za Pokyn ke změně**, jedná se pouze o ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho vydání budou práce zahájeny.

POKYN KE ZMĚNĚ :	Číslo : 1
-------------------------	-----------

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **39 112,00** Nový termín dokončení: **dle SOD**

Zodpovědný zástupce objednatele:
jméno: Ing. Tomáš Nový podpis a razítko: Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:
jméno: Ing. Petr Janoušek podpis a razítko: Datum:

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.

Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2
Iniciátor změny:	Objednatel	Dopad na termín dokončení:	NE Dopad na projekt NE

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pod Žvahovem - Dodatek č. 1

Objekt:

04 - Změnový list č.4 - Demontáž VZT jednotky

Místo:

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Přípočty	Odpočty
Náklady soupisu celkem								39 112,00	
D	D1		Demontáž stávající rekuperační jednotky v učebně				39 112,00		
1	K	VCP0401	Demontáž VZT potrubí včetně protihlukové izolace	bm	4,000	256,00	1 024,00	1 024,00	
2	K	VCP0402	Demontáž laminátového krytu VZT jednotky a potrubí	m2	10,000	859,00	8 590,00	8 590,00	
3	K	VCP0403	Přesun VZT jednotky mimo rekonstruovaný objekt a její zabalení	ks	1,000	2 890,00	2 890,00	2 890,00	
4	K	VCP0404	likvidace starého VZT potrubí včetně protihlukové izolace	bm	4,000	520,00	2 080,00	2 080,00	
5	K	VCP0405	Oprava laminátových desek	m2	10,000	665,00	6 650,00	6 650,00	
6	K	VCP0406	Vyčištění jednotky	ks	1,000	3 648,00	3 648,00	3 648,00	
7	K	VCP0407	Autorizované měření hluku	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
8	K	VCP0408	Doprava	soubor	1,000	2 230,00	2 230,00	2 230,00	
								39 112,00	0,00

Zhotovitel: MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.	Změnový list - č.5	Číslo dokumentu : 1
		Počet příloh : 1
		Účinnost od :

NÁZEV STAVBY	ZŠ Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu - 2.NP
--------------	---

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : (méněpráce nebo vícepráce)	Číslo : 1
---	-----------

Komu: Mgr. Tomáš Nový	Od: Ing. Tomáš Krejčí	Datum: 24.08.2021
Odesláno: Poštou:	E-mail: tomas.novy@praha5.cz	Osobně: Kurýr:

Předmět změny : Opláštění SDK stoupačky v nižších patrech

Důvod změny : Voda ÚT byla dle PD potřeba napojit z páteřní větve a starou stoupačku odpojit. Projekt nepočítalo se zakrytím nového potrubí v jiných patrech než ve 2.NP.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původně Projekt nezahrnoval SDK opláštění stoupačky v nižších patrech

Nové řešení Opláštění SDK stoupačky v nižších patrech

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet :	7 541,00	Kč
Odpočet :	0,00	Kč
Rozdíl ceny :	7 541,00	Kč

Odsouhlasil a potvrdil:
Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko:  Datum: 26.8.2021

TDI stavby: Ing. Pavel Jadrníček Podpis a razítko:  Datum: 24.8.2021

AD stavby: Ing. Michaela Holá Podpis a razítko:  Datum: 26.8.2021

Zástupce Zhotovitele: Ing. Petr Janoušek Podpis a razítko:  Datum:

Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o oznámení změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho vydání budou práce zahájeny.

POKYN KE ZMĚNĚ :	Číslo : 1
-------------------------	-----------

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 7 541,00 Nový termín dokončení: dle SOD

Zodpovědný zástupce objednatele:

Jméno: Ing. Tomáš Nový Podpis a razítko: Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

Jméno: Ing. Petr Janoušek Podpis a razítko: Datum:

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.

Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2
Iniciátor změny: Objednatel	Dopad na termín dokončení: NE	Dopad na projekt: NE	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pod Žvahovem - Dodatek č. 1

Objekt:

05 - Změnový list č.5 - Opláštění SDK (stoupačka v nižších patrech)

Místo:

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Přípočty	Odpočty
Náklady soupisu celkem									
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 541,10		
D	763		Konstrukce suché výstavby				7 541,10		
1	K	763121453	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30						
	W		opláštění stoupačky v nižších patrech						
	W		(0,25*0,4+0,25)*3,8*3	m2	10,260	735,00	7 541,10	7 541,10	0,00
					10,260				

Zhotovitel: MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.	Změnový list - č.6	Číslo dokumentu : 1
		Počet příloh : 1
		Účinnost od :

NÁZEV STAVBY	ZŠ Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu - 2.NP
--------------	--

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :	Číslo : 1
---------------------------------	-----------

(měněpráce nebo vícepráce)

Komu:	Mgr. Tomáš Nový	Od:	Ing. Tomáš Krejčí	Datum:	24.08.2021
Odesláno:	Poštou:	E-mail:	tomas.novy@praha5.cz	Osobně:	Kurýr:

Předmět změny : Výměna WIFI router

Důvod změny : Uživatel / správce sítě IT vznesl požadavek, za by mohly být montovány wi-fi routery stejné jako byly použity při rekonstrukci ve 3.NP

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původně Jiné specifikace WIFI routeru

Nové řešení Náhrada dle rekonstrukce ve 3.NP

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet :	17 754,00	Kč
Odpočet :	-9 840,00	Kč
Rozdíl ceny :	7 914,00	Kč

Odsouhlasil a potvrdil:
Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko:  Datum: 26.8.2021

TDI stavby: Ing. Pavel Jadrníček Podpis a razítko:  Datum: 24.8.2021

AD stavby: Ing. Michaela Holá Podpis a razítko:  Datum: 26.8.2021

Zástupce Zhotovitele: Ing. Petr Janoušek Podpis a razítko:  Datum:

Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jednání na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho vydání budou práce zahájeny.

POKYN KE ZMĚNĚ :	Číslo : 1
-------------------------	-----------

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **7 914,00** Nový termín dokončení: **dle SOD**

Zodpovědný zástupce objednatele:

Jméno: Ing. Tomáš Nový podpis a razítko: Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

Jméno: Ing. Petr Janoušek podpis a razítko: Datum:

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.

Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2
Iniciátor změny:	Objednatel	Dopad na termín dokončení:	NE Dopad na projekt NE

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pod Žvahovem - Dodatek č. 1

Objekt:

06 - Změnový list č.6 - Výměna WIFI router

Místo:

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	742		SLABOPROUD				7 914,00
1	K	742.R010	IT - WiFi router	kpl	-6,000	1 640,00	-9 840,00
2	K	742.VCP01	Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR	kpl	6,000	2 959,00	17 754,00

Přípočty

17 754,00

Odpočty

-9 840,00

17 754,00	-9 840,00
-----------	-----------

Zhotovitel: MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.	Změnový list - č.7	Číslo dokumentu : 1
		Počet příloh : 1
		Účinnost od :

NÁZEV STAVBY	ZŠ Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu - 2.NP
--------------	---

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :	Číslo : 1
(méněpráce nebo vícepráce)	

Komu:	Mgr. Tomáš Nový	Od:	Ing. Tomáš Krejčí	Datum:	24.08.2021
Odesláno:	Poštou:	E-mail:	tomas.novy@praha5.cz	Osobně:	
				Kurýr:	

Předmět změny : Elektro(kabely) + drážkování

Důvod změny : Na základě odsouhlasení pohledu na chodbě a nevyužití vedení kabelů v lištách bylo potřeba zasekat svíslé kabely pod omítku, aby zůstala čistá stěna bez nevzhledných lišt.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /


Původně Vedení kabelů v lištách

Nové řešení Zasekání kabelů do drážek

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY : / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet :	99 679,00	Kč
Odpočet :	-18 912,00	Kč
Rozdíl ceny :	80 767,00	Kč

Odsouhlasil a potvrdil:
Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko:  Datum: 26.8.2021

TDI stavby: Ing. Pavel Jadrniček Podpis a razítko:  Datum: 27.8.2021

AD stavby: Ing. Michaela Holá Podpis a razítko:  Datum: 26.8.2021

Zástupce Zhotovitele: Ing. Petr Janoušek Podpis a razítko:  Datum: 26.8.2021

Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se o oznámení změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho vydání budou práce zahájeny.

POKYN KE ZMĚNĚ :	Číslo : 1
-------------------------	-----------

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **80 767,00** Nový termín dokončení: **dle SOD**

Zodpovědný zástupce objednatele:

Jméno: Ing. Tomáš Nový podpis a razítko: Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

Jméno: Ing. Petr Janoušek podpis a razítko: Datum:

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.

Vydání čis.: 1	Změna čis.: 1	Výtisk čis.: 1	Strana čis.: 1 ze 2
Iniciátor změny:	Objednatel	Dopad na termín dokončení:	NE Dopad na projekt NE

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pod Žvahovem - Dodatek č. 1

Objekt:

07 - Změnový list č.7 - Elektro(kabely) + drážkování

Místo:

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	ost		Ostatní				80 767,00
1	K	VCP00101	Drážkování pro kabely - výměna lišt za drážky	m	160,000	98,00	15 680,00
2	K	741.R020	Lišta vkladací 20x20, plastová	m	-180,000	40,00	-7 200,00
3	K	741.R021	Lišta vkladací 40x60, plastová	m	-150,000	48,00	-7 200,00
4	K	741.R022	Montáž výše uvedených zařízení	hod	-16,000	282,00	-4 512,00
5	K	VCP00102	Navýšení ceny za instalaci kabeláže SIL - zajištění drážky	soubor	1,000	5 839,00	5 839,00
6	K	VCP00103	Navýšení ceny za instalaci kabeláže SIL - upevnění kabelu v drážce	hod	44,000	282,00	12 408,00
7	K	VCP00104	Navýšení ceny za instalaci kabeláže SIL - sádrování kabeláže	soubor	1,000	4 454,00	4 454,00
8	K	VCP00105	Navýšení ceny za instalaci kabeláže SIL - zapravení drážky	hod	36,000	282,00	10 152,00
9	K	VCP00106	Navýšení ceny za instalaci kabeláže SLP - instalace FTP kabelu do chráničky	soubor	1,000	22 872,00	22 872,00
10	K	VCP00107	Navýšení ceny za instalaci kabeláže SLP - zajištění drážky	hod	36,000	282,00	10 152,00
11	K	VCP00108	Navýšení ceny za instalaci kabeláže SLP - upevnění kabelu (s chráničkou) v drážce	soubor	1,000	10 226,00	10 226,00
12	K	VCP00109	Navýšení ceny za instalaci kabeláže SLP - zapravení drážky	hod	28,000	282,00	7 896,00

Přípočty

99 679,00

-18 912,00

15 680,00	
	-7 200,00
	-7 200,00
	-4 512,00
5 839,00	
12 408,00	
4 454,00	
10 152,00	
22 872,00	
10 152,00	
10 226,00	
7 896,00	

Zhotovitel: MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.	Změnový list - č.8	Číslo dokumentu : 1
		Počet příloh : 1
		Účinnost od :

NÁZEV STAVBY	ZŠ Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu - 2.NP
--------------	---

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :	Číslo : 1
(méněpráce nebo vícepráce)	

Komu: Mgr. Tomáš Nový	Od: Ing. Tomáš Krejčí	Datum: 24.08.2021
Odesláno: Poštou:	E-mail: tomas.novy@praha5.cz	Osobně: Kurýr:

Předmět změny : Výměna IP telefonů

Důvod změny : Uživatel se dohodl se stavbou a investorem na osazení stejných IP telefonů jako byly použity ve škole už dříve

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původně Nevyhovující specifikace IP telefonu

Nové řešení Nová specifikace IP telefonu jako ve 3.NP

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet :	16 380,00	Kč
Odpočet :	-7 588,00	Kč
Rozdíl ceny :	8 792,00	Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko:  Datum: 26.8.2021

TDI stavby: Ing. Pavel Jadrníček Podpis a razítko:  Datum: 29.8.2021

AD stavby: Ing. Michaela Holá Podpis a razítko:  Datum: 26.8.2021

Zástupce Zhotovitele: Ing. Petr Janoušek Podpis a razítko:  Datum:

Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se o oznámení změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho vydání budou práce zahájeny.

POKYN KE ZMĚNĚ :	Číslo : 1
------------------	-----------

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 8 792,00 Nový termín dokončení: dle SOD

Zodpovědný zástupce objednatele:

Jméno: Ing. Tomáš Nový podpis a razítko: Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

Jméno: Ing. Petr Janoušek podpis a razítko: Datum:

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.

Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2
Iniciátor změny: Objednatel	Dopad na termín dokončení: NE	Dopad na projekt: NE	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pod Žvahovem - Dodatek č. 1

Objekt:

08 - Změnový list č.8 - IP telefony

Místo:

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	742	SLABOPROUD					8 792,00
1	K	742.R015	DDZ - domácí telefon - IP s tlačítky	kpl	-4,000	1 897,00	-7 588,00
2	K	742.VCP02	Domácí telefon, typ dle předchozí rekonstrukce ve 3NP	kpl	3,000	5 460,00	16 380,00

Přípočty Odpočty

16 380,00 -7 588,00

16 380,00	-7 588,00
-----------	-----------

Zhotovitel: MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.	Změnový list - č.9	Číslo dokumentu : 1
		Počet příloh : 1
		Učinnost od :

NÁZEV STAVBY	ZŠ Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu - 2.NP
--------------	---

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : (méněpráce nebo vícepráce)	Číslo : 1
---	-----------

Komu: Mgr. Tomáš Nový	Od: Ing. Tomáš Krejčí	Datum: 24.08.2021
Odesláno: Poštou:	E-mail: tomas.novy@praha5.cz	Osobně: Kurýr:

Předmět změny : SDK podhled 1.NP (toalety)

Důvod změny : Při realizaci ve vyšších patrech bylo potřeba přemístit vedení kanalizace. Aby se to dalo provést musel se rozebrat strop na WC v 1.NP. Projekt nepočítal se zpětnou montáží.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původně Projekt nepočítal s novým SDK podhledem

Nové řešení Nový SDK podhled na WC v 1.NP

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet :	10 606,19	Kč
Odpočet :	0,00	Kč
Rozdíl ceny :	10 606,19	Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce investora: Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko:  Datum: 26.8.2021

TDI stavby: Ing. Pavel Jadrníček Podpis a razítko:  Datum: 24.8.2021

AD stavby: Ing. Michaela Holá Podpis a razítko:  Datum: 26.8.2021

Zástupce Zhotovitele: Ing. Petr Janoušek Podpis a razítko:  Datum:

Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se o oznámení změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho vydání budou práce zahájeny.

POKYN KE ZMĚNĚ :	Číslo : 1
------------------	-----------

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující**  **řádného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:**

Změna ceny v Kč: **10 606,19** Nový termín dokončení: **dle SOD**

Zodpovědný zástupce objednatele:

Jméno: Ing. Tomáš Nový Podpis a razítko: Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

Jméno: Ing. Petr Janoušek Podpis a razítko: Datum:

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.

Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2
Iniciátor změny:	Objednatel	Dopad na termín dokončení:	NE Dopad na projekt NE

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pod Žvahovem - Dodatek č. 1

Objekt:

09 - Změnový list č.9 - SDK podhled 1.NP (toalety)

Místo:

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Přípočty	Odpočty
Náklady soupisu celkem							10 606,19	0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV				706,86		
D	997	Přesun sutě				706,86		
13	K	997013211	t	0,306	700,00	214,20		
14	K	997013501	t	0,306	220,00	67,32		
15	K	997013509	t	5,814	10,00	58,14		
	VV	0,306*19 *Přepočtené koeficientem množství		5,814				
16	K	997013812	t	0,306	1 200,00	367,20		
		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02						
D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 899,33		
D	763	Konstrukce suché výstavby				7 641,51		
1	K	763131621	m2	27,280	101,00	2 755,28	2 755,28	
3	M	59030025	m2	28,644	107,00	3 064,91	3 064,91	
	VV	27,28*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		28,644				
4	K	763131714	m2	27,280	30,00	818,40	818,40	
17	K	763132811	m2	27,280	26,50	722,92	722,92	
5	K	998763301	t	0,280	600,00	168,00	168,00	
6	K	998763381	t	0,280	400,00	112,00	112,00	
		Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace						
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 257,82		
7	K	784171101	m2	27,280	5,00	136,40	136,40	
8	M	28323020	m2	28,644	5,00	143,22	143,22	
	VV	27,28*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		28,644				
9	K	784171111	m2	20,000	5,00	100,00	100,00	
10	M	58124844	m2	21,000	5,00	105,00	105,00	
	VV	20*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		21,000				
12	K	784181101	m2	27,280	15,00	409,20	409,20	
11	K	784221101	m2	27,280	50,00	1 364,00	1 364,00	
		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m						

Zhotovitel: MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.	Změnový list - č.10	Číslo dokumentu : 1
		Počet příloh : 1
		Účinnost od :

NÁZEV STAVBY	ZŠ Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu - 2.NP
--------------	---

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo :	1
(méněpráce nebo vícepráce)			
Komu:	Mgr. Tomáš Nový	Od:	Ing. Tomáš Krejčí
			Datum: 24.08.2021
Odesláno:	Poštou:	E-mail:	tomas.novy@praha5.cz
		Osobně:	Kurýr:
Předmět změny :	SLB (hodiny, zesilovač atd)		
Důvod změny :	Správce slaboproudého zařízení vznesl požadavek na posílení výkonu stávající zesilovače na rozhlas. Stávající stav byl nedostatečný a bylo potřeba ho nahradit výkonnějším. Také v průběhu realizace bylo zjištěno, že invalidní WC neobsahoval panikové tlačítko, které bylo potřeba doplnit.		
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /			
Původně	Nižší výkon zesilovače a nevyhovující specifikace hodin + chybějící panikové tlačítko na invalidní WC		
Nové řešení	Posílení výkonu zesilovače, nová specifikace hodiny jako ve 3.NP a doplnění panikového tlačítka na WC pro invalidy		
VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /			
Přípočet :	97 348,00	Kč	
Odpočet :	-35 142,00	Kč	
Rozdíl ceny :	62 206,00	Kč	

Odsouhlasil a potvrdil:				
Zástupce investora	Mgr. Tomáš Nový	Podpis a razítko:	Mgr. T. [redacted]	Datum: 26.8.2021
TDI stavby:	Ing. Pavel Jadrníček	Podpis a razítko:	[redacted]	Datum: 29.8.2021
AD stavby:	Ing. Michaela Holá	Podpis a razítko:	[redacted]	Datum: 26.8.2021
Zástupce Zhotovitele:	Ing. Petr Janoušek	Podpis a razítko:	[redacted]	Datum:

Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se o oznámení změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho vydání budou práce zahájeny.

POKYN KE ZMĚNĚ :		Číslo :	1
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:			
Změna ceny v Kč:	62 206,00	Nový termín dokončení:	dle SOD
Zodpovědný zástupce objednatele:			
jméno:	Ing. Tomáš Nový	podpis a razítko:	Datum:
Zodpovědný zástupce zhotovitele:			
jméno:	Ing. Petr Janoušek	podpis a razítko:	Datum:
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.			

Vydání čís.:	1	Změna čís.:	1	Výtisk čís.:	1	Strana čís.:	1 ze 2
Iniciátor změny:	Objednatel	Dopad na termín dokončení:	NE	Dopad na projekt:	NE		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pod Žvahovem - Dodatek č. 1
Objekt: 10 - Změnový list č.10 -

Místo: Datum: 19. 7. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
D	D1					62 206,00
1	K	742.R017	ks	-1,000	14 007,00	-14 007,00
2	K	VCP74201	ks	1,000	38 870,00	38 870,00
3	K	742.R027	ks	-1,000	9 000,00	-9 000,00
4	K	VCP74202	ks	1,000	2 073,00	2 073,00
5	K	742.R012	bm	-52,000	18,00	-936,00
6	K	742.R011	bm	100,000	25,25	2 525,00
7	K	VCP74202	bm	40,000	123,55	4 942,00
8	K	VCP74203	kpl	1,000	6 720,00	6 720,00
9	K	VCP74204	kpl	1,000	29 250,00	29 250,00
10	K	742.R023	ks	-2,000	1 405,00	-2 810,00
11	K	VCP74205	ks	4,000	3 242,00	12 968,00
12	K	742.R002	kpl	-1,000	8 389,00	-8 389,00

Přípočty	Odpočty
97 348,00	-35 142,00
38 870,00	-14 007,00
2 073,00	-9 000,00
2 525,00	-936,00
4 942,00	
6 720,00	
29 250,00	
12 968,00	-2 810,00
	-8 389,00

Zhotovitel: MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.	Změnový list - č.11	Číslo dokumentu : 1
		Počet příloh : 1
		Účinnost od :

NÁZEV STAVBY	ZŠ Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu - 2.NP
--------------	---

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : (méněpráce nebo vícepráce)	Číslo : 1
---	-----------

Komu: Mgr. Tomáš Nový	Od: Ing. Tomáš Krejčí	Datum: 24.08.2021
Odesláno: Poštou:	E-mail: tomas.novy@praha5.cz	Osobně: Kurýr:

Předmět změny : Malby

Důvod změny : Na žádost uživatele byly nové učebny vymalovány barevně na místo pouze bílé.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původně Malby klasickými malbami

Nové řešení Speciální malby od firmy Caparol

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY : / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet :	22 859,25	Kč
Odpočet :	0,00	Kč
Rozdíl ceny :	22 859,25	Kč

Odsouhlasil a potvrdil:
Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko: Mgr. T. [redacted] Datum: 26.8.2021

TDI stavby: Ing. Pavel Jadrníček Podpis a razítko: [redacted] Datum: 29.8.2021

AD stavby: Ing. Michaela Holá Podpis a razítko: [redacted] Datum: [redacted]

Zástupce Zhotovitele: Ing. Petr Janoušek Podpis a razítko: [redacted] Datum: [redacted]

Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se o oznámení změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho vydání budou práce zahájeny.

POKYN KE ZMĚNĚ :	Číslo : 1
------------------	-----------

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 22 859,25 Nový termín dokončení: dle SOD

Zodpovědný zástupce objednatele:
jméno: Ing. Tomáš Nový podpis a razítko: Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:
jméno: Ing. Petr Janoušek podpis a razítko: Datum:

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.

Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2
Iniciátor změny:	Objednatel	Dopad na termín dokončení:	NE Dopad na projekt NE

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pod Zvahovem - Dodatek č. 1

Objekt:

11 - Změnový list č.11 - Malby (speciální výběr barev ze strany investora)

Místo:

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				22 859,25
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				22 859,25
1	K	784900101	Příplatek za dražší výběr barvy	m2	525,500	43,50	22 859,25

Přípočty

22 859,25

Odpočty

0,00

22 859,25