

Dodatek č. 2, SOD/OMM-0101/2021-D02 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0101/2021

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou

(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Gardenline s.r.o.**
Sídlo: Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Kontaktní adresa: Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
Číslo účtu: KB, a.s.: 107-1361330237/0100
ČSOB, a.s.: 194984094/0300
Zastoupen: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
Právní forma, registrace: Společnost s ručením omezeným

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. sml.:
SOD/OMM-0101/2021 (dále jen jako „smlouva“).

Čl. I

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.3.2021 smlouvu č. SOD/OMM-0101/2021 a dne 16.07.2021 dodatek č. 1, SOD/OMM-0101/2021-D01. Tímto dodatkem č. 2, SOD/OMM-0101/2021-D02 se mění smlouva následovně.
2. V čl. III. Předmět smlouvy odst. 3 se smluvní strany původně dohodly:

3. Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 01.03.2021. Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím obsahem souhlasí a mají tuto nabídku k dispozici. A dále se rozsah díla doplňuje o práce uvedené ve změnovém listu č. 1, jehož součástí jsou soupisy prací odpočty a přípočty.

3. Čl. III. Předmět smlouvy odst. 3 se nahrazuje a nově zní:

3. Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 01.03.2021. Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím obsahem souhlasí a mají tuto nabídku k dispozici. A dále se rozsah díla doplňuje o práce uvedené ve změnovém listu č. 1 a č. 2, jejichž součástí jsou soupisy prací odpočty a přípočty.

4. V čl. V. Cena díla odst. 1 se smluvní strany původně dohodly:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH

5.999.858,80 Kč

(slovy:
pětmilionůdevětsetdevadesátdevěttisícsmset
padesátosm korun českých a osmdesát haléřů)

5. Čl. V. Cena díla odst. 1 se nahrazuje a nově zní:

2. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH

5.999.671,20 Kč

(slovy:
pětmilionůdevětsetdevadesátdevěttisícšestset
sedmdesátjedna koruna česká a dvacet haléřů)

Čl. II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo SOD/OMM-0101/2021 a dodatku č. 1, SOD/OMM-0101/2021-D01 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
4. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 20.9.2021 pod číslem usnesení 1056-21-2021-OMM-RM.

Příloha – Změnový list stavby č. 2 se změnovým rozpočtem č. 2

V Litoměřicích dne 23.9.2021

V Jaroměři dne 23.9.2021

.....
Zhotovitel:
Ing. Miloš Náprstek, jednatel

.....
Objednatel:
Josef Horáček, starosta

Změnový list stavby č. 2

Název stavby: „ Josefov, č.p. 238, Oprava části hradby na p.p.č. 443/2 “		
Číslo smluvního vztahu: Smlouva o dílo SD/OMM-0101/2021		
Objednavatel: Město Jaroměř nám. Československé armády 16 551 01 Jaroměř IČ: 00272728	Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Šeříková 405/13, Litoměřice 412 01 IČ: 27263827	
Dle dohody, zápisů z KD a zápisů ve stavebních denících vydáváme pokyn, na provedení následující změny díla :		
Název části stavby: Oprava části hradby na p.p.č. 443/2 v k.ú. Josefov u Jaroměře		
Popis změny: Změna v rozsahu díla a množství prováděných prací. 1. Odpočet nerezové výztuže 2. Nově navržené úpravy - odstranění nepůvodní zadržky a navýšení rozsahu spárovaného zdiva		
Důvody pro změnu: 1. Odpočet přídavné šroubovitě nerezové výztuže - táhla <i>Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Její potřeba vznikla nepředvídatelnými skutečnostmi, které nebyly dříve známy a byly zjištěny až v průběhu provádění prací. Hodnota změny je nižší než 50 % původní hodnoty závazku a cenový nárůst je nižší než 30 % původní hodnoty závazku.</i> 2. Doplnění rozsahu bourání nepůvodní zadržky a navýšení rozsahu spárovaného zdiva <i>Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Její potřeba vznikla nepředvídatelnými skutečnostmi, které nebyly dříve známy a byly zjištěny až v průběhu provádění prací. Hodnota změny je nižší než 50 % původní hodnoty závazku a cenový nárůst je nižší než 30 % původní hodnoty závazku.</i>		
ODEČTY	PŘÍPOČTY	
odečty celkem: - 41 700,- Kč bez DPH	přípočty celkem: + 41 512,40 Kč bez DPH	
Odkaz na projektovou dokumentaci: Dle PD, Ing. Hynek Stiehl, Slepá 308, Trutnov		
Vliv změny na smluvní cenu:	ANO	
Původní cena díla (dle smlouvy a dodatku č. 1) bez DPH	5 999 858,80 Kč	
Cena (vícepráce a méněpráce) dle Změnového listu č. 2 bez DPH	-187,60 Kč	
Celková cena díla bez DPH	5 999 671,20 Kč	
Celková cena díla vč. DPH:	7 259 602,15 Kč	
Vliv změny na termín dokončení:	NE	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.11.2021	
Nový termín dokončení díla		
Přílohy změnového listu: Změnový rozpočet č.2		
Objednatel	Technický dozor	Zhotovitel
Datum :		

SOUPIS PRACÍ - Odečty

Stavba:

Josefov - oprava části hradby

Místo:

Datum: 09.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

61	K	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm "dle výkresu sanace zdiva" 30	m				
	W				30,00			

SOUPIS PRACÍ - Přípočty

Stavba:
Josefov - oprava části hradby

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 09.09.2021
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Koeficient	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 3		Svislé a kompletní konstrukce		
1	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů (4,5*4,78*2) + (4,8*4,78)	m2
w				
2	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2
3	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2	m2
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
38	K	611125100	Vyplnění spár vápennou maltou vnitřních stropů z cihel (4,5*4,78*2) + (4,8*4,78) - 50 %	m2
w				
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
41	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 3*3	m2
w				
42	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití 3*3*30	m2
w				
43	K	941112831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2
w				
46	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3