

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Vysoké Mýto ON - oprava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření
č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 177 200 20

ev. č. registru VZ: 64020192

číslo jednací: 25068/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 1441

bank. spojení: KB Pardubice, č. účtu: 19-2372690267/0100

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2020/1015/0857

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Vysoké Mýto ON - oprava**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 177 200 20, číslo smlouvy zhotovitele: 2020/1015/0857, uzavřené dne 22. 1. 2021, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **8 898 287,90 Kč**

(slovy: osm milionů osm set devadesát osm tisíc dvě stě osmdesát sedm korun českých devadesát haléřů)

Celková výše víceprací činí: 495 441,42 Kč

(slovy: čtyři sta devadesát pět tisíc čtyři sta čtyřicet jedna korun českých čtyřicet dva haléřů)

Celková výše méněprací činí: 396 216,47 Kč

(slovy: tři sta devadesát šest tisíc dvě stě šestnáct korun českých čtyřicet sedm haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací zvýšila o částku ve výši 99 224,95 Kč (slovy: devadesát devět tisíc dvě stě dvacet čtyři korun českých devadesát pět haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací/méněprací činí 8 997 512,85 Kč

(slovy: osm milionů devět set devadesát sedm tisíc pět set dvanáct korun českých osmdesát pět haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 8 997 512,85 Kč

slovy: osm milionů devět set devadesát sedm tisíc pět set dvanáct korun českých osmdesát pět haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

3.11 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 27. 10. 2020 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou Dodatku č. 2, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

2) Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek

nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.

- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací
 Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne 23. 9. 2021

Za objednatele:

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

v z. Ing. Pavla Kosinová
náměstek pro provoz infrastruktury

V Pardubicích dne 17. 9. 2021

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Č. j.: 22343/2021-SŽ-OŘ HKR-SPS
Název veřejné zakázky: „Vysoké Mýto ON – oprava“
Číslo registru / číslo původní Smlouvy: 64020192 / S 640 177 200 20

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV: IO 01 Terénní úpravy a zpevněné plochy
SO 01 budova osobního nádraží

Iniciátor změny: objednatel

Předběžný souhlas (kdy, kým): 18. 6. 2021 xxx
23. 7. 2021 xxx

Důvod realizace ZBV před schválením ZL: nebezpečí z prodlení – prodlením s realizací prací by došlo k závažným ekonomickým škodám, dále nedodržení termínů a narušení technologických postupů stavby.

Stručný popis změny:**IO 01 Terénní úpravy a zpevněné plochy****Zpevněné plochy:**

Při výkopových pracích došlo k odhalení přípojek mimo území, které předpokládala projektová dokumentace, tudíž je nutno navýšit rozsah vyspravení krytu komunikace a vzhledem k návaznosti na okolní povrchy nahradit kryt z betonu povrchem ze zámkové dlažby. Tyto změny vyvolají vícepráce i méněpráce.

SO 01 budova osobního nádraží**Vodorovné konstrukce:**

Při komplexním rozkrytí vodorovných konstrukcí v části objektu (místnosti v 1.NP) bylo oproti předpokládané skladbě zjištěno, že podlahová konstrukce není provedena v dřevěné skladbě podlah nebo jako betonové souvrství s izolací, ale je již dodatečně z větší části zhotovena jako kompaktní betonová konstrukce o tloušťce $\geq 150\text{mm}$. Vzhledem k této skutečnosti objednatel rozhodl o zachování této konstrukce a skladby podlah. Bylo tak provedeno pouze očištění a vyrovnaní betonového povrchu. Výjimku tvoří místnost č. 110, která bude oproti původnímu záměru sloužit jako technologická místnost SSZT (stavědlová ústředna) s nově uvažovanou technologií řízení dopravy. Zde byla provedena sanace cihelného klenbového stropu, nová skladba podlah z důvodu zvýšeného požadavku na únosnost podlahy, včetně vytvoření přírodních kanálů pro osazení technologie. Tyto změny vyvolaly vícepráce i méněpráce.

Svislé konstrukce:

V návaznosti na rozhodnutí objednatele o vybudování technologické místnosti SSZT došlo k částečné změně dispozice v místnosti č. 110. Byla realizována nová příčka, která zajišťuje příchod do úklidové místnosti č. 110a, ale zároveň odděluje technologickou místnost v prostoru místnosti č. 110. Z důvodu zabezpečení této technologické místnosti nebyly realizovány uvažované stavební úpravy umožňující průchod do místnosti č. 111 (vyzdívky a osazení dveří) a původní otvor byl zcela zazděn.

V návaznosti na vybudování technologické místnosti objednatel také rozhodl o provedení příček ze zdících materiálů (pórobeton) namísto SDK.
Dále pak z důvodu nedostatečného odhlučnění, rozhodl objednatel o provedení předstěny ze SDK se zvukovou izolací mezi nocležnou v místnosti č. 209 a ložnicí bytu v místnosti č. 207.
Tyto změny vyvolaly vícepráce i méněpráce.

Podhledové konstrukce:

V návaznosti na rozhodnutí objednatele o vybudování technologické místnosti SSZT a s ohledem na budoucí předpokládané instalační rozvody a pro docílení souladu se stávajícími požadavky požárně bezpečnostního řešení byla provedena záměna navrženého kazetového podhledu za pevný podvěšený podhled SDK DF 2x 12,5 mm.

Objednatel s ohledem na budoucí instalační rozvody rozhodl o provedení pevného podvěšeného podhledu SDK DF 2x12,5mm. Tímto řešením došlo ke zrušení požadavku na požární odolnost navrženého kazetového podhledu, do kterého byla krom budoucích instalací montována i navržená integrovaná světla.

Tyto změny vyvolaly vícepráce i méněpráce.

Výplně otvorů:

V návaznosti na rozhodnutí objednatele o vybudování technologické místnosti SSZT byly navíc v nové příčce osazeny požárně bezpečnostní zárubně a dveře. Dále pak objednatel rozhodl o dispozičních úpravách ve III.NP (půdě) kde byla provedena redukce počtu vstupů z prostoru místnosti č. 303 do prostoru místnosti č. 301. Do otvorů nebyly osazeny zárubně ani dveře s požární odolností, ale tyto otvory byly zazděny a zároveň nebyly osazeny zárubně a dveře mezi místnostmi č. 110 a č. 111.

Tyto změny vyvolaly vícepráce i méněpráce.

Voda a kanalizace:

Po rozкрыtí podlahové/stropní konstrukce v části objektu (místnosti č. 209 a č. 211) a provedením zkoušek funkčnosti bylo oproti projektové dokumentaci zjištěno, že stávající rozvody kanalizace, které mají zůstat původní, nejsou dostatečně dimenzované a nejsou dostatečně funkční. V návaznosti na toto zjištění objednatel rozhodl o úpravě rozvodů kanalizace, úpravě rozvodu vody a narovnání či výměně některých zařizovacích předmětů.
Po provedení dodatečných sond a výškovém zaměření bylo napojení dešťového svodu D1a dešťové vpusti DV2 napojeno do kanalizační šachty KŠ4.

Tyto změny vyvolaly vícepráce i méněpráce.

Ústřední topení/přímotop

V návaznosti na rozhodnutí objednatele o vybudování technologické místnosti SSZT nelze instalovat v této místnosti teplovodní zařízení – ústřední topení. Objednatel tak rozhodl o instalaci elektrického přímotopu. Zároveň s tím došlo k úpravě trasy rozvodů ÚT a umístění ohřevných těles v místnosti č. 111 a č. 209.

Tyto změny vyvolaly vícepráce i méněpráce.

Plyn

Objednatel rozhodl, že oproti záměru dojde namísto osazení jedné skříně hlavního uzávěru plynu, k osazení dvou skříní a s tím souvisejících úprav rozvodu plynu.

Tyto změny vyvolaly vícepráce i méněpráce

Elektroinstalace

Vzhledem k aktualizaci TŽN 736390 (Nápisy názvů žel. stanic a zastávek) v mezidobí mezi zadáním a realizací této VZ objednatel rozhodl o neprovedení el. rozvodu pro osvětlení nápisů označení stanice ze zadních a bočních stran. V návaznosti na rozhodnutí objednatele o vybudování technologické místnosti SSZT objednatel dále rozhodl, že bude realizován přívod a umístění el. přímotopu v technologické místnosti (viz část Ústřední topení/přímotop). Dále v návaznosti na to objednatel rozhodl o vybudování přívodu pro technologii Stavědlové ústředny, včetně jištění a ukončení v instalační krabici, změně a počtu svítidel koncových prvků el. instalace.

Tyto změny vyvolaly vícepráce i méněpráce.

Klimatizace - příprava

V návaznosti na rozhodnutí objednatele o vybudování technologické místnosti SSZT byla provedena stavební příprava pro umístění a vedení kondenzátu a chladiva budoucí klimatizační jednotky.

Tyto změny vyvolaly vícepráce.

Statické posouzení a PBŘ:

V návaznosti na rozhodnutí objednatele o vybudování technologické místnosti SSZT bylo nutné provést nový detailní průzkum konstrukcí, statické posouzení a nový návrh skladby podlahové a stropní konstrukce v místnosti č. 110.

Tyto změny vyvolaly vícepráce.

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 8 898 287,90 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 495 441,42 Kč, tj. 5,57 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 396 216,47 Kč, tj. 4,45 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 99 224,95 Kč, tj. 1,12 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222 odst. 4 ZZVZ

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI
ZAMÍTÁM
SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změn podle § 222 odst. 4 ZZVZ v Kč oproti SOD včetně dodatků:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
IO - 01 Terénní úpravy a zpevněné plochy	1 344 688,95	29 762,90	23 668,23	1 135 073,62
SO-01 Stavební část	7 553 598,95	465 678,52	372 548,24	7 646 729,23
Celkem	8 898 287,90	495 441,42	396 216,47	8 997 512,85

1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace

Jméno:

Datum: 9. 9. 2021

Podpis

xxx

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno:

Datum: 9. 9. 2021

Podpis

xxx

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:**Doporučuji** x **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 10. 9. 2021

Podpis

xxx

4) Stanovisko přednosty odborné správy:**Doporučuji** x **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 10. 9. 2021

Podpis

xxx

5) Stanovisko odb. právního OŘ:**Doporučuji** x **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 13. 9. 2021

Podpis

xxx

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:**Doporučuji** x **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 13. 9. 2021

Podpis

xxx

7) Stanovisko NPI:**Doporučuji** x **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 16. 9. 2021

Podpis

xxx

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:**Schvaluji** x **Zamítám**

Jméno:

Datum: 16. 9. 2021

Podpis

xxx

Přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis víceprací k ZL č. 1

Název stavby: **Vysoké Mýto ON - oprava**

Název PS, SO:

I001 Terénní úpravy a zpevněné plochy

poř.č. pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)	Způsob ocenění vícepráci
	1.100	Architektonicko - stavení řešení								6 094,67	29 762,90	23 668,23	
43	581124R01	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm, s vloženou výztuží	m2							0,00	0,00	0,00	
90	31316r01	síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 6mm	m2							0,00	0,00	0,00	
44	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
45	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
18	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy

ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)
6 094,67	29 762,90	23 668,23

Celková cena

S001 Budova osobního nádraží

poř.č. pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)	Způsob ocenění vícepráci
	1.000	Architektonicko - stavení řešení								115 340,46	386 141,29	270 800,83	
1	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
336	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
337	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
2	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
338	310279R01	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z porobetonových tvárnic tl do 600 mm	m3							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
9	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus							0,00	0,00	0,00	
10	317142440	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus							0,00	0,00	0,00	
1012	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
14	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t							0,00	0,00	0,00	
340	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2							0,00	0,00	0,00	

1039	310235261	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
40	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3						0,00	0,00	0,00	
41	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3						0,00	0,00	0,00	
39	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
1001	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
353	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3						0,00	0,00	0,00	
1003	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
42	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3						0,00	0,00	0,00	
43	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3						0,00	0,00	0,00	
1004	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
1005	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
44	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t						0,00	0,00	0,00	
1006	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
135	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2						0,00	0,00	0,00	
1007	632683113	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm	m						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
132	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m						0,00	0,00	0,00	
38	635211121	Náryp pod podlahy z keramzitu	m3						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
1013	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
1014	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
26	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
355	612325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
1042	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	ks						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
1015	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
1017	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
1018	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
354	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
272	55331363	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 115 levá/pravá 800	kus						0,00	0,00	0,00	
275	55331r02	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 800, PO EW/EI 30	kus						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
274	55331r01	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 600, PO EW/EI 30	kus						0,00	0,00	0,00	
74	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
75	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3						0,00	0,00	0,00	

76	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2						0,00	0,00	0,00	
1008	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
77	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100	m3						0,00	0,00	0,00	
79	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3						0,00	0,00	0,00	
1009	977311113	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
1040	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
	972033161	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
	972033361	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	kus						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m2	m						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
95	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
365	977311114	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
103	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením	t						0,00	0,00	0,00	
104	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t						0,00	0,00	0,00	
105	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t						0,00	0,00	0,00	
428	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t						0,00	0,00	0,00	
113	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t						0,00	0,00	0,00	
118	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2						0,00	0,00	0,00	
119	11163150	lak penetrační asfaltový	t						0,00	0,00	0,00	
114	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2						0,00	0,00	0,00	
115	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vločkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2						0,00	0,00	0,00	
116	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva podkladní	m2						0,00	0,00	0,00	
117	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2						0,00	0,00	0,00	
120	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t						0,00	0,00	0,00	
130	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2						0,00	0,00	0,00	
131	28372308	deska EPS 100 do plochých střeš a podlah $\lambda=0,037$ tl 80mm	m2						0,00	0,00	0,00	
138	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t						0,00	0,00	0,00	
163	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2						0,00	0,00	0,00	

18	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2						0,00	0,00	0,00	
277	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus						0,00	0,00	0,00	
278	55331520	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 600	kus						0,00	0,00	0,00	
279	55331522	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 800	kus						0,00	0,00	0,00	
19	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
1041	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
1019	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
1020	59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
136	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou	m2						0,00	0,00	0,00	
137	59036018	panel akustický barvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 15mm tl 20mm	m2						0,00	0,00	0,00	
368	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
394	766660T07	D+M Dveře vnitřní plně dřevěné, hladké, 800/1970, kování, bezpečnostní vložka, příprava pro el. zámek ozn. T07	kus						0,00	0,00	0,00	
396	766660T09	D+M Dveře vnitřní plně dřevěné, hladké, 800/1970, PO EW30DP3 C3, kování, samozavírač,	kus						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
397	766660T10	D+M Dveře vnitřní plně dřevěné, hladké, 800/1970, PO EW30DP3 C3, kování, samozavírač,	kus						0,00	0,00	0,00	
258	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
767893Z16		Dodávka a montáž stříšky nad vstup z Al profilů a komůrkového laminátu, specifikace dle PD, rozměry 1600x700, ozn. Z16	ks						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
767995111		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
13010420		úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm	t						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
1010	783923171	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah	m2						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
321	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
411	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
322	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
323	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
324	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
325	58124838	páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm	m						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
329	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
330	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
1011	013002000	Projektové práce - návrh a posouzení konstrukcí místnosti 110 z hlediska statiky a požární bezpečnosti	soub						0,00	0,00	0,00	cenová nabídka
4.100		Ústřední vytápění							-2 037,20	2 662,51	4 699,71	

20	735151577.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přířavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus							0,00	0,00	0,00	
1024	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
1023	8500033780	Konvektor přímotop elektrický, 2 000 W	kus							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS - materiály online
	4.500	ZTI								454,80	52 460,34	52 005,54	
3	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
6	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
7	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3	m3							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
10	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
12	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
13	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
15	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
16	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
22	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
32	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
34	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
1025	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
64	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
70	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
65	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus							0,00	0,00	0,00	
69	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus							0,00	0,00	0,00	
104	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor							0,00	0,00	0,00	
1026	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
1027	725339111	Montáž výlevky	soubor							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
1028	64271101	výlevka keramická bílá	kus							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
107	725539201	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů	soubor							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
108	541322R	ohřivač vody elektrický tlakový pod umyvadlo 10L 2kW	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
109	541322R1	ohřivač vody elektrický tlakový pod umyvadlo 10L 2kW	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
110	56245722	dvířka vanová bílá 200x300mm	kus							0,00	0,00	0,00	
111	56245720	dvířka vanová bílá 300x400mm	kus							0,00	0,00	0,00	
112	56245711	dvířka revizní 400x400 bílá se zámkem	kus							0,00	0,00	0,00	

99	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
1029	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
1030	725822631	Baterie umyvadlová stojánková klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150	soubor							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
113	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním ze předu pro postižené do stěn s kov	soubor							0,00	0,00	0,00	
114	552818R	nozní tlačítko na podlahu pro ovládní WC	kus							0,00	0,00	0,00	
115	998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	%							0,00	0,00	0,00	
	4.600	Plyn								9 489,20	9 489,20	22 265,35	
25	723150306	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 44,5/3,2	m							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
18	723160206	Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 6/4	soubor							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
31	723231164	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
33	723231167	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 2	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
	4.700	Silnoproud								-7 340,17	14 925,18	22 265,35	
60	000516101.5	svít "D" kompletní viz.výkres 06-LEGENDA	ks							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
63	000516101.8	svít "Q" kompletní viz.výkres 06-LEGENDA	ks							0,00	0,00	0,00	
57	000516101.2	svít "C" kompletní viz.výkres 06-LEGENDA	ks							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
50	000420100	zásuvka 16A/250Vstř IP20	ks							0,00	0,00	0,00	
51	000420105	zásuvka 16A/250Vstř IP20 chráněná	ks							0,00	0,00	0,00	
52	000420100.1	zásuvka 16A/250Vstř IP20 pro PC,barevná	ks							0,00	0,00	0,00	
43	000410011	spínač 10A/250Vstř IP20 řaz.1	ks							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
44	000410023	přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.6	ks							0,00	0,00	0,00	
45	000410024	přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.6+6	ks							0,00	0,00	0,00	
105	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
107	210110044	přepínač zapuštěný vč.zapojení z- střídavý/řazení 6	ks							0,00	0,00	0,00	
106	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks							0,00	0,00	0,00	
112	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks							0,00	0,00	0,00	
119	210201021.2	svítidlo "C"	ks							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
122	210201021.5	svítidlo "D"	ks							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
125	210201021.8	svítidlo "Q"	ks							0,00	0,00	0,00	
130	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
131	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
1031	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
1032	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
1033	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
1034	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02

1035	741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
1036	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
1037	210100013	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm ²	kus						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
1038	210100097	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm ²	kus						0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2021 02
	4.800	Slaboproud							-22 776,81	0,00	22 776,81	
80	Pol77	Rozhlasová ústředna Dcon	ks						0,00	0,00	0,00	

ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)
93 130,28	465 678,52	372 548,24

Celková cena

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1989071

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 942c6a35-a5b3-4d9e-8aaa-7ee177899472

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.09.2021 09:23:01



10fe3301-400f-4912-9d60-e5122fa53234