



S004P01K2JR2

Číslo smlouvy objednatele: SD/2021/0074/150/1

Číslo smlouvy zhotovitele: S22-034-0032



Město Hodonín

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran na dodávku stavby:

„Ulice Měšťanská Hodonín – stavební úpravy“**1. SMLUVNÍ STRANY****Objednatel:**

Název: Město Hodonín
Sídlo: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína
v technických záležitostech [redacted] odbor IaÚ MěÚ
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Adresa: Jahodová 60, 620 00 Brno
IČO: 480 35 599
DIČ : CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 212269343/0300
Zastoupen: [redacted] ředitel oblasti Hodonín
[redacted] výrobně-technický ředitel; oba na základě plné moci
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl
C, vložka 8032
/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu
o dílo č. SD/2021/0074/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.
- 2.2. Dále se smluvní strany dohodly z důvodu nejasností v dokumentaci a s tím spojenou časovou ztrátou o prodloužení termínu dokončení stavby o 37 dní v souladu s čl. 5.6.4.. Smlouvy.

3. CENA DÍLA

- 3.1. Cena výsledných **víceprací** dle Změnového listu č. 1 činí:

1 916 358,31 Kč bez DPH

402 435,25 Kč DPH 21%

2 318 793,56 Kč vč. DPH 21%

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	2 364 148,85	2 860 620,11
MÉNĚPRÁCE	-447 790,54	-541 826,55
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	19 541 322,31	23 645 000,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	21 457 680,62	25 963 793,55

- 3.2. Celková cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.1 se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

21 457 680,62 Kč bez DPH

4 506 112,93 Kč DPH 21%

25 963 793,55 Kč vč. DPH

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. V čl. 5.2. se text podle smlouvy mění následně:

*„Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):
do 210 dnů od zahájení plnění.*

nahrazuje zněním podle dodatku č. 1:

*„Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):
do 247 dnů od zahájení plnění, a to za následujících podmínek:*

- do 17.12.2021 budou hotovy práce na SO-01A Zpevněné plochy –vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy, SO -01B Zpevněné plochy – chodníky, SO-01C Dešťová kanalizace, SO-06 přeložka vodovodu, SO-03 Veřejné osvětlení v takovém rozsahu a s případnými nedodělkami, aby nebránily běžnému užívání stavby a stavba mohla být předána do předčasného užívání

- ostatní práce na nedodělcích a na SO-02 Zelené plochy, mobiliář budou realizovány s ohledem na klimatické podmínky na základě výzvy objednatele. Práce zhotovitel zahájí nejpozději do 14 dnů od této výzvy.

4.2. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

5.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

5.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně soupisu prací

Příloha č. 2: Aktualizovaný podrobný harmonogram

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem Města: 66. schůze Rady Města Hodonín
Datum a číslo usnesení: dne 14.9.2021, č. 4663

V Hodoníně, dne 22. 09. 2021

V Hodoníně, dne 20-09-2021

Objednatel

Zhotovitel

Razítko

Razítko:

Podpis:

Podpis:

.....
Libor
staro

.....
ředitel oblasti Hodonín
výrobně-technický ředitel