

DODATEK Č. 1

**KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ STAVBY HLAVNÍ POKLADNY A WC PRO NÁVŠTĚVNÍKY
NA KOUPALIŠTI RIVIÉRA**

uzavřené dne 16. 11. 2016 dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

STAREZ - SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.
zn. B 4174

bankovní spojení:

[REDACTED]

společnost zastoupená:

Mgr. Martinem Mikšem, generálním ředitelem společnosti

kontaktní osoba:

Blanka Kytlicová, vedoucí střediska

telefon:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

dále jen „*objednatel*“

a

STAVBY VOJTA s.r.o.

se sídlem: Olbrachtova 1746, 666 03 Tišnov

IČO: 03035611

DIČ: CZ03035611

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp.zn. C 83354

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupená

Ing. Petr Vojta, jednatel

kontaktní osoba:

Ing. Petr Vojta

telefon:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

dále jen „*zhotovitel*“

I. Základní ustanovení a účel dodatku

Dne 16. 11. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem „Smlouvu o provedení stavby hlavní poklady a WC pro návštěvníky na koupališti Riviéra“ (dále jen „Smlouva“). Z ustanovení čl. III. odst. 1. věty druhé Smlouvy vyplývá, že dílo bude ukončeno do 31. 3. 2017. Z důvodu dlouhotrvajících mrazů na počátku roku 2017 však z objektivních důvodů stojících mimo vliv zhotovitele nebylo možné dílo pokračovat v realizaci díla a následně dílo dokončit ve sjednané lhůtě. Účelem tohoto dodatku je proto provedení úpravy doby plnění tak, aby bylo možné dílo řádně realizovat.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Čl. III. odst. 3 nově zní:

„Dílo bude dokončeno nejpozději 21. 4. 2017.“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabude platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen tento dodatek zveřejnit podle zákona č.340/2015, o registru smluv, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a se zveřejněním zhotovitel souhlasí.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

V Brně dne

12.2.2017

v TISNOVĚ dne

21.2.2017

Za objednatele:

Mgr. Martin Mikš, generální ředitel
STAREZ-SPORT, a.s.

Za zhotovitele:

Ing. Petr Vojta, jednatel
STAVBY VOJTA s.r.o.

005 113

