



49206/B/2021-HSP1
Čj.: UZSVM/B/36175/2021-HSP1

D O D A T E K č. 1
ke
S M L O U V Ě O D Í L O
UZSVM č. 86/2021

na veřejnou zakázku

**„Repase zbývající části výplně otvorů a oprava celé fasády sídla
OP Znojmo“**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel : **Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových**

se sídlem: organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb.
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
IČO: 69797111 DIČ: není plátce

za kterou právně jedná: Mgr. Ivo Popelka, ředitel Územního pracoviště Brno,
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019,
v platném znění

technický dozor: XX

místo pro předání faktury: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Územní pracoviště Brno, OHSP, Příkop 11, 602 00 Brno

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : **STOL – MECHANIKA družstvo**

se sídlem: Korunní 2569/108g, 101 00 Praha 10

IČO: 099 35 363

DIČ : CZ09935363

za které právně jedná: XXXXXXXXXXXXX, pověřen plnou mocí ze dne XXXXXXXXXXXXX

ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXX, mob. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zápis: v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl Dr, vložka 8873

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené osoby jednající za smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny tento Dodatek č. 1 podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II. Důvod uzavření dodatku

- 2.1 Dne 27. 6. 2021 byla stranami uzavřena výše specifikovaná Smlouva, účinnosti nabyla dne 9. 7. 2021.
- 2.2 V průběhu provádění díla byla po instalaci lešení provedena v objektu orgány památkové péče kontrolní prohlídka spojená s komplexním stratigrafickým průzkumem omítek, a to v návaznosti na Závazné stanovisko č. 77/2019 z 28.2. 2019. Bylo zjištěno, že původní nátěr fasády obsahoval i jemně drcenou slídu, která vytvářela na objektu stříbřitý vizuální efekt. Vzhledem k tomu, že se jedná o cennou památku meziválečné architektury, vynesly orgány památkové péče Sdělením ze dne 25.8.2021 požadavek na opětovné doplnění slídy do vrchního nátěru fasády, aby bylo dosaženo původního vzhledu objektu.
- 2.3 V důsledku dodatečných požadavků orgánů památkové péče je tedy nutné provést stavební práce, které nebyly obsaženy v původním položkovém rozpočtu stavby a nedaly se ani předpokládat před postavením lešení. Z tohoto důvodu je nutné provést změnu závazku ze smlouvy uzavřením dodatku č. 1, ve kterém bude cena za dílo navýšena o hodnotu víceprací ve výši 89.280 Kč bez DPH, tedy o 108.028,80 Kč včetně DPH, odsouhlasených oběma stranami.

Článek III. Změna Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se vzhledem ke skutečnostem uvedeným v článku II. tohoto dodatku a v souladu s článkem XIII., odst.13.2 Smlouvy, dohodly na změně Smlouvy spočívající v navýšení ceny díla o vícepráce ve výši 89.280 Kč bez DPH, tj. 108,028,80 Kč vč. DPH.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že text uvedený v článku VI., odst. 6.3 Smlouvy, který zní:

Cena za realizaci díla:

cena bez DPH 931 910,00 Kč

DPH 21% 195 701,10 Kč

cena včetně DPH 1 127 611,10 Kč

(slovy: jeden milion jedno sto dvacet sedm tisíc šest set jedenáct korun českých deset haléřů korun českých)

se v souladu s čl. 6.5 Smlouvy nahrazuje **novým textem v tomto znění:**

Článek VI., odst. 6.3:

Cena za realizaci díla:

cena bez DPH 1.021.190,00 Kč

DPH 21% 214.449,90 Kč

cena včetně DPH 1.235 639,90 Kč

(slovy: jeden milion dvě sta třicet pět tisíc šest set třicet devět korun českých a devadesát haléřů.)

3.3 V ostatních ujednáních se text Smlouvy nemění.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zašle tento dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
- 4.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 4.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 4.4 Objednatel do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1 zašle oznámení o změně závazku sjednané na základě tohoto dodatku k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s textem tohoto dodatku, že došlo k dohodě o celém jeho obsahu, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení a na důkaz souhlasu připojují svoje podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně dne

V Brně dne

**Česká republika – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových**

STOL - MECHANIKA družstvo

.....
Mgr. Ivo Popelka
ředitel Územního pracoviště Brno

.....
XXXXXXXXXXXXX
pověřen plnou mocí ze dne XXXXXXXXXX

