



**Dodatek č. 2
(DOD/2021/2)**

ke smlouvě o dílo č. SML/33/1130/0025/2021

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Park za úřadem Praha - Koloděje“

Objednatel:

Se sídlem

Zastoupený ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Tel./fax:

e-mail:

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

Městská část Praha - Koloděje

K jízdně 9/20, Koloděje, 190 16, Praha 916

Angelou Morávkovou, starostkou

Česká spořitelna

2000711389/0800

00240338

CZ00240338, MČ není plátce DPH

+420 281 970 050, +420 777 132 041

angela.moravkova@kolodeje.cz

a

Zhotovitel:

Se sídlem

Společnost je zapsána:

vedeného městským soudem Praha, oddíl C, vložka 117046

Zastoupený ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Tel./fax:

e-mail:

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Josef Šebesta

(dále jen „zhotovitel“)

OPREKO, s.r.o.

Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3

dne 17. února 1994 v obchodním rejstříku,

Josef Šebesta

49789791

CZ49789791

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 6. 2021.

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2021 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je provedení stavebních prací v rámci investiční akce „Park za úřadem Praha - Koloděje“ (dále jen „Smlouva“).

2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1. tohoto článku.

II. Předmět smlouvy

1. Článek I. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

III. Cena víceprací a méněprací, cena díla

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Cena za dílo dle Smlouvy vč. dodatku č. 1 (bez DPH): | 3 446 136,45 Kč |
| Cena sjednaných víceprací (bez DPH): | 795 280,56 Kč |
| Cena sjednaných méněprací (bez DPH): | 189 795,20 Kč |
2. Cena za dílo se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

Cena díla celkem (bez DPH):	4 051 621,81 Kč
DPH 21 %:	850 840,58 Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	4 902 462,39 Kč

IV. Ostatní ujednání


- Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění; zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Praze - Kolodějích dne 22. 9. 2021



/ v z. Bc. Vladimír Mužík, místostarosta MČ

objednatel



V Praze - Kolodějích dne 24.9.2021



zhotovitel

DOLOŽKA

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto městská část Praha - Koloděje potvrzuje, že tento dokument schválilo zastupitelstvo městské části Praha - Koloděje usnesením č. 716/2021 dne 7.9.2021

SOD SO 901 - Vybavení

NÁVRH

ROZDÍL

Popis	Množství	Cena/j	Celkem	Množství	Cena/j	Celkem	Množství	Celkem	
Sejmutí ornice ručně tl=200mm	12,32	159,00	1958,88	71,00	159,00	11289,00	58,68	9330,12	Zvětšená plocha
Odkopávky a prokopávky ručně hor. 3	4,48	909,00	4072,32	23,68	909,00	21525,12	19,20	17452,80	""
Vodorovné přemístění drnu do 6km	11,20	156,00	1747,20				-11,20	-1747,20	V celkovém odvozu
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocel	50,00	506,00	25300,00				-50,00	-25300,00	Neprovedeno
Plotový sloupek 50x70mm	50,00	352,00	17600,00				-50,00	-17600,00	Neprovedeno
Osazení dřevěných kúlových konstrukcí	11,20	2060,00	23072,00	11,20	2060,00	23072,00		0,00	Zůstává
Tyče dřevěné v kůře d100mmdl8m	28,00	1490,00	41720,00	28,00	1490,00	41720,00		0,00	Zůstává
Příplatek za zakřivení trasy	11,20	85,10	953,12	11,20	85,10	953,12		0,00	Zůstává
Příplatek za seříznutí šikmo	11,20	170,00	1904,00	11,20	170,00	1904,00		0,00	Zůstává
Osazení palisád betonových do betonu	15,00	375,00	5625,00	89,00	63,20	5624,80		0,00	Zůstává
palisáda betonová přírodní 075x200x1000	88,50	388,00	34338,00	88,50	388,00	34338,00		0,00	Zůstává
Osazení vrat a vrátek k oplocení	2,00	265,00	530,00				-2,00	-530,00	Neprovedeno
branka vchodová 1200x940	2,00	10170,00	20340,00				-2,00	-20340,00	Neprovedeno
Osazení dřevěného oplocení	91,00	520,00	47320,00				-91,00	-47320,00	Neprovedeno
Montáž odpadkového koše	4,00	612,00	2448,00	4,00	612,00	2448,00		0,00	Zůstává
koš odpadkový litina v1005d470mm	4,00	10450,00	41800,00	4,00	10450,00	41800,00		0,00	Zůstává
Montáž lavičky parkové se zabetonov.	7,00	2180,00	15260,00	7,00	2180,00	15260,00			
lavička s opěradlem nekotvená beton/dř	7,00	11240,00	78680,00	7,00	11240,00	78680,00		0,00	Zůstává
Montáž stojanu na kola 5 kol	1,00	1454,00	1454,00	1,00	1454,00	1454,00		0,00	Zůstává
stojan na kola na 5 kol jednostranný	1,00	18910,00	18910,00	1,00	18910,00	18910,00		0,00	Zůstává
Knihobudka	1,00	18000,00	18000,00				-1,00	-18000,00	Neprovedeno
Pítka komplet	1,00	14190,00	14190,00	1,00	27100,00	27100,00	1,00	12910,00	Změna pítka jiný typ
Mlhová sprcha	1,00	14000,00	14000,00	1,00	27500,00	27500,00	1,00	13500,00	Změna mlhové sprchy jiný typ

Montáž dětské houpačky kládové 2místa	1,00	1886,00	1886,00	1,00	15100,00	15100,00	1,00	13214,00	Montáž vahadlové houpačky-změna typu
houpačka kládová 2 místa	1,00	21300,00	21300,00	1,00	30250,00	30250,00	1,00	8950,00	Změna jiný typ
Montáž dětské houpačky 4 místa	1,00	1980,00	1980,00				-1,00	-1980,00	Neprovedeno
houpačka kládová 4 místa	1,00	23000,00	23000,00				-1,00	-23000,00	Neprovedeno
Montáž dětské houpačky pružina 1 místo	2,00	1489,00	2978,00				-2,00	-2978,00	Neprovedeno
houpačka pružinová pes	2,00	15500,00	31000,00				-2,00	-31000,00	Neprovedeno
Bezpečnostní dopadová plocha tl=40cm	50,90	909,00	46268,10	71,00	909,00	64539,00	20,10	18270,90	Zvětšená dopadová zóna
Bezpečnostní dopadová plocha tl=10cm				50,00	258,00	12900,00	50,00	12900,00	Dosypání stávající plochy do tl=40cm
Lezecká stěna	1,00	33000,00	33000,00	1,00	37050,00	37050,00	1,00	4050,00	Změna
Přesun hmot	34,493	1100,00	37942,3	60,49	1100,00	66542,30	26,00	28600,00	Přesuny zvětšených ploch
Hloubení jam v horninách 3 ručně				5,31	1040,00	5521,36	5,31	5521,36	Patky pro herní prvky a mobiliář
Vodorovné přemístění do 1000m výkopku				28,99	81,00	2348,11	28,99	2348,11	odvoz výkopku
příplatek ZKD 1km přes 1000m				840,68	19,40	16309,19	840,68	16309,19	""
Nakládání výkopku ručně				28,99	328,00	9508,39	28,99	9508,39	Naložení pro odvoz na skládku
Poplatek za skládku kód 170504				52,18	357,00	18628,26	52,18	18628,26	Skládka odvozené zeminy
Uložení sypaniny na skládku				28,99	18,50	536,30	28,99	536,30	Složení odvozené zeminy
Hloubení jamek bez výměny půdy				82,00	50,70	4157,40	82,00	4157,40	Živý plot - habr
habr obecný				82,00	104,04	8531,28	82,00	8531,28	""
Základová patka z betonu prostého				5,31	3050,00	16192,45	5,31	16192,45	Beton patky herní prvky mobiliář
Mikádo žebřík				1,00	298650,00	298650,00	1,00	298650,00	Nový prvek
Zastínění 5x5x5+plachta 5x5				1,00	71200,00	71200,00	1,00	71200,00	Nový prvek
Piknik set				1,00	45000,00	45000,00	1,00	45000,00	Nový prvek
Dětské pískoviště				1,00	49500,00	49500,00	1,00	49500,00	Nový prvek

Info cedule jednonohá

1,00 15000,00 15000,00 1,00 15000,00 Nový prvek

Kolotoč

1,00 95020,00 95020,00 95020,00 Nový prvek

CELKEM

CELKEM

630576,92

1236062,08

795280,56 Celkem jiné prvky a navýšené práce

-189795,2 Celkem neprovedeno

605485,36 Celkové navýšení