

Změnový list č. 1 ze dne 27. 8. 2021

Název stavby:	FK Baník Souš - oprava tribuny		
Číslo smluvního vztahu:	133/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	ALTRYSS s.r.o.		
Radniční 1/2	Kostelní 1465		
434 01 Most	434 01 Most		
Na základě oznámení projektanta /zhotovitele/objednatel/ provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky /bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Otryskání povrchu tlakem 300 - 500 barů. Lokální oprava vytuženou opravnou maltou do 20% plochy. Následná aplikace jednotlivých vrstev.			
<u>Nové řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Reprofilace hrubých částí vlákny vytuženou tixotropní maltou Rasa Ripara ve vrstvě 3 - 5 mm. Oprava a vyhlazení kompletně celého povrchu tribun.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Při tryskání betonových ploch tlakem 200 - 300 barů došlo k uvolnění hrubých frakcí ostřiva (zvětralá vrchní vrstva) povrch tribun je nutné vyrovnat před aplikací finalových vrstev.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního bez DPH:	579 236,00 Kč		
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	157 071,00 Kč		
Nová cena díla bez DPH:	736 307,00 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.08.2021		
Nový termín dokončení díla:	30.09.2021		

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 27 -08- 2021

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 27 -08- 2021

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 27 -08- 2021

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 20 -09- 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 20 -09- 2021

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: