

**Dodatek č.1  
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY**

Číslo Příkazníka:  
uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

**I. Smluvní strany****1.1 Příkazce:****Severočeská vodárenská společnost a. s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČO: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 711620257/0100

**1.2 Příkazník:****SČVK + VRV**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

**Vedoucí Společník:**

Sídlo:

IČ : 490 99 451

Obchodní rejstřík vedený:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Statutární orgán:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

DIČ : CZ49099451 Plátce DPH: ANO

Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

Komerční banka, a.s.

711620257/0100

MUDr. Tomáš Indra, člen představenstva

Ing. Bronislav Špičák, člen představenstva

Ing. David Votava, člen představenstva

Ing. Aleš Neruda, člen představenstva

Ing. Stanislav Kryl, člen představenstva

Ing. David Votava, generální ředitel a člen představenstva

Smluvně oprávněn jednat:

Technicky oprávněn jednat: [REDACTED]

*(dále i jen „SČVK“)***Společník:**

Sídlo:

IČ : 471 16 901

Obchodní rejstřík vedený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární orgán:

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Nábřeží 4/90, 150 56 Praha 5

DIČ : CZ47116901 Plátce DPH: ANO

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

19-1583390227/0100

Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva

Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva

Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Ing. Jan Cihlár, člen představenstva

Smluvně oprávněn jednat:

Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.

Technicky oprávněn jednat: [REDACTED]

*(dále i jen „VRV“)*

Předmětem dodatku smlouvy jsou změny v rozsahu plnění vyvolané úpravou původní neprůchodné trasy.

**II. Předmět plnění: *Beze změny***

LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów – zásobení vodou

**III. Čas plnění: *Mění se***

	Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení	1+2	<b>31.1.2022</b>	1+2	<b>31.10.2022</b>
3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení	3 PD včetně rozpočtu	<b>31.1.2023</b>	3	<b>31.10.2023</b>
3.4. Zajištění PČ pro výběr zhotovitele v podrobnostech DPS	4 DVZ	<b>31.10.2023</b>		-

**IV. Odměna Příkazníka: *Mění se***

4.1 **Odměna za splnění předmětu smlouvy se po změně trasy mění z 11 396 600,- Kč na 14 438 900,-Kč bez DPH, z toho:**

**4.1.1 Odměna Příkazníka za PČ se po změně trasy mění z 9 744 900,- Kč na 10 872 800,- Kč bez DPH.**

**4.1.2 Odměna Příkazníka za IČ se po změně trasy mění z 1 651 700,-Kč na 2 437 100,- Kč bez DPH.**

**4.1.3 Odměna za rozpracovanost původní trasy 1 129 000,-Kč bez DPH, splatná do 30ti dnů po podpisu dodatku příkazní smlouvy.**

**V. Financování a placení: *Mění se***

	Výk. fáze	PČ Cena	Výk. fáze	IČ Cena
5.1	<b>Rozpracovanost</b>	<b>1 129 000,-</b>		
5.2 úplata dle bodu 3.2	1+2	<b>3 749 200,-</b>	1+2	<b>1 687 200,-</b>
5.3 úplata dle bodu 3.3	3	<b>4 499 100,-</b>	3	<b>749 900,-</b>
5.4 úplata dle bodu 3.4	4	<b>2 624 500,-</b>	4	-
<b>Celkem</b>		<b>12 001 800,-</b>		<b>2 437 100,-</b>

**Body VI. – X. Beze změny**

**XI. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se***


11.11 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Přílohy: č.1 – Plná moc

V Teplicích dne:


V Teplicích dne: **14 -09- 2021**

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
14-09-2021



Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Příkazce

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.



Ing. David Votava  
Za společnost SČVK + VRV

Příkazník



# PLNÁ MOC

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Přítkovská 1689  
415 50 Teplice  
IČO: 49099469

uděluje Plnou moc

společnosti: SČVK + VRV

se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

na dobu od 9.5.2019

do 31. 10. 2023

k zastupování společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. ve věcech

„LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów – zásobení vodou“,

a to zejména k výkonu investorsko-inženýrské činnosti uvedené stavby, tj. ke všem činnostem souvisejících s předprojektovou a projektovou přípravou, získáním správních rozhodnutí, jednáním a úředními výkony s orgány státní správy a samosprávy, organizacemi, koordinátory BOZP a soukromými osobami dotčenými výstavbou.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce k tomu, aby jménem Severočeské vodárenské společnosti a. s. jednal ve výše uvedených věcech, ve kterých je oprávněn též přijímat doručované písemnosti.

Tato plná moc neopravňuje k uzavírání za Severočeskou vodárenskou společnost a. s. smluv o dílo, smluv o věcném břemeni, ani smluv o smlouvách budoucích.

Zmocněnec je dále oprávněn zmocnit k výkonu této činnosti, v plné moci uvedené, další osoby z řad svých zaměstnanců.

V Teplicích dne .....  
Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Přítkovská 1689  
IČO 49099469

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

.....  
Ing. David Votava  
Za společnost SČVK + VRV  
Příkazník

V Teplicích dne

# NÁVRH ZMĚNY

číslo : 01/2021

Zhotovitel: Sdružení SčVK+VRV, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum: 1.09. 2021

Název akce: LI 020 130 Hrádek n. N., Turów – zásobení vodou

Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně
--------------------------------	--------	-----------	--------	--------

Odkazy:

## Popis a zdůvodnění změny:

Oproti původně plánovanému vyprojektování zkapacitnění současného vodovodního řadu bude ponechán tento vodovodní řad v původní kapacitě a na místo toho bude vyprojektován a následně zrealizován zcela nový vodovodní přívaděč v nové trase. Daná situace má dopad na projektovou i inženýrskou činnost dle příkazní smlouvy. V souladu s §222 ZZVZ, odst. 6 nelze tuto změnu považovat za podstatnou, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zároveň se nemění povaha veřejné zakázky.

*V průběhu zajišťování inženýrsko-projektové činnosti se vyskytlo několik důvodů, proč nelze dokončit projektovou a inženýrskou činnost podle původního zadání.*

- *Nemožnost průchodu územím dle původního řešení – nevypořádané dědické řízení pozemků dotčených výstavbou, v důsledku opatření proti Covid-19 nemohlo ani dědické řízení dosud proběhnout (někteří dědicové žijí v cizině) – týká se pozemků po p. Pourové (dědička p. Vogel) p. č. 2515/3, 2592/1, 310/2, 145, 312/1, 143/2, 143/1 v trase řadu 2B a pozemků p. č. 98, 295/1, 332/2, 276/1, 276/2 v trase řadu 2C v celkové délce dotčení 1214,5 m mezi Pekařkou a Hrádkem.*
- *Nemožnost průchodu územím dle původního řešení – požadavek OBÚ Liberec, resp. vlastníka ZAPA beton a.s. na vymístění ze stávající trasy (již jednou částečně přeložené na konci 90. let) okolo václavické pískovny. Společnost plánuje rozšíření těžby písky (vyhrazené ložisko) – pozemky 850/25, 850/24, 850/23, 850/29, 850/10, 229/1, 229/4, 372/3, 3299 v trase řadu 3 mezi Hrádkem a Uhelnou v celkové délce 457 m.*
- *Nepřiměřené požadavky předpokládaných dědiců pozemků – požadavky na zajištění vodního zdroje pro statek Grabštejn (proveden průzkumný hydrogeologický vrt – viz níže) a pro lesní pozemky na Borečku (uvažovalo se předání odstaveného prameniště Pekařka) v majetku p. Vogel.*
- *Hydrogeologický průzkumný vrt – zpracován hydrogeologický posudek, projekt průzkumných prací vč. obstarání povolení provedena vrtná studna a čerpací zkouška a odběr vzorků vč. vyhodnocení a zpracován projekt pro vydání společného povolení a studna vystrojena. O povolení dosud nebylo požádáno a stavba nevypořádána s vlastníkem pozemků.*

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					x

Počet připojených listů výkresů změny: --

## Ocenění změny:

**Celkem + 3.042.300,- Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

**14.438.900,- Kč bez DPH**

Změna navržené lhůty dokončení díla:

**28 kalendářních měsíců  
(31.10.2023)**

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **3.042.300,- Kč bez DPH**  
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 3.042.300,- Kč bez DPH, tj. 27 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -- Kč bez DPH, tj. -- % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3.042.300,- Kč bez DPH, tj. 27 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -- Kč bez DPH, tj. --% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): --

#### Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Ing. Martin Opacki

Podpis

1.9.2021

## PŘIJETÍ ZMĚNY

#### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Pro výpočet ceny IPČ byl použitý sazebník Unika pro navrhování cen projektových prací a inženýrských činností. Započítatelné náklady byly stanovené na základě změny IZ, která byla projednaná v Komisi pro přípravu investic SVS dne 8.12.2020. Pro ocenění prací vykonaných na přípravě původního řešení byla použita hodinová účtovací cena platná pro rok 2021 a skutečně doložené subdodavatelské výkony.*

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

#### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 9.9.21

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných činností, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k příkazní smlouvě.