

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce AZ Consultu spol. s r.o., [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy zhotovitele: 2020006

a

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 250 41 738, DIČ: CZ25041738

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 14364

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1037006152/5500

zastoupená: Ing. Romanem Vildnerem, generálním ředitelem, na základě plné moci

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dne 11.01.2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
 - 1.2.1. Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby je: Michal Vojnar
 - 1.2.2. Zastoupená Ing. Milošem Šnoblem, technickým ředitelem, na základě plné moci
 - 1.2.3. čl. 4.1 rozsah předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány změnovým listem dle čl. 5.7, který jsou nedílnou přílohou dodatku č.1
 - 1.2.4. čl. 5.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 599 722,52 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 5.7 smlouvy – ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah a je nedílnou součástí dodatku.

Cena celkem SoD	10 167 639,14 Kč bez DPH
<u>Cena dodatku č. 1</u>	<u>599 722,52 Kč bez DPH</u>
Cena SoD + dodatek č.1	10 767 361,66 Kč bez DPH
 - 1.2.5. čl. 7 Termín provedení díla na základě uvedených dodatečných stavebních prací 31.10.2021.
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku fyzicky přiloženy) Příloha č. 1: Změnový list 01
Příloha č. 2: Plná moc ing. Miloše Šnobla
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

22-09-2021

V Ústí nad Labem dne

15.9.2021

REKULTIVACE

(20)

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ing. Miloš Šnobl

technický ředitel

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

PLNÁ MOC

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.,
obchodní korporace – společnost IČ: 25041738,
se sídlem Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem,
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn.C 14364 u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupená ing.Radko Vrbíkem, jednatelem

pověřuje

ing.Miloše Šnobla, r.č. 59 [REDACTED]

trvale bytem v Ústí nad Labem, [REDACTED]

zastoupením společnosti ve všech záležitostech týkajících se veřejných zakázek.

Pověření udělené touto plnou mocí opravňuje zmocněnce :

- ke všem ústním či písemným jednáním jménem společnosti se zadavatelem veřejné zakázky, popř.se zadavatelem pověřenou osobou,
- k právním jednáním směřujícím k získání veřejné zakázky,
- k zastoupení v řízeních o veřejnou zakázku (výběr nejvhodnější zakázky),
- k právním jednáním s jinými uchazeči o veřejnou zakázku,
- k právním jednáním po získání oprávnění provést veřejnou zakázku (smlouva o dílo, kupní smlouva, apod.)
- ke všem písemným právním jednáním společnosti – jednostranným (rozhodnutí, stanoviska, sdělení, rozpočty, harmonogramy, čestná prohlášení jménem firmy, dopisy, podání apod.) či vícestranným (dohody, smlouvy, prohlášení, smlouva o společnosti, smlouva o smlouvě budoucí, apod.),
- k faktickým neformálním (konkludentním) jednáním.

Zmocněnec jedná jménem a na účet společnosti.

Pověření touto plnou mocí nevylučuje účinky právních jednání učiněných přímo společností, tj. jejím jednatelem či jiným zmocněncem společnosti ani udělení jiného zmocnění osobě od zmocněnce rozdílné, aniž by takovým právním jednáním společnosti či jiné pověřené osoby došlo k zániku pověření uděleného touto plnou mocí.

Plná moc opravňuje ke všem jednáním a k zastoupení v řízeních, pro která je třeba zvláštní plné moci, a to pro celá řízení bez omezení (procesní plná moc), tj. i v řízeních o přezkum postupu zadavatele veřejné zakázky, ve správních řízeních sledujících revizi postupu či rozhodnutí zadavatele, popř. orgánů dohledu.


Plná moc je udělena na dobu neurčitou do výpovědi či do odvolání.

V Ústí nad Labem, dne 1.7.2017

REK

Ing.R

.....



NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL01/2021	
Zhotovitel:		Název, adresa			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 13.09.2021	
Název akce: UL046035 Trmice, Koštov – rekonstrukce přivaděče					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Příloha č. 1 rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: 1) Změna tlakové třídy armatur <i>Stávající přivaděč OC DN 600 je oproti původním předpokladům stále v provozu s tím, že je napojen na náhradní zdroj jiného tlakového pásma (nižší tlak) a není proto možné empiricky ověřit provozní tlaky za normálního provozu. Z provozně-bezpečnostních důvodů na základě dodatečných informací oproti IZ, bude tedy navýšena tlaková třída armatur na PN 25.</i>					
2) Úpravy na stávající šachtě <i>Vybourání otvoru v žb. šachtě pro napojení nového potrubí přivaděče. Po rozkrytí stávajícího potrubí v areálu Zeleného kola, byly zjištěny na původním potrubí přivaděče lomové body. Pro potřeby přímého napojení, bude třeba vybourat otvor do stěny odkalovací šachty o velikosti 2 x 1,5 m a napojení nového potrubí přivaděče na původní provést uvnitř této šachty. Poté dojde k obnovení stěny. Pro potřeby manipulace při provádění souvisejících prací, bude nutné dno jámy zpevnit štěrkodrtí a betonovou deskou s otvorem pro odčerpávání spodních vod.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem + 599 722,52 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 599 722,52 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): +38 třicet osm kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 599 722,52 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 599 722,52 Kč bez DPH, tj. 5,9 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 599 722,52 Kč bez DPH, tj. 5,9 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0. Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

datum 13.9. 2021

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

datum 13.9.2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

13.9.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6

Datum 15-09-2021

Datum 15-09-2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.