

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přitkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k
provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy:

a

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00]

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu 1809071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s.

a

Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s.

(na základě plných mocí)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 21080014

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)
ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Objednatelém a Zhotovitelem dne 14.01.2021 (dále jen společně
„**Prováděcí smlouva**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
- 1.2.1. Text bodu 5.1. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
- Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:
- | | |
|--|-------------------------|
| Cena díla dle SOD | 5.207.197,64 Kč bez DPH |
| Vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 01/2021 | 730.391,85 Kč bez DPH |
| <hr/> | |
| Cena díla celkem | 5.937.589,49 Kč bez DPH |
| Sazba 21% DPH | 1.246.893,79 Kč |
| <hr/> | |
| Cena díla včetně DPH | 7.184.483,28 Kč |
- 1.2.2. Text odst. 7.8.3. se ruší a nahrazuje se textem „stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě nejpozději do 30.09.2021“
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:
- Příloha č. 1: Návrh změny č.01/2021
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

CES:

LN038144 Louny, Přemyslovců, sídliště, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

V Teplicích dne ____.

Zhotovitel

V Praze dne ____.

[Redacted signature area]

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ing. Josef Sprýnar

Ředitel Divize 8 Metrostav a.s.
(v plné moci)

Metrostav
Praha 8, Ko
IČ 00 01
(0865)

[Redacted signature area]

Ing. Petr Ort

Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8
Metrostav a.s.
(v plné moci)

NÁVRH ZMĚNY č. 1			číslo : 01/2021		
Zhotovitel: METROSTAV, a.s., Koželužská 2450/4 Praha 8 – Libeň 180 00					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplíce				Datum: 13.09.2021	
Název akce: LN 038 144 Louny, Přemyslovců, sídliště – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-x	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: ne			
		na výkresy: ne			
		na rozpočtové podklady: ne			
		na jinou část smlouvy: ne			
Popis a zdůvodnění změny:					
Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ – tzv. nezbytné stavební práce.					
U stoky A mezi kanalizačními šachtami ŠA3 a ŠA4 mělo dle PD dojít k odklonění kanalizační stoky z důvodu existence VO. V době realizace stavby však dochází k rekonstrukci nevyhovujícího zařízení VO a tak je možné položit kanalizační stoku v přímém směru. Při výkopových pracích byl zjištěn nevyhovující stav kanalizační šachty ŠB2 včetně navazujícího kanalizačního potrubí do ulice Březinova. Dojde proto k rekonstrukci uvedené šachty a kanalizačního potrubí v délce 10 m. V průběhu stavby na IO 02 Kanalizace stoka B v místě navržené kanalizační šachty ŠB2 byl zjištěn podzemní kolektor. Z toho důvodu je nutné obnažení stávajícího kolektoru pro určení trasy a následnou pokládku kanalizačního potrubí a umístění lomové kanalizační šachty z důvodu změny směru toku kanalizačního řadu. Technické řešení návrhu provádění vodovodu bezvýkopovou technologií a dle vyjádření vlastníků pozemních zařízení nevyžadovalo navržení provizorního vodovodu. Při vytyčování inženýrských sítí bylo ale zjištěno, že stávající sítě se nacházejí v takové blízkosti rekonstruovaného vodovodu, že je nutné osazení provizorního vodovodu (materiál PE63 mm). V soupisu prací v rozpočtu SoD nebyly obsaženy položky týkající se demontáže, montáže zábradlí, palisád sloupků v místě chodníku v konečném úseku kanalizace IO 02 Stoka B a ŠB4, včetně kácení dřevin. V projektové dokumentaci stavby Situace č. 2 je na trase IO 01 Vodovodní řad 2 a IO 02 Kanalizační řad – stoka B umístěna stávající betonová vodoměrná šachta soukromého vlastníka km 0,05239 (pro objekt č.p. 2206) – z důvodu rekonstrukce hlavních řadů, skutečných rozměrů vodoměrné šachty bude tato šachta odstraněna a nahrazena novou plastovou.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
+ 730 391,85 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla + 5 937 589,49 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): +30 dní (třicet), tj. 30.09.2021		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 873 298,54 Kč bez DPH, tj. + 16,77 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 142 906,69 Kč bez DPH, tj. - 2,74 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí + 873 298,54 Kč bez DPH, tj. + 16,77 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí - 142 906,69 Kč bez DPH, tj. - 2,74 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 16					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

..... Datum 14. 9. 2021

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
- způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

..... Datum 15. 9. 2021

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ..

Datum 15. 9. 2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis ..

Datum 16 -09- 2021

Podpis ..

Datum 16 -09- 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.