

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: 21080026

a

METROSTAV a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 18009-071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s. (v plné moci)

a Ing. Janem Syrůčkem, oblastním ředitelem pro Liberecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s. (v plné moci)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 12. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 1.2.1. Článek 5.1. SOD „Cena za dílo“ se mění následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	2 759 491,34	21	3 338 984,52
Změnový list 02/2021	268 993,23	21	325 481,81
Nově sjednaná cena díla	3 028 484,57	21	3 664 466,33
Změnový list 03/2021	-50 000,00	21	-60 500,00
Nově sjednaná cena díla	2 978 484,57	21	3 603 966,33

- 1.2.2. Odůvodnění změny:

Méněpráce – čerpání zvláštních nákladů dle skutečnosti.

- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Změnový list č.3

- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____ . ____ . ____

V ____ dne ____ . ____ . ____

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČ 49099469, DIČ CZ49099469



Ing. Josef Špryňar, ředitel divize 8

Metrostav a.s.

Ing. Jan Syrůček, oblastní ředitel pro Liberecký kraj

Metrostav a.s.

Metrostav a.s.

130 00 Praha 8, Koželužská 2450/4

IČ 00 01 49 15

(0875)

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 03/2021	
Zhotovitel: Metrostav a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 31. 8. 2021	
Název akce: JN 029 074 Rychnov u Jablonce nad Nisou, ul. Nová – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				x	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Méněpráce – čerpání zvláštních nákladů dle skutečnosti.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem -50 000,00 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 2 978 484,57 Kč bez DPH			Změna času plnění:		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 50 000,00 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 50 000 Kč bez DPH , tj. 1,81 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 369 855,38 Kč bez DPH , tj. 13,40 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 150 862,15 Kč bez DPH , tj. 5,47 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				Datum 31.8.2021	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

Odůvodnění změny – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny.

Datum *31.8.2021*

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum *10.9.2021*

Datum *10.9.2021*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jsou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.