



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo jednací: **15199/SOPK/21**

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 15166/SOPK/19 ze dne 7. 11. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

Zastoupený: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: (tel.: , email.:)

(dále jen „objednatel“)

a

I.2 Zhotovitel

Adam Zaucha

(dále jen zhotovitel)

Sídlo: Dlouhá třída 1173/101c, 736 01 Havířov - Podlesí

Zastoupený: Adamem Zauchou

Bankovní spojení: mBank S.A., organizační složka, č.ú.

IČO: 61933716

DIČ:

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Havířova, pod evidenčním číslem 380303-29547-00

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Vzhledem k:

- (A) formální administrativní chybě, která vznikla z důvodu prodloužení administrace schválení přidělení finančních prostředků na realizaci managementového opatření na CHKO Poodří PR Rezavka v k. ú. Svinov, dílčí zakázka Rezavka z Operačního programu Životní prostředí, a tím pozdějšímu nabytí účinnosti Smlouvy o dílo došlo k pozdějšímu dokončení Části díla 1, opatření REZ-2019-001. Kvůli pozdějšímu nabytí účinnosti Smlouvy o dílo došlo také k odstoupení subdodavatele od dohody o provedení dílčích prací, a následné stagnaci prací. Část díla 1, opatření REZ-2019-001 (původně X 2019 – 28. 2. 2020) mohla být z těchto důvodů provedena teprve v termínu od X 2020 – 28. 2. 2021).
- (B) mimořádně vydatným letním a podzimním srážkám v roce 2020 došlo v kombinaci s nasycením půdy a vysokými hladinami podzemní vody k výraznému až extrémnímu podmáčení (až zatopení) části lokalit, včetně dílčí zakázky Rezavka (viz. Příloha č. 2). Pracovní podmínky neodpovídaly situaci v předchozích letech, a část lokality nebyla pro techniku přístupná. Jelikož v následujícím zimním období nedošlo k dostatečnému zámrazu terénu, práce jsou provedeny v termínu (od X 2020 – 28. 2. 2021).
- (C) skutečnosti z bodů (A) a (B) měly za následek, že práce v rámci opatření REZ-2020-003 (kosení po výřezu) nebyly provedeny v plánovaném termínu (od VIII 2020 – 30. 9. 2020) a oblast je dosud nepřístupná pro techniku nutnou ke kosení a odstranění biomasy rákosu. Z toho důvodu nebylo opatření v roce 2020 provedeno a není možno REZ-2020-003 (kosení po výřezu) nahradit. Kosení po výřezu bude však prováděno následující roky dle znění Smlouvy. Ostatní opatření byla splněna v termínu dle Smlouvy.

se smluvní strany dohody na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo Rezavka (dále jen „Dodatek“)

III.

III.1 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

IV.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

IV.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

IV.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

IV.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

IV.6 Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Harmonogram prací

Příloha č. 2 - Roční úhrn srážek

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR

Adam Zaucha

PŘÍLOHA Č. 1: HARMONOGRAM PRACÍ

Část zakázky	č.opatření	typ opatření	plocha (ha)	pokyny pro realizaci na dané ploše	rozmezí, termín dokončení	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (KČ vč. DPH)
část 1. (rok 2019)	REZ-2019-001	Odstranění náletu	0,13	Výřez náletových dřevin do průměru 10 cm. Biomasa z výřezu bude z PR Rezavka odstraněna do 30 dnů od vyřezání.	X-II, 28.2.2021		11011,00
	REZ-2019-002	Kosení rákosin	4,16	Kosení rákosin na ploše č. 1. Veškerá biomasa rákosin bude do 30 dnů po pokosení odstraněna mimo území PR Rezavka	X-II, 28.2.2020		203860,80
					Celkem č.1		214871,80
část 2. (rok 2020)	REZ-2020-001	Kosení travního porostu	5,83	2x kosení podmaččených luk křovinořezem, suché části lze pokosit ručně vedenou sekačkou nebo lehkou mechanizací. Veškerá biomasa z luk bude do 14 dnů po pokosení odstraněna mimo území PR.	VI-VI, 30.6.2020		285699,15
					VIII-VIII, 31.8.2020		285699,15
	REZ-2020-002	Kosení rákosin	4,16	Kosení rákosin na ploše č. 2. Veškerá biomasa rákosin bude do 30 dnů po pokosení odstraněna mimo území PR Rezavka	X-II, 28.2.2021		203860,80
					Celkem č.2		775259,1
část 3. (rok 2021)	REZ-2021-001	Kosení travního porostu	5,83	2x kosení podmaččených luk křovinořezem, suché části lze pokosit ručně vedenou sekačkou nebo lehkou mechanizací. Veškerá biomasa z luk bude do 14 dnů po pokosení odstraněna mimo území PR.	VI-VI, 30.6.2021		285699,15
					VIII-VIII, 31.8.2021		285699,15
	REZ-2021-002	Kosení rákosin	4,16	Kosení rákosin na ploše č. 1. Veškerá biomasa rákosin bude do 30 dnů po pokosení odstraněna mimo území PR Rezavka	X-II, 28.2.2022		203860,80
	REZ-2021-003	Kosení porostu po výřezu	0,13	Plochy po výřezu náletu jsou koseny pro zabránění zmlazení a odrůstání náletu	VIII- IX, 30.9.2021		6370,65
					Celkem č.3		781629,75
část 4. (rok 2022)	REZ-2022-001	Kosení travního porostu	5,83	2x kosení podmaččených luk křovinořezem, suché části lze pokosit ručně vedenou sekačkou nebo lehkou mechanizací. Veškerá biomasa z luk bude do 14 dnů po pokosení odstraněna mimo území PR.	VI-VI, 30.6.2022		285699,15
					VIII-VIII, 31.8.2022		285699,15
	REZ-2022-002	Kosení rákosin	4,16	Kosení rákosin na ploše č. 2. Veškerá biomasa rákosin bude do 30 dnů po pokosení odstraněna mimo území PR Rezavka	X-II, 28.2.2023		203860,80
	REZ-2022-003	Kosení porostu po výřezu	0,13	Plochy po výřezu náletu jsou koseny pro zabránění zmlazení a odrůstání náletu	VIII- IX, 30.9.2022		6370,65
					Celkem č.4		781629,75
část 5. (rok 2023)	REZ-2023-001	Kosení travního porostu	5,83	2x kosení podmaččených luk křovinořezem, suché části lze pokosit ručně vedenou sekačkou nebo lehkou mechanizací. Veškerá biomasa z luk bude do 14 dnů po pokosení odstraněna mimo území PR.	VI-VI, 30.6.2023		285699,15
					VIII-VIII, 31.8.2023		285699,15
	REZ-2023-002	Kosení rákosin	4,16	Kosení rákosin na ploše č. 1. Veškerá biomasa rákosin bude do 30 dnů po pokosení odstraněna mimo území PR Rezavka	VIII-IX, 30.9.2023		203860,80
	REZ-2023-003	Kosení porostu po výřezu	0,13	Plochy po výřezu náletu jsou koseny pro zabránění zmlazení a odrůstání náletu	VIII- IX, 30.9.2023		6370,65
					Celkem č.5		781629,75
Celkem							3335020,15

PŘÍLOHA Č. 2: ROČNÍ ÚHRN SRÁŽEK

