

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 12.5.2021

č. dle zhotovitele 68421

č. dle objednatele 2021/147

akce „Přístavba v západním dvoře H8“

I. Smluvní strany

Zhotovitel		Objednatel	
SAOS s.r.o.		Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta	
Se sídlem:	Tachovské náměstí 5, Praha 3 - Žižkov, 130 00	Sídlo fakulty:	Albertov 6, 128 43 Praha 2
Zástupce:		Zástupce:	prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
Funkce:	jednatel společnosti	Funkce:	Děkan fakulty
Kontaktní osoby:		Kontaktní osoby:	
Funkce:	Jednatel společnosti	Funkce:	Investiční technik
Tel.:		Tel.:	
Email:		Email:	
IČ:	45797081	IČ:	00216208
DIČ:	CZ 45797081	DIČ:	CZ 00216208
Zapsaná v obchodním rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11612		do OR nezapsán
Bank. spojení:	2471359/0800	Projekt	Přístavba v západním dvoře H8

(dále též „Smluvní strany“)

Preambule

V průběhu realizace předmětu díla „Přístavba v západním dvoře H8“ došlo ke zjištění skutečností vedoucích k rozšíření stavebních prací. Tyto skutečnosti nebyly před zahájením stavebních prací zřejmé.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany na úrovni zmocněných osob vzájemně dohodly na navýšení ceny díla.

II. Cena díla dle dodatku č. 1

Cena díla dle oddílu VIII. bod 1a) a 1b) smlouvy o dílo se mění v důsledku zjištěných víceprací, které je třeba provést pro úspěšné dokončení díla jako celku, a to následovně:

Kč	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Původní cena díla dle SoD	2 672 999,00	561 329,79	3 234 328,79
Změna	281 780,43	59 173,89	340 954,32
Nová cena díla včetně dodatku	2 954 779,43	620 503,68	3 575 283,11

III. Termín plnění

Vzhledem k rozšíření rozsahu předmětu díla „Přístavba v západním dvoře H8“ se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla o 5 týdnů. Dílo bude splněno do: **3.11.2021**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro objednatele a zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, a že je uzavřen na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Součástí tohoto dodatku č. 1 jsou změnové listy č. 1 až 9 a sumář ZL.

V Praze dne: 9.9.2021


V Praze dne: 24.9.2021

Zhotovitel:

jednatel společnosti

Objednatel:

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkan Přírodovědecké fakulty
Univerzita Karlova


Stavební a inženýrská společnost ©
Tachovská n.č. 5, 130 00 Praha 3
IČO: 45797051, DIČ: CZ45797051
tel.: 222 761 557, fax: 222 781 906

UNIVERZITA KARLOVA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Albertov 6, 128 43 Praha 2
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
UK - 104

**Soupis změnových listů
k dodatku č.1**

ZL č.	Text	Celkem bez DPH
1.	Zhotovení betonové mazaniny základové desky	Kč
2.	Obetonování ležaté kanalizace	Kč
3.	Zesílení betonové mazaniny stropu nad 1.P.P	Kč
4.	Úprava kolize stavajícího hromosvodu s OK přístřešku	Kč
5.	Zhotovení hromosvodu pro zemnění střechy a OK přístřešku	Kč
6.	Dodávka a montáž plynotěsného poklopu 1.p.p.	Kč
7.	Změna materiálu kl. prvků - rozdíl v ceně	Kč
8.	Změna rozsahu a doplnění silnoproudých rozvodů	Kč
9.	Zvětšený rozsah základu ze ztraceného bednění	Kč
Ztížené výrobní podmínky 1,5 %		Kč
Mimostaveništní doprava 3,0 %		Kč
Odpočet položky I. 2. Základy z betonu prostého C16/20		Kč
Celkem		281 780,43 Kč

V Praze dne 7.9.2021


 Stavební a obchodní společnost ©
 Tachovské nám. 5. 130 00 Praha 3
 IČO: 45797081. DIČ CZ45797081
 tel.: 222 781 557 fax: 222 781 306

Investor:

UK, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2

Akce:

Přístavba v západním dvoře Hlavova 8, Praha 2




Změnový list č.1 - Zhotovení mazaniny základové desky

Pol. č.	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	D+M síť KARI 10/10 8 cm	t	0,12		Kč
2.	Betonová mazanina z C25/30	m ³	3,25		Kč
3.	Přesun hmot do 12 m	%	5,00		Kč
Cena celkem bez DPH					Kč

V Praze dne 7.9.2021

.....
za SAOS s.r.o.

jednatel společnosti


Stavební a obchodní společnost s.r.o.
Tachovská nám. 6, 130 00 Praha 3
IČO: 45787001 DIČ: CZ45787001
telní: 222 701 557 fax: 222 701 500

Investor:

UK, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2

Akce:

Přístavba v západním dvoře Hlavova 8, Praha 2




Změnový list č.2 - Obetonování ležaté kanalizace

Pol. č.	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Obetonování ležaté kanalizace P 300	m3	1,87		Kč
2.	Přesun hmot do 12 m	%	5,00		Kč
Cena celkem bez DPH					Kč

V Praze dne 7.9.2021

.....
za SAOS s.r.o.

jednatel společnosti


Stavební a obchodní společnost ©
Tachovská nám. 5 180 00 Praha 8
IČO: 45197851 DIČ: CZ45197851
Tel.: 22 761 597 Fax: 22 761 300

Investor:

UK, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2

Akce:

Přístavba v západním dvoře Hlavova 8, Praha 2




Změnový list č.3 - Zesílení betonové mazaniny stropu nad 1.p.p.

Pol. č.	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Betonáž stropní desky C 25/30	m3	0,53		Kč
2.	Přesun hmot do 12 m	%	5,00		Kč
Cena celkem bez DPH					Kč

V Praze dne 7.9.2021

za SAOS s.r.o.

jednatel společnosti


Stavební a obchodní společnost ©
Hlavova 8, Praha 2, IČO: 257 92 010
IČO: 257 92 010

Investor:
UK, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2

Akce:

Přístavba v západním dvoře Hlavova 8, Praha 2




Změnový list č. 4 - úprava kolize stavajícího hromosvodu s OK přístřešku

Pol. č.	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Vysekání kapes pro uložení výměny hromosvodu	ks	2,00		Kč
2.	Montáž výměny hromosvodu	ks	2,00		Kč
3.	Hromosvodový materiál (drát, svorky)	soub.	1,00		Kč
4.	Zednické začištění kapes	ks	2,00		Kč
5.	Lehké pracovní lešení	soub.	1,00		Kč
6.	Přesun hmot do 12 m	%	5,00		Kč
Cena celkem bez DPH					Kč

V Praze dne 7.9.2021

za SAOS s.r.o.

jednatel společnosti


Stavební a obchodní společnost ©
Tachovská č. 8, 100 00 Praha 3
IČO: 257 7081, DIČ: CZ257 7081
tel: 222 701 997 fax: 222 701 993

Investor:
UK, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2

Akce:

Přístavba v západním dvoře Hlavova 8, Praha 2



Změnový list č.6 - dodávka a montáž plynotěsného poklopu 1.p.p.

Pol. č.	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Bednění stropu - plech VSŽ	ks	1,00		Kč
2.	Bednění boku otvoru	soub.	1,00		Kč
3.	Dodávka plynotěsného poklopu včetně rámu	ks	1,00		Kč
4.	Montáž poklopu	ks	1,00		Kč
5.	Nátěr základní poklopu	ks	1,00		Kč
6.	Betonáž stropu vodovodní šachty	soub.	1,00		Kč
7.	Přesun hmot do 12 m	%	5,00		Kč
Cena celkem bez DPH					Kč

V Praze dne 7.9.2021

za SAOS s.r.o.

jednatel společnosti

SAOS s.r.o.
Tachovská 16, Praha 2, 130 01, Praha 2
IČO: 25292071, DIČ: CZ25292071
tel: 222 741 007, fax: 222 741 008

Investor:
UK, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2

Akce:

Přístavba v západním dvoře Hlavova 8, Praha 2



Změnový list č.7 - navýšení ceny části klempířských prvků - změna materiálu

Pol. č.	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Navýšení ceny žlabů (změna na Cu) pol. č.2	soub.	1,00		Kč
2.	Navýšení ceny svodu (změna na Cu) pol. č.3	soub.	1,00		Kč
3.	Přesun hmot do 12 m	%	5,00		Kč
Cena celkem bez DPH					Kč

V Praze dne 7.9.2021

za SAOS® s.r.o.

jednatel společnosti

SAOS s.r.o. Stavební a obchodní společnost
IČO: 257 701 10 DIČ: CZ25770110
Praha 2

Investor:

UK, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2

Akce:

Přístavba v západním dvoře Hlavova 8, Praha 2




Změnový list č.8 - změna rozsahu a doplnění silnoproudých rozvodů

Pol. č.	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Kabel CYKY 5Jx4 - přívody	bm	78,00		Kč
2.	Rozvaděč zapuštěná nástěnná skříň	kpl.	3,00		Kč
3.	Jističe B20/3 do stávajícího rozvaděče	ks	2,00		Kč
4.	Montážní práce - sekání, kabeláž, osazení rozvaděčů	soub.	1,00		Kč
5.	Montážní práce - drátování a zapojení rozvaděčů	soub.	1,00		Kč
6.	Úpravy ve stávajícím rozvaděči	soub.	1,00		Kč
7.	Podružný materiál	soub.	1,00		Kč
8.	Přesun hmot do 12 m	%	5,00		Kč
Cena celkem bez DPH					Kč

V Praze dne 7.9.2021

za SAOS s.r.o.
Vladimír Nižaradze
jednatel společnosti


SAOS s.r.o.
Stavební a obchodní společnost
Tržní nám. 6, 130 01 Praha 3
IČO: 262 270 11, DIČ: CZ26227011
Tel: 222 761 907, Fax: 222 761 908

Investor:

UK, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2

Akce:

Přístavba v západním dvoře Hlavova 8, Praha 2



Změnový list č. 9 - zvětšený rozsah ztraceného bednění

Pol. č.	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění vč. výplně z bet.C16/20	m2	2,86		Kč
2.	Výztuž základ. zdí nosných z betonářské oceli	t	0,02		Kč
6.	Přesun hmot do 12 m	%	5,00		Kč
Cena celkem bez DPH					Kč

V Praze dne 7.9.2021

.....
za SAOS® s.r.o.

jednatel společnosti

SAOS s.r.o.
Stavební a obchodní společnost
Těchovská 4, m. 8, 130 01 Praha 3
IČO: 157 37 167, DIČ: CZ157 37 167
tel: 222 761 947, fax: 222 761 948