

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

NA ZHOTOVENÍ INŽENÝRSKO – PROJEKTOVÝCH PRACÍ PRO STAVBU „Cryo EM – stavba“
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v. v. i.

se sídlem: Flemingovo Náměstí 542/2, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 61388963
DIČ: CZ61388963
zastoupená: RNDr. PhDr. Zdeňkem Hostomským, CSc., ředitelem

datová schránka: hrbiw83
zapsaná v rejstříku Veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR
„Objednatel“

A

Obchodní firma: **APRIS 3MP s.r.o**
se sídlem: Praha 6 – Suchdol, K Roztokům 190, PSČ 165 00
IČO: 271 83 912
DIČ: CZ27183912
zastoupená: Ing. arch. Miroslavou Tylšovou, jednatelkou
datová schránka: xp4mvz9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. oddíl C, vložka 102676
[REDAKCE]
„Zhotovitel“

Obě strany společně, dále jen

„Smluvní strany“

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2021 Smlouvu o dílo. V průběhu zhotovení díla bylo v návaznosti na provedené místní zaměření zjištěno, že stávající průběh upraveného terénu v místě plánované přístavby neodpovídá studii, která byla využita pro zadání projektu pro stavební povolení. Tato studie byla podkladem pro zpracování návrhu, který musel být v důsledku chybně naměřených nadmořských výšek přepracován. V důsledku této skutečnosti došlo k ovlivnění osazení nového objektu do terénu, resp. k nutnosti přepracovat Zhotovitelem původní návrh.
- 1.2. Původní termín předání díla tak není možno bez zavinění kterékoli smluvní strany řádně naplnit, proto Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým se mění článek 7. odst. 7.2. následujícím způsobem:

7. PŘEDÁNÍ DÍLA

7.2. Řádně provedenou 1. etapu díla v rozsahu čl. 1. odst. 1.2. písm. a) se Zhotovitel zavazuje doručit Objednateli osobně nebo poštou na adresu sídla Objednatele do 24. září 2021.

1.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

V Praze dne:

[Redacted]

V Praze dne:

[Redacted]