

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2021	ze dne 25. 8. 2021
STAVBA:	ul. Politických vězňů - vybudování chodníku, VO a úprava parkoviště	
Číslo smlouvy objednatele:	0327/1S/2021/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	PRAGOTRADE spol., s.r.o.	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 02 - 07, SD vše ve stavbením deníku	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vícepráce:

- Při realizace musela být odkopována a prokopána větší množství zeminy a následně uložena na skládku oproti výkazu výměr v projektové dokumentaci, chyba v projektové dokumentaci.
- Osazení betonových palisád byly ve výkresu projektové dokumentace, ale nebylo uváděno ve výkazu výměr, chyba projektové dokumentace.
- Asfaltový kryt (oprava děr na parkovišti). Větší plocha oproti výkazu výměr z důvodu zpracování projektové dokumentace v roce 2018 a realizace v roce 2021. Potřebná plocha k opravě se zvětšila oproti původní dokumentaci.
- V původní dokumentaci vznikl malý ostrůvek zeleně cca 2m2, z důvodu údržby (sekání trávy) byl tento malý ostrůvek zadlážděn a napojen na stávající chodník. Změna místo provedení oproti projektové dokumentaci.
- Provedení varovného signalizačního pásku a hmatného pásku značení pro nevidomé bylo provedeno ze zámkové barevné z důvodu životnosti a standardního značení přechodů města Slaného (po odsouhlasení s vedoucím dopravy a silničního hospodářství).

Méněpráce:

- Kabelová chráničky, jsou uvedeny ve výkazu veřejného osvětlení a
- Kabelová chráničky nebyly použity, chyby projektové dokumentace.
- Podklad z mezerovitého betonu nebyl použit, chyba projektové dokumentace.
- Provedení varovného signalizačního pásku a hmatného pásku značení pro nevidomé bylo provedeno ze zámkové barevné.
- Technický dozor investora, město Slaný platí zvlášť příkazní smlouvou. Chyba výkazu výměr.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Méněnáklady dle tohoto změnového listu	-35 904,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	110 126,69 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	74 222,69 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	18.08.2021
Nový termín dokončení díla:	31.08.2021

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Pragotrade spol. s.r.o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Technický dozor objednatele:

Proredo, s.r.o.

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Stanovisko AD:

Projektant potvrzuje, že navržené změny jsou oprávněné.

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 1A4
