

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 24. 02. 2020 na realizaci stavby

### „ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen – Uničov“ – stavební část

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

#### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel: Společná nabídka „Společnost pro ZZS OK Uničov“

##### 1. účastník:

**RÝMSTAV CZ spol. s .o.**

Se sídlem: Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov  
Zápis v OR: oddíl C, vložka 17936, vedená u Krajského soudu v Ostravě  
IČO: 25391810  
DIČ: CZ25391810  
Zastoupený: Markem Hončíkem, jednatelem společnosti

##### 2. účastník

**STAVBY RIO spol. s r.o.**

Se sídlem: třída Hrdinů 682/29, 795 01 Rýmařov  
Zápis v OR: oddíl C, vložka 19807, vedená u Krajského soudu v Ostravě  
IČO: 25826697  
DIČ: CZ25826697  
Zastoupený: Ing. Patrikem Krečmerem, jednatelem společnosti  
Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 02. 2020 č. 2020/00769/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „ZS OK – Výstavba nových výjezdových základů - Uničov“ – stavební část. Předmětem smlouvy je výstavba nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Aksamitova 8, 779 00 Olomouc v Uničově (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 01. 07. 2021 dodatek č. 1, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy, ke změně ceny díla a termínu pro dokončení díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro dokončení díla.

Tato změna je provedena v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

### ZMĚNA SMLOUVY

Dodatkem č. 1 byl mj. prodloužen termín pro dokončení díla do 31. 08. 2021 z důvodu, že ze strany společnosti ČEZ a.s. nebyla provedena přípojka nízkého napětí k novostavbě. Předpokládalo se, že přípojka bude provedena do konce srpna tohoto roku, nicméně do dnešního dne přípojka nízkého napětí stále nebyla provedena. Do doby, než bude přípojka provedena, nelze zprovoznit elektroinstalaci v novém objektu.

S ohledem na shora uvedené **čl. III. odst. 2 DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA Smlouvy bude nově znít:**

### III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

**2. Termín dokončení díla:**

**do 29. 10. 2021**

*Ostatní ustanovení tohoto článku III. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.*

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.


3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nich každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/29/49/2021 ze dne 30. 08. 2021.

Za Objednatel: 27-09-2021




Ing. Josef Suchánek  
hejtman

27-09-2021



Marek Hončík  
jednatel společnosti



Ing. Patrik Krečmer  
Jednatel společnosti  
STAVBY RIO spol. s r.o.

