

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č. 0120000216

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále také „dodatek“)

Číslo dodatku objednatele: 0121000501

Číslo dodatku zhotovitele:.....

ID zakázky na profilu zadavatele: 81238

Pro veřejnou zakázku:

Výběr zhotovitele stavebních prací JU „Bez bariér“

1. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Braníšovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Ing. Jiřinou Valentovou, kvestorkou

IČO:
DIČ:
(dále jen „objednatel“)

60076658
CZ60076658

a

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Spilka a Říha s. r. o.
Petra Bezručů 489/II, 392 01 Soběslav
Ladislavem Spilkou, jednatelem
45021309
CZ45021309
Václav Říha, jednatel
KB a. s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 1363
(dále jen „zhotovitel“)


uzavírají dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku

„Výběr zhotovitele stavebních prací JU „Bez bariér““

uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 27. 5. 2020, evidované u objednatele pod

č. 0120000216

(dále jen smlouva)



2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy, a to na úpravě ceny díla v souladu s provedením odpotů nerealizovaných položek u SO 21. Nové oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4. a tvoří Přílohu č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě oceněných výkazů výměr stavebních objektů SO 21. Ostatní objekty zůstávají beze změny. Jednotlivé změny položek jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dodatku, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. V oceněných výkazech výměr jsou označeny konkrétní položky, u kterých nastává změna. Ostatní položky uvedené v příloze smlouvy zůstávají neměnné.
3. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny a původní znění čl. III odst. 3. 2. Smlouvy o dílo se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

3.2. Cena díla je stanovena ve výši:

Objekt	Lokalita	Cena bez DPH dle dodatku č. 3	Nová cena bez DPH	Nová cena DPH	Nová cena celkem s DPH
SO 11	budova A- děkanát Studentská 13	1.055.759,03	1.055.759,03	221.709,40	1.277.468,42
SO 21	pavilon F	1.537.512,16	1.439.991,83	302.398,28	1.742.390,11
SO 31	Jeronymova I 200/10	3.532.608,18	3.532.608,18	741.847,72	4.274.455,89
SO 41	Jeronymova II 199/8	3.774.216,90	3.774.216,90	792.585,55	4.566.802,45
SO 42	Jeronymova	1.782.349,39	1.782.349,39	374.293,37	2.156.642,76
SO 43	Jeronymova 199/8	1.131.044,81	1.131.044,81	237.519,41	1.368.564,22
SO 51	Dukelská I,II	5.441.700,90	5.441.700,90	1.142.757,19	6.584.458,09
SO 52	Dukelská	2.662.247,53	2.662.247,53	559.071,98	3.221.319,51
SO 61	U Tří lvů	2.171.460,42	2.171.460,42	456.006,69	2.627.467,11
SO 71	Branišovská 1645/31a	4.539.528,59	4.539.528,59	953.301,00	5.492.829,59
SO 81	J. Boreckého 1167/27	3.301.628,94	3.301.628,94	693.342,08	3.994.971,02
Celkem		30.930.056,85	30.832.536,52	6.474.832,67	37.307.369,17

4. Smluvní strany se dále dohodly na změně osob zastupujících objednatele ve věcech technických uvedených ve smlouvě o dílo. Objednatele ve věcech technických na základě tohoto dodatku budou zastupovat osoby uvedené v článku 1 tohoto dodatku č. 4.
5. Smluvní strany s výše uvedenými změnami smlouvy souhlasí.
6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.



Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

3. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek může být vyhotoven i v elektronické podobě.
2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré s tím související úkony zajistí objednatel.
3. Účinnost a platnost veškerých ustanovení smlouvy, jež nejsou dodatkem č. 4 dotčena, se nemění.

Příloha č. 1: Oceněné výkazy výměr stavebních objektů SO 21

Objednatel:

V Českých Budějovicích dne

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
+02'00'

Ing. Jiřina Valentová, kvestorka

Zhotovitel:

V Soběslavi dne

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
13:15:41 +02'00'

Ladislav Spilka, jednatel

Výkaz výměr

Zakázka

Císlo zakázky	2019/020b
Zakázka	Stavební úpravy objektu EF - F pavilon učeben_rozpočet_verze 2019_11
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Na přednou prováděcí projektovou dokumentaci
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Investor	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zpracovatel	OTRUBA & PARTNER, s.r.o., Husova tř. 636/33a, České Budějovice

Ladislav
Spilka



Zakázka:

Stavební úpravy objektu EF - F pavilon učeben_rozpočet_verze 2019_11

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_21: Stavební úpravy objektu EF - F pavilon učeben	1 439 991,83	14,86	302 398,28	1 742 390,12
001: Zemní práce	732,58		153,84	886,42
002: Základy	3 787,96	1,11	795,47	4 583,43
003: Svislé konstrukce	11 501,05	1,05	2 415,22	13 916,27
005: Komunikace	3 141,60	1,56	659,74	3 801,34
0061: Úpravy povrchů vnitřní	30 408,65	1,11	6 385,82	36 794,46
0062: Úpravy povrchů vnější	45 107,70	0,63	9 472,62	54 580,32
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	18 767,32	5,51	3 941,14	22 708,46
0064: Výplně otvorů	5 324,00	0,15	1 118,04	6 442,04
009: Ostatní konstrukce a práce	53 185,88	1,13	11 169,03	64 354,91
0094: Lešení	1 491,38	0,00	313,19	1 804,57
0096: Bourací práce	122 676,99	0,00	25 762,17	148 439,15
00997: Přesun suti	21 637,96		4 543,97	26 181,94
00998: Přesun hmot HSV	15 499,89		3 254,98	18 754,86
021: Silnoproud	158 868,43		33 362,37	192 230,80
711: Izolace proti vodě	5 438,13	0,04	1 142,01	6 580,14
720: Zdravotní technika	61 508,00	0,03	12 916,68	74 424,68
725: Zařizovací předměty	6 635,20	0,06	1 393,39	8 028,59
764: Konstrukce klempířské	4 492,40	0,02	943,40	5 435,80
766: Konstrukce truhlářské	563 611,77	0,45	118 358,47	681 970,24
767: Konstrukce zámečnické	41 148,61	0,03	8 641,21	49 789,82
771: Podlahy z dlaždic	25 310,73	0,83	5 315,25	30 625,99
776: Podlahy povlakové	82 987,20	0,71	17 427,31	100 414,51
781: Obklady	24 807,58	0,38	5 209,59	30 017,17
783: Nátěry	5 150,59	0,00	1 081,62	6 232,21
784: Malby	2 640,00	0,03	554,40	3 194,40
786: Čalounické úpravy	16 830,00		3 534,30	20 364,30
787: Zasklivání	34 085,39	0,03	7 157,93	41 243,32
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	73 214,85		15 375,12	88 589,97
Celkem (bez DPH)	1 439 991,83			
DPH	302 398,28			
DPH 21 % ze základny: 1 439 992	302 398,28			
Celkem (včetně DPH)	1 742 390,12			1 742 390,12 CZK

Stavební úpravy objektu EF - F pavilon učeben_rozpočet_verze 2019_11

Výkaz výměr

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
SO_21: Stavební úpravy objektu EF - F pavilon učeben							1 439 992		
001: Zemní práce							733		
1.	SP	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	7,1	-	7,1	103,18	733
002: Základy							-	3 788	
2.	SP	273311125	Základové desky z betonu prostého C 16/20	m3	0,45	--	0,45	3 014,00	1 356
3.	SP	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,0	-	1,0	882,20	882
4.	SP	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,0	-	1,0	141,90	142
5.	SP	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,05	-	0,05	28 151,20	1 408
003: Svislé konstrukce							-	11 501	
6.	SP	310278842	Zazdíčka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárců tl do 300 mm	m3	0,36	-	0,36	6 732,00	2 424
				1,8*0,2		0,36			
7.	SP	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárců na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	8,3	-	8,3	793,10	6 583
8.	SP	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	14,0	-	14,0	110,00	1 540
9.	SP	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	7,0	-	7,0	136,40	955
005: Komunikace							-	3 142	
10.	H	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	6,0	-	6,0	232,10	1 393
11.	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,0	-	6,0	291,50	1 749
0061: Úpravy povrchů vnitřní							-	30 409	
12.	SP	611321141	Vápenocementová štuková omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	6,5	-	6,5	550,00	3 575
13.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,25	-	7,25	94,71	687
14.	SP	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	20,0	-	20,0	821,70	16 434
15.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20,0	-	20,0	485,65	9 713
0062: Úpravy povrchů vnější							-	45 108	
16.	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	9,0	-	9,0	821,70	7 395
17.	SP	612822001	Kapilárně aktivní omítka vnitřních stěn tloušťky do 10 mm	m2	30,0	-	30,0	968,00	29 040
18.	SP	622232051.R	Povrchová úprava ostění, nadpraží - zateplení systému dřevostaveb vč syst prvků a finální úpravy	m	45,0	-	45,0	159,50	7 178

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			9/0,2		45,0	-	-	-	-
19.	SP	622611131	Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedení ručně	m2	9,0	-	9,0	166,10	1 495
0063: Podlahy a podlahové konstrukce								-	18 767
20.	SP	632450133	Vyrovňovací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedení v ploše	m2	65,62	-	65,62	286,00	18 767
0064: Výplně otvorů								-	5 324
21.	H	55331137	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 1450 dvoukřídlá	kus	1,0	-	1,0	1 595,00	1 595
22.	H	55331173	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 600 L/P	kus	1,0	-	1,0	1 056,00	1 056
23.	SP	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,0	-	1,0	1 201,20	1 201
24.	SP	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	1,0	-	1,0	1 471,80	1 472
009: Ostatní konstrukce a práce								-	53 186
25.	H	55145R01	Předstěnový systém pro umyvadlo, ZTP dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	5 192,00	5 192
26.	H	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	m	7,1	-	7,1	53,90	383
27.	SP	766699R07	Nerezový háček na ručníky dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	119,90	240
28.	SP	766699R07.3	Nerezový nástěnný zásobník ubrousků dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	1 098,90	1 099
29.	SP	766699R09	Nerezový závěsný dávkovač mýdla (100ml) 125/210/75mm dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	1 428,90	1 429
30.	SP	766699R191	Nerezový kruhový zásobník toaletního papíru průměr 270/115, D+M dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	1 098,90	1 099
31.	SP	766699R192	Nerezový vysoušeč rukou dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	5 489,00	5 489
32.	SP	766699R193	Nerezový odpadkový koš s poklopem dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	1 023,00	1 023
33.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,1	-	7,1	163,90	1 164
34.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	705,0	-	705,0	41,80	29 469
35.	SP	952901R041.	Stavebně přípomocné práce	hod	20,0	-	20,0	330,00	6 600
0094: Lešení								-	1 491
36.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,0	-	10,0	149,14	1 491
0096: Bourací práce								-	122 677
37.	SP	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,5	-	1,5	3 575,00	5 363
38.	SP	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 150 mm	m2	8,0	-	8,0	178,75	1 430
39.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	6,21	-	6,21	71,94	447
40.	SP	966072R01	Demontáž konstrukcí z azbestocementu	kg	150,0	-	150,0	715,00	107 250
41.	SP	966077121	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kus	10,0	-	10,0	317,90	3 179

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
42.	SP	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	18,0	--	18,0	173,80	3 128
43.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	15,4	--	15,4	122,10	1 880
00997: Přesun suti							--	21 638	
44.	SP	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	14,077	--	14,077	348,70	4 909
45.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,077	--	14,077	205,70	2 896
46.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	282,04	--	282,04	20,46	5 771
14, 102*20					282,04	--	--	--	--
47.	SP	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	0,15	--	0,15	5 500,00	825
48.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného	t	13,952	--	13,952	330,00	4 604
14, 102-0, 15					13,952	--	--	--	--
49.	SP	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	128,73	--	128,73	20,46	2 634
00998: Přesun hmot HSV							--	15 500	
50.	SP	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	12,264	--	12,264	1 263,90	15 500
021: Silnoproud							--	158 868	
51.	MP	210010R01	Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu specialisty	soubor	1,0	--	1,0	148 968,43	148 968
52.	MP	210010R08	Stavební přípomoc pro elektroinstalace	hod	30,0	--	30,0	330,00	9 900
711: Izolace proti vodě							--	5 438	
53.	SP	711113127	Izolace proti vlhkosti vislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	10,0	--	10,0	526,90	5 269
54.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,21	--	3,21	52,69	169
720: Zdravotní technika							--	61 508	
55.	SP	720100R01	Zdravotně technické instalace dle samostatného výkazu specialisty v příloze	soubor	1,0	--	1,0	51 608,00	51 608
56.	SP	720100R02	Stavební přípomoc pro práce ZTI	hod	30,0	--	30,0	330,00	9 900
725: Zařizovací předměty							--	6 635	
57.	H	55143976	baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 300 mm	kus	--	--	--	2 003,10	--
58.	H	64234211	mísa keramická ke kombiklozetu bílá hluboké splachování sedací v 500mm	kus	--	--	--	8 495,30	--

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztracené	Výměra	Jedn. cena	Cena	
59.	SP	725110811	Demontáž klozetu splachovací s nádrží	soubor	-	-	-	190,30	-
60.	SP	725119121	Montáž klozetových mís standardních	kus	1,0	-	1,0	1 157,20	1 157
61.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-	-	-	157,30	-
62.	SP	725211624	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 650 mm	soubor	2,0	-	2,0	2 739,00	5 478
63.	SP	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	-	-	-	895,40	-
64.	SP	725291R01	Invalidní madlo jednoduché, pevné, rozměr 600mm, bílé dodávka+montáž	soubor	-	-	-	4 785,00	-
65.	SP	725291R012	Invalidní madlo dvojitě, sklopné, rozměr 830mm, bílé dodávka+montáž	soubor	-	-	-	5 082,00	-
66.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	-	-	-	90,20	-
67.	SP	725860812	Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých	kus	-	-	-	19,80	-
68.	SP	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	-	-	-	1 078,00	-
69.	SP	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	-	-	-	519,20	-

764: Konstrukce klempířské

								-	4 492
70.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	9,6	-	9,6	44,00	422
71.	SP	764216443	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 250 mm	m	9,6	-	9,6	412,50	3 960
72.	SP	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56	-	1,56	70,51	110

766: Konstrukce truhlářské

								-	563 612
73.	H	61143R01	Okno plastové 1120/200, jednokřídlové, otevíravé, sklopné	kus	8,0	-	8,0	15 127,20	121 018
74.	H	61143R02	Dřevěné dveře dvoukřídlové vnitřní bílé 1300/1970 do ocelové zárubně včetně kpl dodávky a montáže v kompletnosti dle tabulky výplní otvorů (1)	kus	1,0	-	1,0	19 426,00	19 426
75.	H	61143R03	Dřevěné dveře dvoukřídlové vnitřní bílé 1200/1970 do dřevěné zárubně včetně kpl dodávky a montáže v kompletnosti dle tabulky výplní otvorů (2)	kus	1,0	-	1,0	19 118,00	19 118
76.	H	61143R03b	Dřevěné dveře dvoukřídlové vnitřní bílé 1150/2020 do plastové zárubně (5) vč. kpl dodávky a montáže včetně zárubní plastových - v kompletnosti dle tabulky výplní otvorů	kus	2,0	-	2,0	13 178,00	26 356
77.	H	61143R04	Úprava stávajících dřevěných dveří - jednokřídlových 800/1970 v kompletnosti dle tabulky výplní otvorů (3)	kus	4,0	-	4,0	2 750,00	11 000
78.	H	61143R05	Úprava stávajících plastových dveří - jednokřídlových 1000/2020 v kompletnosti dle tabulky výplní otvorů (4)	kus	1,0	-	1,0	3 300,00	3 300
79.	H	61143R07	Dodávka a montáž posuvných dveří 2692/2500 (výměna celé dveřní stěny za posuvné) v kompletnosti dle tabulky výplní otvorů (6)	kus	1,0	-	1,0	41 800,00	41 800
80.	H	61143R08	Dveře vnitřní jednokřídlové 600/1970 dodávka + montáž (6) v kompletnosti dle tabulky výplní otvorů	kus	1,0	-	1,0	11 550,00	11 550
81.	H	61144401	parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm	m	9,6	-	9,6	308,00	2 957
82.	H	61181126	Zárubeň interiérová, obložková pro dveře 2křídlové 16-25 cm bílý lak	kus	2,0	-	2,0	5 940,00	11 880
83.	SP	766211R01	Madlo dřevěné rovné dodávka + montáž	m	7,5	-	7,5	1 375,00	10 313

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
84.	SP	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	8,0	--	8,0	143,00	1 144
85.	SP	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	8,0	--	8,0	748,00	5 984
86.	SP	766660011	Montáž dveřních křidel otevíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	3,0	--	3,0	1 320,00	3 960
87.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	6,0	--	6,0	220,00	1 320
88.	SP	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,0	--	1,0	330,00	330
89.	SP	766682123	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	2,0	--	2,0	2 860,00	5 720
90.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	10,0	--	10,0	18,48	185
91.	SP	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	5,0	--	5,0	38,50	193
92.	SP	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	8,0	--	8,0	308,00	2 464
93.	SP	766699R011	Otevírání oken - systém pro imobilní dodávka + montáž	kus	8,0	--	8,0	5 820,10	46 561
94.	SP	766699R03	Piktogram - nerezové označení dveří dodávka + montáž	kus	11,0	--	11,0	495,00	5 445
95.	SP	766699R04	Piktogram - fólie s braillovým písmem dodávka + montáž	kus	10,0	--	10,0	715,00	7 150
96.	SP	766699R05	Určené místo pro studenta dodávka + montáž	kus	6,0	--	6,0	12 833,70	77 002
97.	SP	766699R06	Snížení katedry pro vyučujícího dodávka + montáž	kus	1,0	--	1,0	22 000,00	22 000
98.	SP	766699R07.2	Pryžový doraz dveří, šroubovaný pod podlahy dodávka + montáž	kus	10,0	--	10,0	517,00	5 170
99.	SP	766699R08	Přebalovací pult horizontální, plastový, dod. a mon. dodávka + montáž	kus	1,0	--	1,0	13 200,00	13 200
100.	SP	766699R08.1	Stupeň s nájezdem - dřevěná tesáfská konstrukce z hranolů a OSB desek s povrch. úpr. s protisl.. PVC a osazení ocelové zábrany - dodávka + montáž	kus	--	--	--	27 500,00	--
101.	SP	766699R089	Informační kiosek - zprovoznění dodávka + montáž	kus	1,0	--	1,0	80 547,50	80 548
102.	SP	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	--	1,08	6 037,10	6 520

767: Konstrukce zámečnické

									--	41 149
103.	SP	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	250,0	--	250,0	55,00	13 750	
104.	SP	767995R01	Výroba a dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg včetně povrchové úpravy	kg	250,0	--	250,0	82,50	20 625	
105.	SP	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	100,0	--	100,0	60,50	6 050	
106.	SP	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	--	1,79	404,25	724	

771: Podlahy z dlaždic

									--	25 311
107.	H	28318675	Lišta krycí AL dodávka + montáž	m	7,2	--	7,2	102,30	737	
108.	H	283186751	Přechodové hrany, lišty - AL dodávka + montáž	m	1,0	--	1,0	152,90	153	
109.	H	59760R03	Dlaždice keramické dle výběru investora dodávka materiálu včetně systémových prvků i soklíků v kompletnosti dle projektové dokumentace	m2	10,0	8,00	10,8	328,90	3 552	
110.	SP	632451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 25 mm	m2	10,0	--	10,0	463,10	4 631	
111.	SP	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	10,2	--	10,2	161,70	1 649	

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
112.	SP	771574314	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 22 ks/ m2	m2	10,0	--	10,0	759,00	7 590
113.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	10,2	--	10,2	22,00	224
114.	SP	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné 10,2/0,2	kus	51,0	--	51,0	74,80	3 815
115.	SP	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	10,0	--	10,0	139,70	1 397
116.	SP	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	--	6,58	237,48	1 563

776: Podlahy povlakové

									-	82 987
117.	H	28411008	lišta soklová PVC 16 x 60 mm	m	50,0	10,00	55,0	68,20	3 751	
118.	H	28411069	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1 101 zádveři; 11,78 102 vstupní hala; 39,4 111 chodba II. ; 6,24	m2	57,42	10,00	63,162	698,50	44 119	
119.	SP	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	57,42	--	57,42	47,30	2 716	
120.	SP	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	57,42	--	57,42	25,30	1 453	
121.	SP	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	57,42	--	57,42	198,00	11 369	
122.	SP	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně 57,42	m2	57,42	--	57,42	50,60	2 905	
123.	SP	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	57,42	--	57,42	184,80	10 611	
124.	SP	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	50,0	--	50,0	60,50	3 025	
125.	SP	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,38	--	0,38	7 994,80	3 038	

781: Obklady

									-	24 808
126.	H	59054122	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný (8 x 2500 mm)	m	10,0	--	10,0	102,30	1 023	
127.	H	59761001	obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 4 do 12 ks/m2	m2	20,35	10,00	22,385	273,90	6 131	
128.	SP	781414112	Montáž obkládaček vnitřních plovínových pravouhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	20,35	--	20,35	762,30	15 513	
129.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	20,35	--	20,35	52,47	1 068	
130.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	12,0	--	12,0	22,00	264	
131.	SP	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	--	3,37	239,99	809	

783: Nátěry

									-	5 151
132.	SP	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukci barva standardní dvojnásobně a 1x email	m2	6,5	--	6,5	396,00	2 574	
133.	SP	783801R01	Očištění betonových povrchů před nátěrem	m2	0,5	--	0,5	330,00	165	
134.	SP	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	20,0	--	20,0	93,50	1 870	
135.	SP	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	6,21	--	6,21	38,50	239	
136.	SP	7839371639	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy (žlutá)	m2	0,5	--	0,5	605,00	303	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
784: Malby								-	2 640
137.	SP	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	60,0	-	60,0	13,20	792
138.	SP	784211117	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře ošetřuvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m	m2	60,0	-	60,0	30,80	1 848
786: Čalounické úpravy								-	16 830
139.	SP	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích Včetně dodávky žaluzie	m2	18,0	-	18,0	935,00	16 830
787: Zasklívání								-	34 085
140.	H	63465124	zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max. rozměr 3210x2250mm	m2	3,2	-	3,2	9 900,00	31 680
141.	SP	787911R01	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 4m2	m2	3,2	-	3,2	550,00	1 760
142.	SP	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	1,93	-	1,93	334,40	645
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								-	73 215
143.	ON	07	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady v rozsahu dle přílohy na samostatném listě výkazu - procento určí uchazeč	%	0,05	-	0,05	1 464 297,00	73 215

Obsah VRN + Ostatní náklady

Poplatky za zábory veřejných a soukromých ploch, poplatky za vjezd na cizí pozemek
Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč. předání digitální kopie
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště a kolaudaci stavby
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob včetně příslušného značení - náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště / z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště - (provozně dopravní řád)
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele provést funkční zkoušky - a revize UT, ZTI, VZT, EI, teplovod
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele provést kontrolní měření - intenzity osvětlení, přítomnosti radonu apod., vyplývající z vyjádření KHS, stavebního úřadu / a dalších dotčených orgánů
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele - při předání a převzetí díla
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípoj - energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení / případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení stav. - a na přípojkách energií
Odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i nákl. - na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých by bylo zařízení
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli - v souladu se Smlouvou o dílo
Zakrytí oken, dveří, nábytku, podlah (při navážení materiálu zakrytí podlah už od vchodu) - instalace protiprachových předstěn vč. vstupních dveří
Zabezpečení provozu objektu - vstupů, kanceláří, učeben, poslucháren
Vystěhování a zpětné nastěhování místností v průběhu provádění stavebních prací
Denní úklid v průběhu provádění stavebních prací
Náklady na vytýčení sítí
vytyčení prostorové polohy objektu stavby podle projektu před zahájením prací na objektech, a to včetně zpracování dokladů o vytýčení stavby úředně ověřených oprávněným geodetem, z toho 4x v tištěné a 4x digitální podobě pro objednatele
Uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (např. komunikace, chodníky, travní porosty, oplocení včetně podezdívky, konfigurace terénu atd.)
Odvoz a uložení výkopku a vybouraných hmot a stavební suti spojených s přípravou staveniště na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. a jeho novelizací – zákona o odpadech a doložení dokladů o uložení na skládku
Geometrické zaměření všech nově budovaných a nově překládaných inženýrských sítí a přístavby objektu 4x v tištěné a 4x v digitální podobě na CD, a to vždy 1x ve zdrojovém formátu dgn nebo dwg, doc, xls a 1x ve formátu pdf, včetně výskopisu v nezbytně nutném rozsahu, zaměření musí být provedeno v souladu se „Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM-JIH (verze 4.0 06/2005)“ pro možnost vkladu do DTMM
Zajištění geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí 6x v tištěné a 2x v digitální podobě na CD ve zdrojových souborech a v pdf,
Zajištění provádění stavebních prací tak, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku ve venkovním prostoru tj. v prostoru ploch staveniště a na příjezdových komunikacích staveniště dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. včetně realizace případných opatření pro dodržení tohoto nařízení vlády
Zajištění pravidelného úklidu na venkovních plochách staveniště
Celkový kompletní úklid staveniště a stavby před předáním a převzetím stavby
Zajištění vybudování zařízení staveniště i pro podzhotovitele
Zajištění pasportizace nemovitostí tj. zdokumentování technického stavu stavbou dotčených sousedních nemovitostí před zahájením realizace stavby.
Zpracování podrobného technologického postupu prací v návaznosti na časový harmonogram prací s výčtem všech zkoušek a měření uvedených v kontrolním a zkušebním plánu, které budou v průběhu realizace stavby prováděny, provádění aktualizace těchto dokumentů a předání 1x v tištěné podobě a 1 x v digitální podobě na CD k Termínu předání a převzetí stavby,
Provádění průběžné koordinace prací podzhotovitelů
Provádění průběžných přejímek prací od vlastních pracovníků a pracovníků podzhotovitelů před jejich předáním ke kontrole TDI
Zajištění předání a převzetí stavby včetně zajištění předpřejímek
Popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace pro stavební povolení s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby 2x v tištěné podobě 2x v digitální podobě na CD ve formátu pdf k termínu předání převzetí stavby
Zajištění měsíčních zpráv o postupu prací zhotovitele 2x v tištěné podobě a zaslání elektronicky ve zdrojovém souboru v rozsahu dle Smlouvy o dílo
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o zkouškách)

Zajištění atestu a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním; k Termínu předání a převzetí stavby (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf

Proškolení obsluhy jednotlivých zařízení k Termínu předání a převzetí stavby, 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf

Zpracování seznamů strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, předání k Termínu předání a převzetí stavby 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf

Zpracování seznamu strojů, zařízení a výrobků se záruční dobou v délce 36 měsíců, předání k Termínu předání a převzetí stavby 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf

Komplexní vyzkoušení všech profesí, které jsou součástí díla, rozsah a způsob provedení navrhne zhotovitel v rámci přípravy těchto zkoušek, vyzkoušení k Termínu předání a převzetí stavby, vypracování protokolu o komplexním vyzkoušení

Zpracování dílenské a výrobní dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou realizaci díla zhotovitelem, součást dokumentace pro provedení stavby dle SoD, k Termínu předání a převzetí stavby 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve zdrojových formátech a ve formátu pdf

Zpracování manuálu k obsluze a údržbě celého díla k Termínu předání a převzetí díla 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf,

Příprava a zpracování odsouhlasovacích listů (OL) výrobků, materiálů, zařízení před zabudováním do stavby, skeny odsouhlasených OL předat k Termínu předání a převzetí stavby 1x na CD ve formátu pdf včetně seznamu odsouhlasených OL

Zpracování dokumentace všech požárních prostupů stavby, dokumentace bude tvořena tabulkou po profesích, bude uvedeno číslo prostupu, jeho umístění (strop, stěna, podlaha), z jaké místnosti do které prochází (čísla místností), typ následné periodické kontroly (např. revize, vizuální kontrola), četnost kontroly dle platných předpisů, u každého prostupu bude jeho fotografie, a to k Termínu předání a převzetí stavby, 4 x v tištěné podobě a 4x na CD ve formátu pdf., ke všem prostupům podléhajícím kontrole nebo revizi musí být stavbou zajištěn přístup např. revizními dvířky s označením, že se jedná o přístup k požárnímu prostupu