

## Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. 104-2017-508101 ze dne 17. 2. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Adresa:</b>	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Kateřina Skalská, odborný rada, Pobočka Louny
<b>Adresa:</b>	Pražská 765, 440 01 Louny
<b>Telefon:</b>	+ 420 602 587 323
<b>E-mail :</b>	louny.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č. 2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Martinem Vidimským, ředitelem Správy Chomutov
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Martin Vidimský, ředitel Správy Chomutov
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxx, vedoucí úseku výstavby
<b>Adresa:</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	Zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	20001-15937031/0710
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 2“)

<b>Zhotovitel:</b>	INGEOS spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01
<b>Zastoupen:</b>	Tomášem Charvát, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Tomáš Charvát
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	fkze8c
<b>Bankovní spojení:</b>	Raifeisenbank
<b>Číslo účtu:</b>	944056036/5500
<b>IČO:</b>	27331083
<b>DIČ:</b>	CZ27331083
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo**, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## Článek I.

### Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Úprava termínu plnění dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového upořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu 15. 10. 2021 na termín 30. 11. 2021 z důvodu posunutí lhůty pro projednávání návrhu s vlastníky v návaznosti na prodlení při schválení plánu společných zařízení v Zastupitelstvu města Postoloprty, které bylo způsobeno protiepidemickými opatřeními a omezenými možnostmi projednávání.
- 1.2. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se termín upravuje následovně:

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se termín plnění 15. 10. 2021 posunuje na termín 30. 11. 2021.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 7 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek č. 8 je nedílnou součástí smlouvy č. 104-2017-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seménkovice a částech k. ú. Postoloprty a Rvenice“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.

- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 27.09.2021

Za objednatele č. 1:

V Teplicích dne 25.09.2021

Za zhotovitele:

---

Ing. Pavel Pojer  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

---

Tomáš Charvát – jednatel společnosti  
INGEOS spol. s r.o.

V Chomutově dne 21.09.2021

Za objednatele č. 2:

---

Ing. Martin Vidimský  
ředitel Správy Chomutov  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

**Položkový výkaz činností**

**Příloha č. 1 k dodatku č. 8 SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seménkovice a částech k. ú. Postoloprty a Rvenice**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	4 000	20 000	30.08.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	200	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	224	1 400	313 600	30.08.2017
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	91	300	27 300	30.08.2017
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	81	2 650	214 650	20.11.2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření	100 bm	3	6 522	19 566	30.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	2 000	2 000	20.11.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	2 000	10 000	20.11.2017
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	224	400	89 600	30.06.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	224	400	89 600	30.06.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					786 316	<b>30.11.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	224	500	112 000	15.05.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	34	800	27 200	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	32	600	19 200	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	600	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	224	600	134 400	30.11.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					322 800	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	224	500	112 000	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					112 000	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	200	600	120 000	<b>do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					120 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	786 316
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	322 800
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	112 000
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	120 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 341 116</b>
DPH 21% v Kč	281 634
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 622 750</b>

V Teplicích dne 27.09.2021

V Teplicích dne 25.09.2021

**Za objednatele č. 1:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Pavel Pojer  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....  
 Tomáš Charvát – jednatel společnosti  
 INGEOS spol. s r.o.

V Chomutově dne 21.09.2021

**Za objednatele č. 2:**

.....  
 Ing. Martin Vidimský  
 ředitel Správy Chomutov  
 Ředitelství silnic a dálnic ČR