

**Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. 0045929/2021

k realizaci zakázky:

**„EÚO – Rekonstrukce kotelny - OA Dušní“ v objektu Obchodní akademii Dušní,
110 00 Praha 1, Dušní 1083/7**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:

1. objednatel: Obchodní akademie Dušní
se sídlem: Dušní 1083/7, 101 00 Praha 1
zastoupený: Ing. Alena Kocourková - ředitelka OA Dušní
IČ: 70837872
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: 2001620008/6000

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: TEPLO CZ s.r.o.
se sídlem: Nárožní 2787/7a, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
zastoupený: Liborem Nohejlem – jednatelem společnosti
zapsán v OR u Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 38686
bankovní spojení: Komerční banka Praha
Číslo účtu: 43-8887260247/0100
IČ: 63989158
DIČ: CZ63989158

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: „EÚO – Rekonstrukce kotelny - OA Dušní“

Místo stavby: **Obchodní akademie Dušní, 110 00 Praha 1, Dušní 1083/7**

Zadavatel a investor: **Obchodní akademie Dušní, 110 00 Praha 1, Dušní 1083/7**

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele nucené změny v termínu realizace z důvodů rozšíření rozsahu prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce s názvem: „EÚO – Rekonstrukce kotelny - OA Dušní“ v objektu Obchodní akademie Dušní, Praha 1, Dušní 1083/7. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původnímu časovému harmonogramu postupu prací – **v návaznosti na rozšíření rozsahu prací hlavně ve stavebních pracích, které nebyly součástí původního rozsahu zakázky s vlivem na původní časový harmonogram prací této akce.** Tímto byl zhotovitel nucen některé práce značně časově koordinovat s těmito okolnostmi, a to v rozsahu zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s §27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a dále rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **11. 06. 2021.**

III.

DOBA PLNĚNÍ

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **90 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla **nejpozději – 01. 07. 2021**
Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do - 08. 10. 2021**

XV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo podepsanou dne: **28. 6. 2021**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

V Praze dne: 02. 09. 2021

V Praze dne: 02. 09. 2021

.....
objednatel

.....
zhotovitel

Ing. Alena Kocourková

Libor Nohejl

ředitelka OA Dušní, Praha 1

jednatel společnosti