

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0068/2021/OI/VZ



Smluvní strany



Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zastoupena předsedou představenstva
Ing. Petrem Buchtou
Zapsána v OR: u KS v Ostravě oddíl B, vložka
2419

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

- Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 8 smlouvy o dílo č. 0068/2021/OI/VZ ze dne 20.01.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění Dodatku č.1 ze dne 2.8.2021 na realizaci stavby „**Cyklotrasa U – U Výtopny, Pavlova a Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlova**“ dohodly na uzavření dodatku č. 2 z důvodu vzniklých víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2, 3, 4 a 5 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
- Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č.8, 9, 10 a 11 této smlouvy.“
- Příloha č. 1 Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1, která je součástí tohoto dodatku.
- Za přílohu č. 7 smlouvy o dílo se vkládá: příloha č. 8– Evidenční list změny stavby č. 05, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku; příloha č. 9 – Evidenční list změny stavby č. 06, která tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku; příloha č. 10 – Evidenční list změny stavby č. 07, která tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku a příloha č. 11 – Evidenční list změny stavby č. 08, která tvoří přílohu č. 5 tohoto dodatku.
- Čl. IV. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
A) Cyklotrasa U – U Výtopny, Pavlova	7 652 085,03 Kč	1 606 937,85 Kč	9 259 022,88Kč
B) Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlova	8 219 137,13 Kč	1 726 018,79 Kč	9 945 155,93 Kč
CENA CELKEM	15 871 222,16 Kč	3 332 956,65 Kč	19 204 178,81 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. “

čl. II.

Závěrečná ujednání


1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města usnesením č. 07502/RM1822/115 ze dne 14.9.2021.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 0068/2021/OI/VZ ze dne 20.01.2021 ve znění Dodatku č.1 ze dne 2.8.2021.zůstávají nezměněna.
3. Dodatek č.2 se uzavírá v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 05 (příloha č.8 smlouvy)
Příloha č. 3 – Evidenční list změny stavby č. 06 (příloha č.9 smlouvy)
Příloha č. 4 – Evidenční list změny stavby č. 07 (příloha č.10smlouvy)
Příloha č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 08 (příloha č.11 smlouvy)

Za objednatele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci



Za zhotovitele



Ing. Petr Buchta
Předseda představenstva



Príloha č. 1 k dodatku č. 0068D2/2021/OI
Počet listů: 1

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE STAVBY										
Stavba:		Cyklotrasa U - U Výtopny, Pavlova a Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlova								
Cena bez DPH										15 871 222,16
DPH	základní	Sazba daně	21,00%	Základ daně	15 871 222,16	Výše daně	3 332 956,65			
	snížená	15,00%		0,00		0,00	0,00			
Cena s DPH										19 204 178,81
v CZK										
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ										
Stavba:		Cyklotrasa U - U Výtopny, Pavlova a Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlova								
Kód	Soubor, objekt	Cena bez DPH [CZK]	VCP bez DPH [CZK]	MP bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK] SOD + VCP - MP	Cena s DPH [CZK] SOD + VCP - MP				
Náklady stavby celkem		15 735 149,38	136 072,78	0,00	15 871 222,16	19 204 178,81				
E	Zásady organizace výstavby	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	133 100,00				
SO 000	Všeobecné a předběžné položky	513 808,00	0,00	0,00	513 808,00	621 707,68				
SO 101 A	Cyklistická stezka a chodníky - DEFINITIVNÍ DZ	173 279,22	12 568,78	0,00	185 848,00	224 876,08				
SO 101.1	Cyklistická stezka a chodníky	3 759 101,98	30 720,00	0,00	3 789 821,98	4 585 684,60				
SO 101.2	Úpravy na ul. Výškovická	2 739 706,76	60 540,00	0,00	2 800 246,76	3 388 298,58				
SO 102	Úprava na ulici Výškovická, Pavlova	358 086,44	0,00	0,00	358 086,44	433 284,59				
SO 351	Přeložka vodovodu	636 074,87	0,00	0,00	636 074,87	769 650,59				
SO 451.1	Veřejné osvětlení	694 151,00	0,00	0,00	694 151,00	839 922,71				
SO 451.2	Návrh SSZ	5 418 890,37	0,00	0,00	5 418 890,37	6 556 857,35				
SO 651	Přeložka trakčních stožárů a kabelů	1 006 993,94	32 244,00	0,00	1 039 237,94	1 257 477,91				
SO 652	Ochrana kabelů NN DPO a.s.	325 056,80	0,00	0,00	325 056,80	393 318,73				

Evidenční list změny stavby č. 05

Evidenční list změny stavby												
Název a evidenční číslo stavby Cyklotrasa U – U Výtopny, Pavlova a Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlova, org. 3097 a 3165 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 A Cyklistická stezka a chodníky - DEFINITIVNÍ DZ		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 A / 1	Číslo změny stavby: 05									
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.01.2021, číslo smlouvy objednatel: 0068/2021/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: N200256/040144/OI Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešova náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Alberta 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523												
Gen.projektant (autorský dohled): Dopravoprojekt Ostrava, a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava 1, IČO: 42767377		Technický dozor stavebníka (TDS): ENVIROAD s.r.o., se sídlem Ruská 308/43, 703 00 Ostrava, IČO: 25394436										
Přílohy: 1) Výkres situace 2) Zápis z kontrolního dne 3) Vyjádření - autorského dozoru 4) Fotodokumentace 5) Rekapitulace rozpočtu 6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet par: Příjme: <table border="1"> <tr> <td>2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>			2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
2 x	Objednatel											
1 x	TDS											
1 x	Zhotovitel											
1 x	Projektant (autorský dozor)											
Popis a zdůvodnění změny: SO 101 A Cyklistická stezka a chodníky - DEFINITIVNÍ DZ Vodorovné dopravní značení v barvě Technický popis původního stavu: V rámci stavebního objektu SO 101 A Cyklistická stezka a chodníky - DEFINITIVNÍ DZ nebyl řešen nástřik vodorovného dopravního v barvě. Technický popis nově navrhovaného stavu: V rámci stavebního objektu SO 101 A Cyklistická stezka a chodníky - DEFINITIVNÍ DZ je nově řešen nástřik vodorovného dopravního značení v barvě ve výměře 126 m dělicí čáry šířky 125 mm, 184 m dělicí čáry šířky 250 mm a plošné výměře 136,67 m2 přechody pro chodce, šipky a symboly. Zdůvodnění změny: Tato změna vznikla v průběhu výstavby, při dokončení asfaltových vrstev byly zjištěny, chybějící položky nástřiku vodorovného dopravního značení v barvě. Aplikace vodorovného dopravního značení musí probíhat ve dvou fázích. Nelze aplikovat vodorovné dopravní značení v plastu na čerstvý asfaltový povrch, musí dojít k očištění a zaježdění nového povrchu. V takovém to případě nelze držet záruku na vodorovné dopravní značení v plastu, při pokládce na čerstvý povrch. Nutná realizace vodorovného dopravního značení, z důvodu bezpečnosti provozu v křižovatce. Jedná se o vícepráce vodorovného dopravního značení v barvě ve výši 12 568,78 Kč bez DPH. Touto změnou k méněpracím nedošlo. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.												
časový vliv na plnění SO/D: NEMÁ VLIV												
Údaje v Kč bez DPH:												
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL								
0,00	0,00%	12 568,78	0,08%	12 568,78								
Vyjádření - souhlas se změnou:												
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis								
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis								
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis								
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis								
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".												
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo par:									

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklistická trasa U – U Výškovy, Pavlovova a Mlýnský náhonky č. 3030 Výškovická x Pavlovova
 Osada: SO 101 A - Cyklistická trasa a chodníky - DEFINITIVNÍ DZ

Město: Ostrava - Výškovice

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: IDS – Inženýring a dopravní stavby Olomouc a.s.
 Průběžný koeficient: 0,8874

PC / typ	řád	Popis	Mp	Množství	Jednotka (CZK)	Cena (okrem DPH)	Množství	Cena	Množství	Cena	Colicev množství po opravě	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Náklady souprávu celkem												
		Návané položky										
1	K	0105111112	Výstavba dopravního značení dle DS 0001696 č. 126 řadn zobrazení bílá barva	m	0,020	0,00	12 566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	K	0105111121	Výstavba dopravního značení dle DS přehledového č. 126 řadn zobrazení bílá barva	m	0,000	0,00	224,64	0,00	0,00	0,00	38,000	
3	K	0105121111	Výstavba dopravního značení dle DS 0001696 č. 250 řadn zobrazení bílá barva	m	0,000	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	90,000	
4	K	0105121121	Výstavba dopravního značení dle DS přehledového č. 250 řadn zobrazení bílá barva	m	0,000	0,00	1 218,52	0,00	0,00	0,00	113,000	
5	K	3010101111	Upravení dopravního značení pro chodce, řádky, symbolem bílá barva	m ²	0,000	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	71,000	
							12 566,78	0,00	0,00	0,00	136,970	
							12 566,78	0,00	0,00	0,00	136,970	
							0,24	38,000	0,00	0,00	38,000	
							0,26	90,000	0,00	0,00	90,000	
							10,74	113,000	0,00	0,00	113,000	
							4,72	71,000	0,00	0,00	71,000	
							78,66	186,970	0,00	0,00	186,970	

Evidenční list změny stavby č. 06

Evidenční list změny stavby				
Nazev a evidenční číslo stavby: Cyklotrasa U – U Výtopny, Pavlova a Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlova, org. 3097 a 3166 Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 651 Přeložka trakčních stožárů a kabelů		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 651 / 1	Číslo změny stavby: 06	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.01.2021, číslo smlouvy objednatele: 0068/2021/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: N200256/040144/01 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: IČS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25889523				
Gen.projektant (autorský dohled): Dopravoprojekt Ostrava, a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava 1, IČO: 42767377 Technický dozor stavebníka (TDS): ENVIROAD s.r.o., se sídlem Ruská 398/43, 703 00 Ostrava, IČO: 25394436		Počet par: Příjemce: 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Přílohy: 1) Výkres situace 2) Zápis z kontrolního dne 3) Vyjádření - autorského dozoru 4) Fotodokumentace 5) Rekapitulace rozpočtu 6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet				
Popis a zdůvodnění změny: SO 651 Přeložka trakčních stožárů a kabelů Odizolování trolejového vedení Technický popis původního stavu: V rámci stavebního objektu SO 651 Přeložka trakčních stožárů a kabelů nebylo řešeno odizolování trolejového vedení v místě stožárů SSZ č. 1 a 2. Technický popis nově navrhovaného stavu: V rámci stavebního objektu SO 651 Přeložka trakčních stožárů a kabelů je nově řešeno odizolování trolejového vedení blízko stoupů SSZ č. 1 a 2. Jedná se o 2 kusy izolátoru včetně práce na stávajícím trolejovém vedení. Zdůvodnění změny: Tato změna vznikla v průběhu výstavby, kdy při realizaci bylo zjištěno, že nově zbudované sloupy SSZ č. 1 a 2 se nacházejí v blízkosti stávajícího trolejového vedení. Nutnost realizace vznikla na základě požadavku DPO o doplnění těchto izolátorů, aby nedocházelo k výboji elektrického proudu z trolejového vedení. Jedná se o vícepráce odizolování trolejového vedení ve výši 32 244,00 Kč bez DPH. Touto změnou k méněpracím nedošlo. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění. časový vliv na plnění šod: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	32 244,00	0,21%	32 244,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
			1.9.2021	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
			1.9.2021	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
			1.9.2021	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
			1.9.2021	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek". Změna stavby (ZBV) - krycí list				
				Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklistická trasa U a Východní, Pevňovka a Týpava s křižovatkou č. 3100 (Výškovická x Pavlovova)
 Okres: SO 851 - Přeloučsko
 Město: Ostrava - Výchovice
 Celkový náklady: 175 620,00 Kč
 Zhotovitel: IČS - Inženýring a dopravní stavby Olomouc a. s.
 Projektový koeficient: 0,1074

Př. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena (CZK)	Náklady		Množství	Cena	Množství	Cena	Celkové množství po změně
							rozpočet	sazba					
Náklady soupisu celkem													
D - 21-M Elektromotory													
30	K	110000-112	Motory elektrické 3-fázové, 230V, 50 Hz, 2,2 kW	Kus	15,000	1 284,00		2,000	32 244,00		0,00	0,00	
30	M	R30	Tržba komerční - údržba (1 kus 1500 Kč za 15 kusů)	Kup	15,000	1 640,00		2,000	2 500,00		0,00	0,00	17,000
50	K	0004	Úprava na střešní konstrukci s výškou - 1000 mm	hod	20,000	5 040,00		5,000	25 200,00		0,00	0,00	17,000
50	K	0007	Obrazovka - 2000 mm x 1500 mm	Kus	20,000	198,00		2,000	396,00		0,00	0,00	18,000
50	K	0001	Práce na stavbě - 2000 mm x 1500 mm	hod	80,000	600,00		2,000	1 200,00		0,00	0,00	82,000
							175 620,00		32 244,00		0,00		
							175 620,00		32 244,00		0,00		

Evidenční list změny stavby č. 07

Evidenční list změny stavby												
<p>Název a evidenční číslo stavby: Cyklotrasa U – U Výtopny, Pavlova a Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlova, org. 3097 a 3165 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.2 Úpravy na ul. Výškovická</p>		<p>Číslo SO/PS / Číslo změny SO/PS: SO 101.2 / 2</p>	<p>Číslo změny stavby: 07</p>									
<p>Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.01.2021, číslo smlouvy objednatele: 0068/2021/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: N200256/040144/01 Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00646451 Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523</p>												
<p>Gen.projektant (autorský dohled): Dopravoprojekt Ostrava, a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava 1, IČO: 42767377 Technický dozor stavebníka (TDS): ENVIROAD s.r.o., se sídlem Ruská 388/43, 703 00 Ostrava, IČO: 25394436</p>												
<p>Přílohy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Výkres situace 2) Vyjádření ČD-Telematky, zaměření 3) Vyjádření - autorského dozoru 4) Fotodokumentace 5) Rekapitulace rozpočtu 6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet 	<p>Počet parčí: Přijímec:</p> <p>2x Objednatel</p> <p>1x TDS</p> <p>1x Zhotovitel</p> <p>1x Projektant (autorský dozor)</p>											
<p><u>Popis a zdůvodnění změny:</u> SO 101.2 Úpravy na ul. Výškovická <u>Stranová přeložka kabelu SŽDC</u> <u>Technický popis původního stavu:</u> V rámci stavebního objektu SO 101.2 Úpravy na ul. Výškovická byla řešena v rámci PD stranová přeložka kabelu SŽDC v délce 150 m. <u>Technický popis nové navrhované stavby:</u> V rámci stavebního objektu SO 101.2 Úpravy na ul. Výškovická je nově řešena stranová přeložka kabelu SŽDC v délce 170 m, oproti původní předpokládané délce došlo k navýšení délky o 20 m. Přemístění stávajícího kabelu SŽDC obsahuje, přemístění, odkop a zpětný zásyv, měření kabelů. <u>Zdůvodnění změny:</u> Tato změna vznikla v průběhu výstavby, při výkopových pracích a obnovení stávajících kabelů, byl zjištěn větší rozsah stranového posunu o 20 m, kdy bylo nutné odsunout kabely směrem k železniční trati. Tato skutečnost nemohla být projektem předpokládána a vznikla na základě skutečností na stavbě. Jedná se o víceprací stranové přeložky kabelu SŽDC ve výši 60 540,00 Kč bez DPH. Touto změnou k méněpracím nedošlo. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.</p>												
<p>NEMÁ VLIV</p>												
<p>Údaje v Kč bez DPH:</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL</th> <th>Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby</th> <th>Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL</th> <th>Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby</th> <th>Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">60 540,00</td> <td style="text-align: center;">0,39%</td> <td style="text-align: center;">60 540,00</td> </tr> </tbody> </table>	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	0,00	0,00%	60 540,00	0,39%	60 540,00		
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL								
0,00	0,00%	60 540,00	0,39%	60 540,00								
<p>Vyjádření - souhlas se změnou:</p>												
<p>Projektant (autorský dohled):</p>	<p>souhlasím / nesouhlasím</p>	<p>jméno: [redacted] datum: 1. 9. 2021 podpis: [redacted]</p>										
<p>TDS:</p>	<p>souhlasím / nesouhlasím</p>	<p>jméno: [redacted] datum: 1. 9. 2021 podpis: [redacted]</p>										
<p>Zhotovitel:</p>	<p>souhlasím / nesouhlasím</p>	<p>jméno: [redacted] datum: 1. 9. 2021 podpis: [redacted]</p>										
<p>Objednatel:</p>	<p>souhlasím / nesouhlasím</p>	<p>jméno: [redacted] datum: 3. 9. 2021 podpis: [redacted]</p>										
<p>Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".</p>												
<p>Změna stavby (ZBV) - krycí list</p>		<p>Číslo parčí:</p>										

SOUPIS PRÁČÍ

Stavba: Cyklotrasa U – U Výšepky, Pátekova a Výšepky křížem a Výšepky křížem x Pavlovova
 Účel: SO 101.2 - Úpravy na ul. Výškovické

Místo: Dělnina - Výškovice

Objekt: Statutární město Ostrava
 Zdroj: IČB – měřičská a dopravní stavby Olomouc a. s.
 Projektový kód: 0,8974

Kč	Typ	Kód	Popis	Mč	Km	Úroveň (224)	Číslo (224)	Výškové rozdíl	Manipulační rozdíl	Číslo rozdílů (0,2000)	Číslo rozdílů (0,2000)
Náklady souhrnně celkem											
D 46-M Zřízení práce při odstranění prachů								0,00	0,00	0,00	0,00
37 R 40051000R Stavební práce kategorie B20C								20,00	0,00	0,00	0,00
D 46-M Zřízení práce při odstranění prachů								454 050,00	60 540,00	0,00	0,00
37 R 40051000R Stavební práce kategorie B20C								454 050,00	60 540,00	0,00	0,00
								1 027,00	0,00	0,00	0,00
								1 027,00	0,00	0,00	0,00

Evidenční list změny stavby č. 08

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Cyklotrasa U – U Výtopny, Pavlova a Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlova, org. 3097 a 3166 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 Cyklistická stezka a chodníky		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.1 / 2	Číslo změny stavby: 08	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.01.2021, číslo smlouvy objednatele: 0068/2021/OIVZ; číslo smlouvy zhotovitele: N200256/O40144/01 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00645451 Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523				
Gen.projektant (autorský dohled): Dopravoprojekt Ostrava, a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava 1, IČO: 42767377 Technický dozor stavebníka (TDS): ENVIROCAD s.r.o., se sídlem Ruská 398/43, 703 00 Ostrava, IČO: 25394438		Přílohy: 1) Výkres situace zasklení, situace úpravy šoupát v křižovatce 2) Zápis z kontrolního dne, zápis v SD, cenová nabídka 3) Vyjádření - autorského dozoru 4) Fotodokumentace 5) Rekapitulace rozpočtu 6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		
Počet paré:		Příjemce:		
2 x		Objednatel		
1 x		TDS		
1 x		Zhotovitel		
1 x		Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: SO 101.1 Cyklistická stezka a chodníky Zasklení šoupát plynovodu Technický popis původního stavu: V rámci stavebního objektu SO 101.1 Cyklistická stezka a chodníky byla řešena v rámci PD výšková úprava krychoho poklopu šoupát plynovodu. Technický popis nově navrhovaného stavu: V rámci stavebního objektu SO 101.1 Cyklistická stezka a chodníky je nově řešena úprava šoupát plynovodu odřezáním a zasklením. Jedná se o 1 kus stávajícího šoupát, jeho zasklení, včetně zemních prací. Výšková úprava šoupát, byla jedna navíc použita v rámci křižovatky a tudíž nebyla vykázána jako méněpráce. Zdůvodnění změny: Tato změna vznikla v průběhu výstavby, při nutnosti zbudování násypu napojení cyklostezky na připravenou část cyklostezky v rámci Výškovických mostů. Tato změna byla navržena správcem GasNet, jelikož stávající šoupě je staré a není teleskopické, kde výšková úprava není možná. Plynovod bude ovládnán na nové trase v rámci přílehlé stavby plynovodu. Výšková úprava šoupát, byla jedna navíc použita v rámci křižovatky a tudíž nebyla vykázána jako méněpráce. Jedná se o vícepráce zasklení šoupát plynovodu ve výši 30 720,00 Kč bez DPH. Touto změnou k méněpracím nedošlo. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.				
časový vliv na plnění SdD: NEMÁ Vliv				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	30 720,00	0,20%	30 720,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
			7. 9. 2021	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
			19. 2021	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
			19. 2021	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
			5. 9. 2021	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklistická U – U Výžary, Pavlovova a Veselová křižovatky č. 3030 Východská a Pavlovova

Číslo: SO 101.1 - Cyklistická trasa a chodníky

Město: Ostrava - Výchovice

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: IIS – Inženýrské a dezinářské stavební ústředí a.s.
Projektový koeficient: 0,8874

P.č.	Typ	Kód	předs.	M3	m3	m3	m3	m3	Výstavba		Měrná jednotka	Celková množství po změně
									rozloha	objem		
Náklady soupisu celkom												
P	1											
K	101410101		Zemní práce									
			Zvýšp jam, sacích řití nebo kolem objektů (oprávněno **)	m3	12,224	450,00	5,955,80	0,200	3,600,00	0,00	0,00	31,424
			(smělním, 22,2105 m)					0,200	0,00	0,00	0,00	14,244
			(kvalitní jam, rozspávaných v hornině II - 3 objemu ds-1000)	m3	4,044	850,00	5,137,40	4,000	8,000,00	0,00	0,00	785,592
			(smělním, 18,201152 m)					4,000	0,00	0,00	0,00	0,00
			Úprava pláně v hornině II - až 4 m zhuštění (22 m)	m2	181,590	15,00	11,733,70	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00
			Nové poležky	kg	0,000	20,000,00	0,00	1,000	20,000,00	0,00	0,00	1,000
			Zastropení plynového souplně	kg	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00