

## **Dodatek č. 6**

### **ke Smlouvě o dílo č. SML/0668/18**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na zhotovení projektové dokumentace**  
na stavbu

**„SILNICE II/437: BYSTRICE POD HOSTÝNEM, MOST EV. Č. 437-022“**

a

### **Příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**o obstarání činností nezbytných k vydání**  
**územního rozhodnutí a stavebního povolení**  
na stavbu

**„SILNICE II/437: BYSTRICE POD HOSTÝNEM, MOST EV. Č. 437-022“**

## **Článek I.**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

#### **Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

**Rušar mosty s.r.o.**

Majdalenky 19, 638 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 75395

29362393

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

## Článek II. Účel dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 7. 8. 2018 uzavřely Smlouvu č. SML/0668/18 na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru, k níž následně dne 14. 2. 2019 uzavřely dodatek č. 1, dne 30. 8. 2019 dodatek č. 2, dne 26. 2. 2020 dodatek č. 3, dne 31. 8. 2020 dodatek č. 4 a dne 22. 1. 2021 dodatek č. 5 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).

Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 6 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť

- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Důvodem pro uzavření dodatku č. 6 jsou průtahy během územního řízení:

- na základě probíhající realizace výměny kabelů VN v Bystřici pod Hostýnem v blízkosti mostu ev. č. 437-022 xxxxxxxxxxxx (v průběhu května 2021) byly zjištěny nesrovnalosti u podané žádosti o ÚR v situování stávajícího vedení VN, NN oproti původnímu umístění vedení v JD TM. Na základě nového zaměření stávajících sítí VN a NN byla dohodnuta realizace přeložek v menším rozsahu, než byl původní předpoklad. Přeložku kabelů VN není nutné realizovat, neboť ve skutečnosti nejsou v kolizi s výstavbou nového mostu. Přeložka kabelů NN v místě mostu a protlak pod tokem bude součástí samostatné zakázky xxxxxxxxxxxx a.s. vč. souvisejících činností a vydání Územního rozhodnutí,
- zhotovitel požádá o prodloužení termínu odstranění nedostatků u podané žádosti o ÚR a upřesní - doplní žádost o SO, které je nutno umístit v rámci již zahájeného územního řízení.

Z výše uvedených skutečností není možné ze strany zhotovitele – příkazníka splnit termíny dílčích částí závazku ze SoD a termíny dílčích částí závazku z příkazní smlouvy a dodatkem č. 6 se upravují termíny dílčích plnění závazků ze SoD a PS.

## Článek III. Změny ve smlouvě

**1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“** ve znění Dodatku č. 5 SoD

**bod 1. písm. b), c), d), e) a bod 2. písm. a), b)**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

**1. Termín dílčího plnění SoD:**

- |                                                                                                                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| b) předání <b>1 paré DÚR</b> vč. dokladové části potvrzené stavebním úřadem a předání odborného odhadu nákladů:                                          | <b>30.04.2022</b> |
| c) zpracování DSP a předání <b>1 paré DSP</b> :                                                                                                          | <b>31.05.2022</b> |
| d) předání <b>položkového rozpočtu</b> vč.jeho elektronického provedení:                                                                                 | <b>30.11.2022</b> |
| e) předání <b>1 paré DSP</b> potvrzené stavebním úřadem, předání <b>4 paré DSP/PDPS/RDS</b> vč. dokladové části, plánu BOZP a digitální podoby PD na CD: | <b>31.12.2022</b> |

**2. Termín plnění příkazní smlouvy:**

- |                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a) předání územního rozhodnutí s doložkou právní moci                                | <b>30.04.2022</b> |
| b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci: | <b>31.12.2022</b> |

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.

#### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel a o této skutečnosti bude informovat zhotovitele e-mailem.
2. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 6 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 6 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 6 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
4. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 6 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne: 30. 8. 2021

V Brně dne: 27. 8. 2021

.....

.....