

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-10

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„DS Buchlovice – Rekonstrukce sociálního zázemí“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## 1. SMLUVNÍ STRANY

<b>Objednatel</b>	: <b>Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace</b>
Sídlo	: Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Statutární orgán	: Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace
b) ve věcech technických	: Ing. Romana Kročová – investiční referent Bc. Martina Martináková – vedoucí domova
IČO	: 00092096
DIČ	: CZ00092096
Bankovní ústav	: KB a.s., Uherské Hradiště
Číslo účtu	: 115-909880257/0100
Telefon	: 572 414 512
E-mail	: sekretariat@ssluh.cz
ID DS	: Zetk74k
<b>Zhotovitel</b>	: <b>KODRLA s.r.o.</b>
Sídlo	: Huštěnovice 363, 687 03 Babice
Statutární orgán	: Mgr. Martin Hamada, jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku	: u KS Brno, oddíl C, vložka 32292
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Mgr. Martin Hamada, jednatel
b) ve věcech technických	: Rostislav Valer, výrobní ředitel střediska realizace
IČO	: 25547453
DIČ	: CZ25547453
Bankovní ústav	: ČSOB, a.s.
Číslo účtu	: 150226347/0300
Tel. / Fax	: 601152007
E-mail	: realizace@kodrla.cz
ID DS	: grr4gbs

## 2. PREAMBULE

2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele SML/0075/2021 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 4. 8. 2021 na akci:

### „DS Buchlovice – Rekonstrukce sociálního zázemí“

2.2 Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je posun termínu dokončení a protokolárního předání a převzetí kompletního díla z důvodu opoždění dodávek stavebních materiálů, které jsou klíčové pro realizaci akce, a to s ohledem na celosvětovou pandemii Covid-19, která má vliv také na segment stavebního trhu ve vztahu k dostupnosti výrobních surovin.

**Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:**

## 3. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění bodu 4.1 Smlouvy – Termíny plnění:

3.1 Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí kompletního díla je nejpozději do **1. 10. 2021**.

Bod 4.1 Smlouvy po změnách zní:

3.2 Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí kompletního díla je nejpozději do **31. 10. 2021**

## 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

4.2 Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

4.3 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v zákonné lhůtě prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel.

4.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne 24. 9. 2021

V Huštěnovicích dne 20. 9. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

Ing. Marie Fremlová  
ředitelka organizace

.....

Mgr. Martin Hamada  
jednatel společnosti