

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952200061

na akci: Čistá, Čistá v Krkonoších, rekonstrukce koryta a PB zdi, ř. km 11,700 - 11,820

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 219170001

(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: DREDGER s.r.o.  
Adresa sídla: Dubina 30, 362 72 Šemnice

Statutární orgán: Ing. Alice Dvořáková, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Alice Dvořáková, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 26353571

DIČ: CZ26353571

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni oddíl C vložka 14845

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952200061 v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. č. 3. Předmět smlouvy:**

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 144 304,41 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 1	144 304,41 Kč
<b>CELKEM:</b>		<b>144 304,41 Kč</b>

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši – 144 493,35 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 1	-144 493,35 Kč
<b>CELKEM:</b>		<b>- 144 493,35 Kč</b>

### **Čl. č. 4. Doba plnění díla, odst. 4.3.**

**Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 6. 11. 2021**

### **Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.**

**Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 23. 11. 2020 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku č. 1 činila 3 690 623,05 Kč

Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 činí - 144 493,35 Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 činí + 144 304,41 Kč bez DPH

Celková cena bez DPH činí **3 690 434,11 Kč**,

slovy: třimilionyšestsetdevadesátisícčtyřistatřicetčtyři korun českých jedenáct haléřů bez DPH.

### **Zdůvodnění změny předmětu smlouvy, doby plnění díla a ceny díla**

Důvodem změn předmětu smlouvy a ceny díla je skutečnost, že při odbourání poškozené části předzákladu pravobřežní zdi v délce 44 m byla zjištěna totální absence betonového základu, která odhalila založení stávající zdi na dřevěném trámovém roštu. Z tohoto důvodu došlo na celém úseku rekonstruovaného koryta k úpravě rozměrů betonové přezdvíčky zahrnující sanaci stávajících kaveren a ke snížení výšek průřezu všech 7 ks stabilizačních prahů.

Další změnou oproti PD byla nutnost zachování stávající lávky s ocelovou chráničkou obsahující kabely elektrického vedení vč. prostupu chráničky v nové zdi. Podrobný popis změn,

důvodů vzniku změn a soupis dodatečně požadovaných prací i nerealizovaných stavebních prací s oceněním jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1.

Důvodem změny doby dokončení díla je skutečnost, že dne 18. 8. 2021 při odkrytí konstrukce ocelové chráničky zavěšené pod lávkou byl zhotovitelem zjištěn svazek 6 ks kabelů elektrického vedení. Zhotovitel nemohl zdemontovat stávající lávku dle PD, tím nemohl dokončit v daném úseku novou PB zeď a do vyřešení nastalé situace nemohl pokračovat v realizaci díla. Změnový list č. 1 spolu s aktualizovanou PD řešící nastalé změny byl odsouhlasen dne 24. 9. 2021, vzniklo tím zhotoviteli prodlení v délce 37 dnů. O tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla, tj. do 6. 11. 2021.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952200061 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

*elektronicky podepsáno*  
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

*elektronicky podepsáno*  
Ing. Alice Dvořáková  
jednatel