

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.,
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Jednatel Ing. Alešem Tůmou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	ČS Třebíč
Číslo účtu:	
IČ:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KOS BR C 19972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Aleš Tůma

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo číslo objednatele 800-2016-523101, číslo zhotovitele 17/2016 mění následovně:

Při zpracování dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, bylo zjištěno, že hranice vytyčené na základě mapových podkladů neodpovídají skutečným vlastnickým hranicím. V této souvislosti proběhla dne 3. 1. 2017 a 18. 1. 2017 jednání za účasti Katastrálního pracoviště Brno-venkov, objednatele a zhotovitele, na kterých byly stanoveny a odsouhlaseny úpravy mapových podkladů, dle kterých bude opětovně provedeno odsouhlasení průběhu hranic obvodu JPÚ. Vzhledem k tomu, že terénní práce byly přesunuty do zimních měsíců, nebylo možno, z důvodu klimatických podmínek, stabilizovat hranici obvodu hraničními značkami a provést navazující práce k dokončení dílčí části 3.1.3. v daném termínu.

Na základě těchto skutečností dochází k posunu termínů ukončení dílčích částí:

Dílčí část 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Původní termín ukončení dílčí části 29. 3. 2017 se posouvá a nově je stanoven na 30. 8. 2017.

Dílčí část 3.1.4. Rozbor současného stavu

Původní termín ukončení dílčí části 29. 4. 2017 se posouvá a nově je stanoven na 30. 9. 2017.

Dílčí část 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Původní termín ukončení dílčí části 29. 5. 2017 se posouvá a nově je stanoven na 30. 10. 2017.

Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

Původní termín ukončení dílčí části 30. 11. 2017 se posouvá a nově je stanoven na 30. 4. 2018.

Dílčí část 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Původní termín ukončení dílčí části 30. 11. 2017 se posouvá a nově je stanoven na 30. 4. 2018.

Dílčí část 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Původní termín ukončení dílčí části 30. 11. 2017 se posouvá a nově je stanoven na 30. 4. 2018.

Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní termín ukončení dílčí části 29. 6. 2018 se posouvá a nově je stanoven na 30. 11. 2018.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí SoD, se mění takto:

Dílčí část 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Původní termín ukončení dílčí části 29. 3. 2017 se posouvá a nově je stanoven na 30. 8. 2017.

Dílčí část 3.1.4. Rozbor současného stavu

Původní termín ukončení dílčí části 29. 4. 2017 se posouvá a nově je stanoven na 30. 9. 2017.

Dílčí část 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Původní termín ukončení dílčí části 29. 5. 2017 se posouvá a nově je stanoven na 30. 10. 2017.

Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

Původní termín ukončení dílčí části celku 30. 11. 2017 se posouvá a nově je stanoven na 30. 4. 2018.

Dílčí část 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Původní termín ukončení dílčí části 30. 11. 2017 se posouvá a nově je stanoven na 30. 4. 2018.

Dílčí část 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Původní termín ukončení dílčí části 30. 11. 2017 se posouvá a nově je stanoven na 30. 4. 2018.

Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní termín ukončení dílčí části 29. 6. 2018 se posouvá a nově je stanoven na 30. 11. 2018.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele 800-2016-523101, číslo zhotovitele 17/2016 zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne: 24.3.2017

V Třebíči dne: 27.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností