

## Dodatek č. 1,

ke smlouvě o dílo ze dne 26.3.2021

ke stavbě

# „Nové Město na Moravě – rekonstrukce kanalizace ul.Drobného (úsek Smetanova – Výhledy)“

## Čl. 1 Smluvní strany

<b>1.1. Objednatel:</b>	<b>Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko</b>
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah
- ve věcech technických:	Ing. Petr Bláha
IČ:	43383513
DIČ:	CZ43383513
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků jsou oprávněni:	Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou (dále jen <b>objednatel</b> )	

<b>1.2. Zhotovitel:</b>	<b>AQUASYS spol. s r.o.</b>
se sídlem:	Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Jiří Peřina, jednatel společnosti
- ve věcech technických:	Jakub Lev, stavbyvedoucí
IČ:	25344447
DIČ:	CZ25344447
Peněžní ústav:	ČSOB, a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	176725996/0300
Zapsaný v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 26547 (dále jen <b>zhotovitel</b> )	

## Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu nevhodnosti zásypového materiálu, výskytu spodní vody a vzniklých neočekávaných překážek v průběhu výstavby, na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění:

### A. Předmět plnění

- 1. Změna zásypového materiálu na hlavních řadech a přípojkách** – nevhodný zásypový materiál byl nahrazen šterkodrtí frakce 0/63
- 2. Drenážní vrstva pod hlavní řad kanalizace** – z důvodu výskytu spodní vody
- 3. Ostatní změny vzniklé při realizaci** – nepředvídatelné změny a překážky při realizaci zakázky  
Veškeré změny vznikly nezávisle na vůli smluvních stran a nedaly se při uzavírání smlouvy předpokládat.

## **B. Termín dokončení stavby:**

Z důvodu výše popsanych víceprací se zástupci smluvních stran dohodly na posunutí termínů dodání dokladové části a to následovně:

Původní termín: do 25.8.2021

Nový termín: do 10.9.2021

## **C. Změna ceny díla:**

1. Smluvní strany se dohodly, z výše uvedených důvodů na uzavření tohoto dodatku č. 1 takto:

Předmět plnění dle **článku 5.1** stávající smlouvy o dílo ze dne 26.3.2021 se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce), jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku viz. položkový rozpočet.

2. Celková cena díla dle **článku 5.1** stávající smlouvy o dílo ze dne 26.3.2021 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	6.893.600,00 Kč
Vícepráce	966.924,51 Kč
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>7.860.524,51 Kč</b>

## **Čl. 3 – Ostatní ujednání**

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 26.3.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Dodatek č.1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 19.8.2021

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 13.8.2021

-----  
**objednatel:**

**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

**Přílohy : Změnový list č.1**

-----  
**zhotovitel:**

**AQUASYS spol. s r.o.  
Jiří Peřina, jednatel společnosti**