

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614053149.02

(ORG 2917)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 50-4504

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
Bc Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
[redacted] generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 31.7.2015
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
[redacted]

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení investic a oprav [redacted]
technický dozor stavby [redacted]

(dále jen objednatel) [redacted]

Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, s.r.o.
sídlo společnosti Trnkova 150, 628 00 Brno
Zastoupený: [redacted] ředitel a jednatel společnosti
IČ: 45474281
DIČ: CZ45474281
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5062
Pověření zaměstnanci:
stavbyvedoucí [redacted]
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov
číslo účtu : [redacted]
(dále jen zhotovitel)

název stavby : „Brno, Modřická - výstavba vodovodu“

Objednateli se nepodařilo zajistit k již jednou posunutému termínu zahájení díla „Brno, Modřická - výstavba vodovodu DN 200“ stavební povolení, protože ze strany stavebníka (statutární město Brno) není dosud vyřešena problematika dotčení pozemků ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM). Bez předchozího uzavření smlouvy o věcném břemeni k dotčenému pozemku není možné získat stavební povolení a zahájit realizaci výše uvedené stavby.

Technický zástupce objednatele předpokládá, že problematika dotčení pozemků ve správě ÚZSVM bude obecně nebo alespoň pro vybrané stavby vyřešena v nejbližších měsících a stavební povolení získáme nejpozději do konce května roku 2016.

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů plnění díla a na přesunutí realizace díla na rok 2016. V případě, že se objednateli podaří zajistit stavební povolení pro výstavbu vodovodu tak, aby stavba mohla být zahájena dříve než 1.7.2016 budou obě smluvní strany jednat o možné změně termínu a o dřívějším zahájení díla.

III. Čas plnění

čl. III, původní text odst. č.1, dodatku č.1, který zněl

1. Zhotovitel se zavazuje:

zahájit práce na díle v termínu :	1.9. 2015
dokončit práce na díle a předat dílo v termínu :	31.10.2015

Lhůta potřebná k provedení prací na výstavbě vodovodu činí **61 dnů**.

nově zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje:

zahájit práce na díle v termínu:	01.07.2016
dokončit práce na díle a předat dílo v termínu:	30.08.2016

Lhůta potřebná k provedení prací na výstavbě vodovodu činí **61 dnů**.

XIV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 2 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne 30.09.2015

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Štábova 254/18, 602 00 Brno
1.

statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná

generální ředitel

V Brně dne 24.09.2015
Z

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

ředitel a jednatel společnosti

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
602 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 69
OIC: CZ45474281