

Číslo dodatku objednatele: S00555/2021/1

Dodatek č. 1

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce/zasilací adresa:

Městský obvod Polanka nad Odrou
Adresa: 1. května 330/160
725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou

Zastoupení: Pavel Bochnia, starosta
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Zhotovitel:

V. D. Stav - Ostrava s.r.o.
Malá 113/9, 725 25 Ostrava - Polanka

IČO: 28606191
DIČ: CZ28606191 (plátce DPH)

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 34322

Zastoupena:
Davidem Vavrošem, jednatelem
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele S00555/2021, číslo, ze dne 09. 06. 2021, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu vzniklých víceprací a vynucené úpravě časového harmonogramu během realizace stavby v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

čl. II.

Čl. 2 Předmět smlouvy, se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku.

čl. III.

1. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Stavba	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
1.1 Autobusová zastávka Dolní Polanka de SOD	1 232 564,79 Kč	258 838,61 Kč	1 491 403,40 Kč
1.1 VCP	85 637,76 Kč	17 983,93 Kč	103 621,69 Kč
1.1 CELKEM SOD + Dodatek	1 318 202,55 Kč	276 822,54 Kč	1 595 025,09 Kč

1.2 Chodník, část konečná MHD – ul. Nábřežní	1 017 894,72 Kč	213 757,89 Kč	1 231 652,61 Kč
--	-----------------	---------------	-----------------

CELKEM	2 336 097,27 Kč	490 580,43 Kč	2 826 677,70 Kč
--------	-----------------	---------------	-----------------

čl. IV.

1. V článku V. Termín plnění se text odstavce 2, pod bodem 1.1 nahrazuje textem:

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí u stavby: 1.1 Autobusová zastávka Dolní Polanka, ul. 1. května, 13 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

čl. V.


1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 0869/RMOB-Pol/1822/75 ze dne 22. 09. 2021.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž strany obdrží po jednom vyhotovení.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava _____

Pavel Bochnia,
starosta



Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava _____

David Vavroš
jednatel

Stavba: „AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA A CHODNÍK 1. KVĚTNA“	
Změnový list č. 1	
Smlouva:	Číslo smlouvy objednatele: S00555/2021 Číslo smlouvy zhotovitele: - ze dne: 09. 06. 2021
Stavební objekt:	Autobusová zastávka, Dolní Polanka, ul. 1. května
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel a objednatel
Důvod a popis změny:	Změna č. 1 Bourání základu oplocení Při realizaci bouracích prací na podezdívce oplocení byl obnažen masivní betonový základ, do hloubky 1,5m který bylo nutné odstranit. Předpoklad základu dle PD 0,5*0,7*28,3, skutečnost 0,7*1,5*28,3. S ohledem na vrchní stavbu bylo nutné odbouraný prostor základu nahradit zhutnitelným štěrkovým zásypem. Náklady VCP: 85.637,76 Kč bez DPH Změna č. 2 Úprava termínu Během realizace ohledem na zasíťování území a současné obnažení veškerých sítí i nových přeložek vyvstala nutnost vyřešit přípravu napojení plánované kanalizace ul. K Pile na hlavní sběrač v silnici 1. května. Bylo nutné zajistit podklady a realizační firmu. Rovněž administrativní průtahy ze strany správce sítě ohledně schválení provedené přeložky plynu, neumožnily zhotoviteli v pokračování práci dle harmonogramu. Celková časová náročnost vyvolala pozastavení stavby o cca 5 týdnů. Dopad do smluvního termínu činí 5 týdnů.
Přílohy:	výkaz výměr VCP
Dopad do ceny:	ANO celkem zvýšení nákladů o 85.637,76 Kč bez DPH
Dopad do termínů:	ANO ...5 týdnů ...tj. do 27. 10. 2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Změna č.1 VCP Bourání základu oplocení								
			Více práce				85 637,76	stanovení ceny
16	K	129951122	Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách strojně předpoklad rozpočet vybourání podezdívky oplocení parcely 496 1 1 0 50 1 0 90 1 10 20 Předpoklad rozpočet vybourání podezdívky oplocení parcely 496 1 1 0 20 1 0 70 1 18 0 Skutečnost vybourání podezdívky oplocení parcely 496 1 1 0 7 1 5 1 28 3	m3	22,560	2 615,00	58 994,40	dle SOD
20	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "podvoz. betonů"	m3	22,560	267,00	6 023,52	dle SOD
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 uložení betonu na skládce 22 56 12 2	t	49,632	100,00	4 963,20	dle SOD
23	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním zásyp rýh štěrkodřív po vybouraných podezdívkách	m3	22,560	124,00	2 797,44	dle SOD
24	M	58344171	šterkodřiv frakce 0/32 šterkodřiv 2 0 1 23 56	t	45 120	285 00	12 859,20	dle SOD