

DODATEK č. 3 **ke SMLouvĚ O DíLO**

evidované u objednatele pod č. 023/OS/2020

(dále jen „**Dodatek**“)

STÁTní TISKÁRNA CENIN, státní podnik

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296

zastoupen: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem
IČO: 00001279
DIČ: CZ00001279
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 200210002/2700
IBAN: CZ66 2700 0000 0002 0021 0002
BIC/SWIFT: BACX CZPP

(dále jen „**objednatel**“)

a

VDI Projekt s.r.o.

se sídlem Praha 10, K Botiči 1453/6, PSČ: 101 00

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 208636

zastoupen: **Ing. Martinem Kolářem**, jednatelem
IČO: 28860080
DIČ: CZ28860080
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2000397529/2010
IBAN: CZ4320100000002000397529
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

(dále jen „**projektant**“)

(„objednatel“ a „projektant“ dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:

za objednatele: Tomáš Hebelka MSc, generální ředitel

za projektanta: Ing. Martin Kolář, jednatel

Zmocněnci pro jednání věcná a technická:

za objednatele: **XXX**
e-mail: XXX, tel.: XXX

za projektanta: **XXX**
e-mail: XXX, tel.: XXX

**Článek I.
Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2020 Smlouvu o dílo, evidovanou u objednatele pod č. 023/OS/2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 4. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 29. 6. 2021, uzavřené na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „*Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik*“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna termínů plnění uvedených v dle čl. V odst. 1 Smlouvy.
3. Důvodem změny uvedených termínů plnění čl. V odst.1 je skutečnost, že Městský úřad obce Hostovice, odbor životního prostředí vydal dne 12. 7. 2021 Usnesení o přerušení řízení o vydání závazného stanoviska do doby provedení biologického průzkumu Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Dalším důvodem je skutečnost, že dosud nedošlo k uzavření Dohody o spolupráci mezi objednatelem (STC) a obcí Drahelčice, jež bude mj. upravovat otázku zajištění právního titulu k oprávnění provést stavbu chodníku a otázku vlastnických práv k projektovaným objektům veřejné infrastruktury. Vzhledem k výše uvedeným důvodům, které vznikly za nepředpokládaných okolností nezapříčiněných projektantem dle čl. V odst. 3 na základě žádosti Projektanta též dle čl. V odst. 3. Smlouvy, dochází tímto Dodatkem ke změně termínů plnění.

**Článek II.
Změna smlouvy**

Na základě důvodu uzavření Dodatku uvedeného v jeho čl. I odst. 3 tohoto Dodatku a v souladu s čl. XV. odst. 5 Smlouvy a čl. V odst. 3 Smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

1. Ustanovení čl. V odst. 1 nově zní:

„Projektant provede předmět plnění podle této smlouvy a předá jej v souladu čl. VIII odst. 3 a 4 písm. a) této smlouvy v následujících termínech:

<u>předmět plnění dle:</u>	<u>ve lhůtě:</u>	
čl. III odst. 1 písm. a)	15.07.2020	
čl. III odst. 1 písm. ba)	28.02.2021	(DSP I.)
	30.04.2021	(aktualizace DSP I.)
čl. III odst. 1 písm. bb ₁) nebo bb ₂)	15.01.2021	(DSP II ₁ . nebo DSP II ₂ .)
	30.04.2021	(aktualizace DSP II ₁ . nebo DSP II ₂ .)
čl. III odst. 1 písm. ca)	do 60 kalendářních dnů od získání souhlasného stanoviska Městského úřadu Hostivice, odbor životního prostředí a po získání Prohlášení obce k dotčeným pozemkům	(projednání DSP I.)
čl. III odst. 1 písm. cb)	do 60 kalendářních dnů od získání souhlasného stanoviska Městského úřadu Hostivice, odbor životního prostředí a po získání Prohlášení obce k dotčeným pozemkům	(projednání DSP II ₁ . nebo DSP II ₂)
čl. III odst. 1 písm. bc)	do 30 pracovních dnů od získání schválení stavebního záměru (stavebního povolení)	(DPS I.)
čl. III odst. 1 písm. bd ₁) nebo bd ₂)	do 30 pracovních dnů od získání schválení stavebního záměru (stavebního povolení)	(DPS II ₁ . nebo DPS II ₂ .)
čl. III odst. 1 písm. be)	do 20 kalendářních dnů od předání podkladů dle čl. X odst. 15. této smlouvy	(DSPS I.)
čl. III odst. 1 písm. bf ₁) nebo bf ₂)	do 20 kalendářních dnů od předání podkladů dle čl. X odst. 15. této smlouvy	(DSPS II ₁ . nebo DSPS II ₂ .)
čl. III odst. 1 písm. da)	do 30 kalendářních dnů od dokončení souboru staveb I.	
čl. III odst. 1 písm. db ₁) nebo db ₂)	do 30 kalendářních dnů od dokončení souboru staveb II ₁ .	
čl. III odst. 1 písm. e)	po dobu trvání Stavby	
čl. III odst. 1 písm. f)	po dobu zadávacího řízení na zhotovitele Stavby“	

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami v registru smluv. Veškeré úkony související s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za projektanta:

Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Ing. Martin Kolář
jednatel
VDI Projekt s.r.o.