

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMNOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

ROK	2020												
MESIC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí													
SO 000 - Všeobecné položky													
SO 001 01 - Příprava a vyklizení území pro realizaci		→											
SO 001 02 - Dočasné přemístění autobusových stání			→										
SO 101a - Autobusový terminál a ostatní plochy									→				
SO 101b - Parkoviště										→			
SO 101c - Místní komunikace - ul.Poštovní										→			
SO 102 - Komunikace pro pěší													
SO 171 - Dopravní značení trvalé													
SO 301 - Dešťová kanalizace			→										
SO 402 - Elektro přípojka NN				→									
SO 451 - Veřejné osvětlení									→				
SO 701 - Mobilář										→			
SO 702 - Dobíjecí stanice pro elektromobily - příprava													
SO 801 01 - Výsadba dřevina, trvalek													
SO 801 02 - Založení trávníku													
SO 901 - Upravené plochy za hranicí GP na poz.parc.č. 4422/1 (plochy SŽDC)													
Náhradní výsadba dřevin													
Náhradní výsadba dřevin - následná péče po dobu 5ti let													
1. uzlový bod - dokončení SO 101a Autobusový terminál a ostatní plochy do 31.10.2020													
2. uzlový bod - dokončení SO 101b Parkoviště do 30.06.2021													
Termín dokončení stavby do 22 mšsíců od zahájení. Předpoklad do 30.11.2021.													

